



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2018

# „Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

- ❖ **Contract de prestări servicii** semnat în data de 07.04.2017
- ❖ **Consultant-Asocierea CONSIG PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.**
- ❖ **Valoarea contractuală** -3.912.000 lei fără TVA
- ❖ **Durata de implementare** - 20 luni (15.05.2017-15.01.2019)

### ❖ **Stadiu în 2017.**

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: ”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient / Est - Mediteranean ” cu Asocierea CONSIG PROIECT S.R.L.- BAICONS Impex.

În 2017 au fost aprobate:

- Raportul de început, revizia 1 - în data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative - în data de 27.11.2017

### ❖ **Stadiu Trimestrul I 2018:**

A fost aprobat Raportul nr. 3 - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu din cadrul proiectului.

A fost primit Raportul nr. 4 - Faza D - Analiza Cost Beneficiu,

A fost primit Raportul nr. 5 - Faza E - Studiul de Fezabilitate Preliminar.

### ❖ **Stadiu Trimestrul II 2018:**

A fost primit Raportul nr. 4 - Faza D - Analiza Cost Beneficiu, revizia 1. S-a analizat împreună cu Prestatorul soluțiile din Raportul nr. 5 - Faza E - SF Preliminar.

S-a primit un draft al Raportului nr. 6 - Faza F - Documentația de mediu și Raportul nr. 7 - Faza G -Planul de amplasament și coridorul de expropriere.

S-au primit formatele draft ale Raportului nr. 8 - Activitatea I Obținere autorizații, avize și acorduri și Raportului nr. 9 - Plan de sănătate și siguranță și plan de întreținere și operare și Obținere autorizații, avize și acorduri.

A fost primit Raportul nr 10 - Faza J - Draft-ul Studiului de Fezabilitate Final.

Autoritatea Contractantă a transmis Consultantului propunerile sale de revizuire a anumitor rapoarte.

### ❖ **Stadiu Trimestrul III 2018:**

Autoritatea Contractantă a aprobat Raportul nr. 4 - Analiza Cost Beneficiu, rev. 1.

Autoritatea Contractantă a transmis propuneri de revizuire a rapoartelor. Au avut loc ședințe de analiză și clarificări privind informațiile cuprinse în rapoarte.

S-au primit Raportul nr. 5 - faza E SF preliminar revizuit și Raportul nr. 11 - faza K - SF Final.

În data de 20.09.2018, în Vidin, Bulgaria a avut loc o ședință tehnică pentru agreearea unei soluții tehnice între reprezentanții celor două companii feroviare din cele două țări, împreună cu reprezentantul Consultantului.