



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2019

„Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

- ❖ **Contract de prestări servicii** semnat în data de 07.04.2017
- ❖ **Consultant-Asocierea CONSIȘ PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.**
- ❖ **Valoarea contractuală** -3.912.000 lei fără TVA
- ❖ **Durata de implementare** - 20 luni (15.05.2017-30.09.2019)

❖ **Stadiu în 2017.**

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: ”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient / Est - Mediteranean ” cu Asocierea CONSIȘ PROIECT S.R.L.- BAICONS Impex.

În 2017 au fost aprobate:

- Raportul de început, revizia 1 - în data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative - în data de 27.11.2017

❖ **Stadiu în 2018:**

Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu, Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sănătate și siguranță și plan de întreținere și operare.

În data de 20.09.2018, în Vidin, Bulgaria a avut loc o ședință tehnică pentru agreeerea unei soluții tehnice între reprezentanții celor două companii feroviare din cele două țări, împreună cu reprezentantul Consultantului.

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE - CFR privind sectarea și avizarea alternativei optime de traseu.

❖ **Stadiu în trimestrul I 2019:**

În data de 11.01.2018 s-a avizat în cadrul sedintei CTE CFR alegerea soluției de traseu aferentă Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului.

În data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Adițional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit durata contractului cu 2 luni față de cea inițială de 20 luni

În data de 29.01.2019 s-a primit Amendamentul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de implementare a contractului pana la data de 30.09.2019.

În data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional la contract având ca obiect prelungirea duratei contractului cu 3 luni.

Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de Prestator.