



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2019

# „Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

- ❖ **Contract de prestări servicii** semnat în data de 07.04.2017
- ❖ **Consultant**-Asocierea CONSIȘ PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.
- ❖ **Valoarea contractuală** -3.912.000 lei fără TVA
- ❖ **Durata de implementare** - 27 luni (15.05.2017-15.04.2020)

### ❖ **Stadiu în 2017.**

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: ”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient / Est - Mediteranean ” cu Asocierea CONSIȘ PROIECT S.R.L.- BAICONS Impex.

În 2017 au fost aprobate:

- Raportul de început, revizia 1 - în data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative - în data de 27.11.2017

### ❖ **Stadiu în 2018:**

Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu, Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sănătate și siguranță și plan de întreținere și operare.

În data de 20.09.2018, în Vidin, Bulgaria a avut loc o ședință tehnică pentru agreearea unei soluții tehnice între reprezentanții celor două companii feroviare din cele două țări, împreună cu reprezentantul Consultantului.

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE - CFR privind sectarea și avizarea alternativei optime de traseu.

### ❖ **Stadiu în trimestrul I 2019:**

În data de 11.01.2018 s-a avizat în cadrul sedintei CTE CFR alegerea soluției de traseu aferentă Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului.

În data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Adițional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit durata contractului cu 2 luni față de cea inițială de 20 luni

În data de 29.01.2019 s-a primit Amendamentul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de implementare a contractului pana la data de 30.09.2019.

În data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional nr 5 la contract având ca obiect prelungirea duratei contractului cu 3 luni.

Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de Prestator.

### ❖ **Stadiu în trimestrul II 2019:**

S-au revizuit și analizat rapoarte ale Prestatorului privind Draft SF Final revizuit, schimbări climatice .

În data de 13.06.2019, s-a semnat actul adițional nr 6 la contractul 34/2017, având ca obiect prelungirea duratei cu 3 luni, respectiv până la data de 15.09.2019.



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



#### ❖ Stadiu în trimestrul III 2019:

În iulie 2019 a avut loc o sedinta de lucru împreună cu experții Jaspers și reprezentanți MT privind date suplimentare necesare în cadrul proiectului, pentru care s-au efectuat demersuri în scopul finalizării Analizei Financiare și ACB.

În data de 24.07.2019, s-a primit de la Prestator documentatia de mediu - Memoriu de prezentare care a fost aprobată și transmisă pentru depunere la APM Dolj.

În data de 31.07.2019 s-a aprobat Raportul Draft SF Final.

În data de 12.08.2019, s-a primit de la INEA stadiul analizei solicitarii CFR de prelungire a contractului de finantare.

Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de și către Prestator.

În data de 10.09.2019 s-a semnat actul adițional nr. 7 prin care s-a prelungit durata contractului cu 7 luni.

#### ❖ Stadiu în trimestrul IV 2019:

Garanția de bună execuție a fost extinsă până la data de 30.04.2020.

În data de 15.11.2019, s-a primit Raportul schimbări climatice revizia 3.

În data de 06.12.2019, a fost aprobat raportul 9 faza I Avize și Autorizații.