

Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2019

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din **Portul Constanța**”

Obiectivul proiectului este identificarea și pregătirea implementării unei alternative de investiții optimizată în conformitate cu planurile de dezvoltare ale Portului Constanța, în condițiile unui echilibru între resursele financiare și eficiența operațională a transportului de marfă.

- ❖ **Contract de prestări servicii** semnat în data de 17.09.2019
- ❖ **Sursa de finanțare:** CEF 2014-2020
- ❖ **Consultant:** S.C. Baicons Impex S.R.L.
- ❖ **Valoarea contractuală:** 9.200.000 lei fără TVA
- ❖ **Durata de implementare :** 18 luni (30.09.2019-30.03.2021)
- ❖ **Stadiul proiectului:** Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate este în derulare. Sunt în analiză opțiunile din listă, datele necesare implementării proiectului.

❖ **Stadiu în 2016-2017:**

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.

❖ **Stadiu în 2018:**

ANAP a validat în data de 20.11.2018 documentația aferentă licitației.

* *număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018*

* *număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO*

❖ **Stadiu Trimestrul I 2019:**

În perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019 s-au transmis răspunsuri la clarificările emise înainte de deschiderea ofertelor.

Termenul inițial, 07.01.2019, pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până la data de 28.01.2019, conform eratei de decalare termen validate de ANAP. Ulterior, termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pentru 05.02.2019. În data de 06.02.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.

❖ **Stadiu Trimestrul II 2019:**

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit până la data de 15.08.2019.

❖ **Stadiu Trimestrul III 2019:**

În decursul lunii august a fost semnat raportul procedurii de atribuire și au fost transmise comunicările.



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



CNCF „CFR” S.A. și compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat, în data de 17.09.2019 contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fără TVA.

Perioada de implementare a contractului este de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere (30.09.2019).

❖ **Stadiu Trimestrul IV 2019:**

La data de 03.12.2019 a fost aprobat Raport nr. 1 - Raportul de Început revizia 1

În data de 18.12. 2019 INEA a semnat Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanțare prin care s-a prelungit perioada de implementare până la 30.04.2021 și redusă valoarea eligibilă a proiectului.

În data de 23.12.2019 au fost aprobate livrabilele 2,3 și 4 conform condițiilor contractuale

❖ **Stadiu Trimestrul I 2020:**

În trim I 2020 au fost transmise și analizate Raportul nr.6: Raport privind analiza preliminară a opțiunilor din lista lungă și Raportul nr. 7: Raport privind analiza detaliată a opțiunilor din lista scurtă. S-a derulat corespondența cu Prestatorul.

În data de 24.03.2020 Prestatorul a transmis Notificare stare de urgență, prin care anunță și în același timp solicită acordul pentru decalarea termenelor de predare a livrabilelor cu 30 de zile față de prevederile contractuale.