



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2022

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunea: **2. Apața - Cața**

FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2015-RO-TM-0362-W
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2015/1131642
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 455.278.642 euro, din care contribuția FC (81,74%) - 372.144.762 euro
RO (18,26%) - 83.133.880 euro
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2016-31.12.2022

IMPLEMENTARE PROIECT

❖ Execuție lucrări și implementare ERTMS

- Contract semnat în 22.09.2020

Valoare contract lucrări: 2.723.081.259,87 lei fără TVA.

Contractant: „Asocierea RailWorks”, dintre Aktor Technical Societe Anonyme (lider al asocierii), Alstom Transport SA și Arcada Company SA

Durata de implementare: 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Ordin de începere lucrări: 03.11.2020

Stadiu: contract în derulare

❖ Stadiu, trimestrul II 2021:

Stadiu fizic: 1,1%

Antreprenorul a transmis programul de șantier, documentația PTh și DDE, iar studiile geotehnice sunt în curs de realizare. Se lucrează la organizarea de șantier din Rupea și se fac lucrări de pichetare, trasare la portalurile 2 - tunel Ormeniș și 3 - tunel Homorod.

❖ Stadiu, trimestrul III 2021:

Stadiu fizic: 1.5 %

Acordul de mediu este în curs de revizuire, după scoaterea din circuitul forestier a suprafețelor împădurite, aferente zonelor expropriate. Se lucrează la drumul de acces la portalul P1, km 212-213, la km 232, portalul P4, terasamente și podete între Apața și Ormeniș.

❖ Stadiu, trimestrul IV 2021:

Stadiu fizic: 6 %

Se realizează lucrări de terasamente și podete între Apața - Ormeniș

- amenajari la organizarea de șantier din zona Rupea

- se executa lucrări de terasamente in zona Apața - Augustin

- lucrari pentru podete TIP C2, C3 si D4 pe zona Apața - Intrare Tunel Ormenis P1



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



- demersuri pentru îndepărtarea vegetației forestiere din zona Tunel Ormenis
- lucrari de reparatii la Statia Racos (linia 2)
- lucrari la terasamente pe zona km 209+210 si in zona km 212+700

❖ **Stadiu, trimestrul I 2022:**

Stadiu fizic: 8.27%

Stadiu financiar: 0%

Contrat de lucrări derulare

17.03.2022 au fost emise facturile aferente CIP nr. 1.1, 1.2, 1.3 și au fost întreprinse toate demersurile în vederea plății

❖ **Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului**

➤ **Contract semnat în 06.10.2020**

Valoare contract servicii: 20.899.050 lei fără TVA

Consultant: Asocierea S.C. TPF INGINERIE S.R.L. (lider al Asocierii)- S.C. I.S.P.C.F. SA - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

Durata de implementare: 111 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

Ordin de începere servicii: 16.10.2020

Stadiu: contract de servicii în derulare

❖ **Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică, subsecțiunea 2. Apața-Cața, aferente UAT: Apața, Racos, Ormeniș, Homorod**

Contract semnat în 29.11.2018 "Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică «Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, Subsecțiunea 2. Apața - Cața» aferente UAT APAȚA, RACOS, ORMENIȘ, HOMOROD"

Valoare contract: 2.250.000 lei fără TVA

Durata de implementare: 885 zile lucrătoare conform actelor aditionale la contract

Contractor: Asocierea S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.- S.C. Geoter Proiect S.R.L.- S.C. Theotop S.R.L.- S.C.A. M.S. Dumitrascu si Asociatii - C.I. Gheorghe Simona Florina

Stadiu: contract de servicii în derulare.

❖ **Servicii de auditare financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului**

Contract semnat în 20.04.2021

Valoare contract: 166.500 lei fără TVA

Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor

Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.