



Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2018

„Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

- ❖ **Contract de prestări servicii** semnat în data de 07.04.2017
 - ❖ **Consultant** – Asocierea CONSIG PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.
 - ❖ **Valoarea contractuală** –3.912.000 lei fără TVA
 - ❖ **Durata de implementare** – 20 luni (15.05.2017-15.01.2019)
 - ❖ **Stadiu:** contract în derulare
-

❖ Stadiu în 2017:

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: ”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient / Est – Mediteranean ” cu Asocierea CONSIG PROIECT S.R.L.- BAICONS Impex.

S-a primit Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative în data de 15.09.2017 și raportul nr. 3 Studiul cu evaluarea/analiza variantelor de traseu în data de 15.11.2017

În 2017 au fost aprobate:

- Raportul de început, revizia 1 - în data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative - în data de 27.11.2017

❖ Stadiu Trimestrul I 2018:

➤ În luna ianuarie 2018:

A fost analizat Raportul nr. 3 rev. 1 emis în 26.01.2018. Au avut loc discuții cu privire la raportul nr. 3 emis de Consultant, în conformitate cu clauzele contractuale. A fost emis Raportul nr. 4 în data de 15.01.2018.

➤ În luna februarie 2018:

A fost aprobat raportul nr. 3 – Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu din cadrul proiectului în data de 09.02.2018 și a fost efectuată plata.

S-a primit raportul nr. 4 Analiza Cost beneficiu și s-a analizat documentația. Documentația va trebui revizuită conform observațiilor beneficiarului din cadrul ședinței din data de 21.02.2018 și reanalizată.

➤ În luna martie 2018:

S-a primit în data de 15.03.2018 Raportul nr. 5 – Studiu de fezabilitate preliminar în conformitate cu clauzele contractuale. Documentația se află în analiză la Beneficiar.

Stadiul financiar la 31.03.2018: **25,97%**