



Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2018

„Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunea: **2.Apața - Cața**”

❖ Execuție lucrări și implementare ERTMS

Valoare estimată: -2.867.944.000 lei fără TVA
Durata de implementare: - 108 luni
Stadiu: în achiziție publică

- **Anunț de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 179350/29.09.2017.
- Se răspunde la clarificările solicitate din partea posibililor ofertanți. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru data de 24.04.2018.

❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului

Valoare estimată: - 21.999.840 lei fără TVA
Durata de implementare: -111 luni
Stadiu: în achiziție publică

- În perioada ianuarie-februarie 2018, a fost realizată și revizuită documentația de achiziție pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică.
- În data de 29.03.2018 documentația a fost validată de către A.N.A.P., urmând ca în zilele următoare luni să fie publicat anunțul de participare în SEAP.

❖ Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică

Valoare estimată: - 2.290.750 lei fără TVA
Durata de implementare: - 385 zile
Stadiu: în achiziție publică

- În perioada ianuarie-februarie 2018, a fost realizată și revizuită documentația de achiziție pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică.
- În data de 30.03.2018 documentația de atribuire a fost validată de către A.N.A.P., urmând ca în zilele următoare să fie publicat anunțul de participare în SEAP.