



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2018

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din **Portul Constanța**”

- ❖ **Contract de prestări servicii** - în pregătire pentru lansare procedură de achiziție
- ❖ **Termen de lansare:** Trimestrul III 2018
- ❖ **Valoare financiară estimată fără TVA:** 2.797.611 Euro
- ❖ **Termen de implementare contract:** 20 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

❖ **Stadiu în 2016-2017:**

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.

❖ **Stadiu Trimestrul I - II 2018:**

Au fost demarate acțiuni de pregătire a documentației de atribuire pentru lansarea procedurii de achiziție a contractului de servicii.

❖ **Stadiu Trimestrul III 2018:**

În data de 14.08.2018 documentația de atribuire a fost înregistrată în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice - SICAP.

În data de 31.08.2018 documentația de atribuire a fost respinsă de ANAP primind aviz conform condiționat.

În luna septembrie s-a revizuit documentația conform solicitărilor ANAP. Varianta revizuită a documentației este în continuare în etapa de analiză înainte de a fi înregistrată în SICAP.