



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2024

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - etapa II

FINANȚARE PROIECT

- ❖ **Număr acțiune CEF:** 101122602 -22-RO-TC-CT Port stage II
 - ❖ **Contract de finanțare semnat în** 06.10.2023
 - ❖ CEF-T-2022-CORECOEN
 - ❖ **Valoare eligibilă proiect:** 125,605,647.47 EUR, din care 106,764,800.35 EUR (85%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
 - ❖ **Perioadă de implementare acord de finanțare:** 56 luni
-

❖ **Stadiu în trimestrul III 2024:**
În procedura de evaluare Propuneri Tehnice

❖ **Stadiu în trimestrul II 2024:**
Au fost deschise ofertele in 29.07.2024

❖ **Stadiu în trimestrul I 2024:**
A fost lansată procedura de achiziție în SEAP pentru lucrări de proiectare și execuție.

Anunț de participare: CN1066805/25.03.2024

Valoare estimată: 558.637,86 mii lei fără TVA

Data deschidere oferte: 13.05.2024

Durata de implementare: 99 luni (Durată estimată proiectare 7 luni de la Ordinul administrativ de începere. Durata estimată de Execuție a lucrărilor este de 30 de luni calendaristice de la emiterea Autorizației de Construire (AC) Durata activităților după recepția la terminarea lucrărilor – 1 lună Perioada de garanție – minim 60 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor Durata activităților după terminarea perioadei de garanție – 1 lună)