


Stadiul proiectului - sem I 2025



Lucrări în Stațiile C.F. Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București - Constanța Faza II



❖ Stadiul - semestrul I în anul 2025

- Stadiu fizic: 76%
- Stadiu financiar: 65%

Stația Ciulnița





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Lucrări executate/finalizate în ultimele luni:

- ✓ Linii 1, IIB, III - lucrări de suprastructură c.f., linie de contact și semnalizări complet finalizate;
- ✓ Peronul intermediar linii IIB-III a fost finalizat (mai puțin stâlpii de iluminat);
- ✓ Peronul principal (linia IIB) a fost finalizat, mai puțin zona din fața clădirii de călători.



Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană

„Acest document reflectă opinia autorilor, nu reprezintă poziția CE sau a Guvernului României, care nu poartă răspunderea modului în care informația conținută în prezentare ar putea fi utilizată.”

Stația Fetești



Lucrări executate/finalizate în ultimele luni:

- ✓ Linii 1, II, III - infrastructura a fost finalizată;
- ✓ Tunel pietonal - structura principală a fost finalizată și se lucrează la scările de acces;
- ✓ Peron intermediar linii 1-II - finalizat ziduri sprijin (ZP).




Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană

„Acest document reflectă opinia autorilor, nu reprezintă poziția CE sau a Guvernului României, care nu poartă răspunderea modului în care informația conținută în prezentare ar putea fi utilizată.”



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană

„Acest document reflectă opinia autorilor, nu reprezintă poziția CE sau a Guvernului României, care nu poartă răspunderea
modului în care informația conținută în prezentare ar putea fi utilizată.”