

Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2025

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - etapa II

FINANȚARE PROIECT

- ❖ **Număr acțiune CEF:** 101122602 -22-RO-TC-CT Port stage II
- ❖ **Contract de finanțare** semnat în 06.10.2023
- ❖ CEF-T-2022-CORECOEN
- ❖ **Valoare eligibilă proiect:** 125.605.647,47 EUR, din care 106.764.800,35 EUR (85%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
- ❖ **Perioadă de implementare acord de finanțare:** 56 luni

IMPLEMENTARE PROIECT

Execuție și proiectare lucrări

Contract 26/05.03.2025

Valoare contract: 524.508.117,64 lei fără tva

Contractant: Asocieria Bawi Construction S.R.L. (lider al asocierii) - Swietelsky S.R.L.

Durata de implementare: 7 luni proiectare + 30 luni execuție- 1 luna după RTL + min 60 de luni garanție + 1 luna după garanție

Stadiu: contract în derulare

Ordin începere proiectare: 24 martie 2025

❖ Stadiu trimestrul I-II, 2025:

Contract proiectare și execuție lucrări semnat în 05.03.2025

Ordinului de începere a lucrărilor de proiectare din 24 martie 2025.

❖ Stadiu 2024:

În derulare procedura de achiziție lucrări de proiectare și execuție.

Au fost depuse 2 oferte PORR CONSTRUCT și Asocierie : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMÂNIA) (Leader), SWIETELSKY CONSTRUCT. Procedura de evaluare finalizată. A fost depusă contestație de PORR.

Anunț de participare: CN1066805/25.03.2024

Valoare estimată: 558.637,86 mii lei fără TVA

Data deschidere oferte: 13.05.2024



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Durata de implementare: 99 luni (Durată estimată proiectare 7 luni de la Ordinul administrativ de începere. Durata estimată de Execuție a lucrărilor este de 30 de luni calendaristice de la emiterea Autorizației de Construire (AC) Durata activităților după recepția la terminarea lucrărilor – 1 lună Perioada de garanție – minim 60 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor Durata activităților după terminarea perioadei de garanție – 1 lună)