

Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2025

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - etapa II

FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 101122602 -22-RO-TC-CT Port stage II
- ❖ Contract de finanțare semnat în 06.10.2023
- ❖ Topic: CEF-T-2022-CORECOEN-RAIL-WORKS
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 125.605.647,47 EUR, din care 106.764.800,35 EUR (85%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 56 luni

IMPLEMENTARE PROIECT

Execuție și proiectare lucrări

Contract 26/05.03.2025

Valoare contract: 524.508.117,64 lei fără tva

Contractant: Asocieria Bawi Construction S.R.L. (lider al asocierii) - Swietelsky S.R.L.

Durata de implementare: 7 luni proiectare + 30 luni execuție- 1 luna după RTL + min 60 de luni garanție + 1 luna după garanție

Stadiu: contract în derulare

Ordin începere proiectare: 24 martie 2025

❖ Stadiu trimestrul IV, 2025:

06.11.2025 Consiliul Tehnico-Economic al CNCF„CFR” SA a avizat documentația pentru obținerea Autorizației de construire lucrări permanente.

19.12.2025 Antreprenorul a transmis Proiectul tehnic de execuție revizia 1.

❖ Stadiu trimestrul III, 2025:

În data de 12.09.2025 Antreprenorul transmite spre analiză și aprobare DTAC Rev. 1

❖ Stadiu trimestrul I-II, 2025:

Contract proiectare și execuție lucrări semnat în 05.03.2025

Ordinului de începere a lucrărilor de proiectare din 24 martie 2025.

❖ Stadiu 2024:

În derulare procedura de achiziție lucrări de proiectare și execuție.

Au fost depuse 2 oferte PORR CONSTRUCT și Asocierie : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMÂNIA) (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT. Procedura de evaluare finalizata. A fost depusa contestație de PORR.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Anunț de participare: CN1066805/25.03.2024

Valoare estimată: 558.637,86 mii lei fără TVA

Data deschidere oferte: 13.05.2024