

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DE EXECUTIE A CONTRACTELOR INCHEIATE IN URMA APLICARII PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA**

Nr. crt.	Nr. si data	Obiect	Valoare in lei fara TVA	Durata	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/prestatorului/executantului - dupa caz-	Stadiul de executie %	Observatii
<b>PRODUSE</b>								
1	1337/20.11.2015	Piatra sparta (15045 tone)	496.485,00	3 luni	NFPAP-art 252 lit a)	SC MIS GRUP SRL Anies	100%	
2	1387/04.12.2015	Profile izolare eclise tip 49-65	28.533,60	30 zile		SC IPROEB SA	100%	
<b>SERVICII</b>								
1	341/ 14.03.2011	Documentație cadastrală pentru obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru domeniul privat conform H.G.834/1991, inclusiv evaluare și înscriere în cartea funciară - teren domeniul privat stația CF Dorohoi	34.830,00	104 zile+prelungita prin acte adit pana la 31.03.2013+suspendata 60 zile+prelungita prin acte adit pana la 30.10.2016	LD	S.C.GEO EARTH SRL	80%	act adit.1/27.06.2011-23.08.2011; 2/14.09.2011-31.12.2011; 3/03.01.2012-31.03.2012; 4/27.03.2012/30.06.2012; 5/26.06.2012-30.09.2012; 6/ 26.09.2012 - 31.12.2012; 7/ 18.12.2012 -31.03.2013;act ad 8/22.03.2013 de suspendare 60 zile;act ad 9/21.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 10/12.07.2013-31.10.2013-prelungire; act ad 11/30.10.2013-31.01.2014 prelungire;act ad 12/30.01.2014-30.04.2014 prelungire; act ad 14/30.07.2014-31.10.2014 prelungire; AA nr.13/28.04.2014;act ad 15/31.10.2014-30.04.2015 prelungire;act ad 16/29.04.2015-31.10.2015 prelungire; act ad 17/28.10.2015-30.04.2016 prelungire; act ad 18/27.04.2016-30.10.2016

2	614/03.08.2011	Elaborarea documentatiilor cadastrale necesare pentru intabularea terenurilor apartinand domeniului privat al CN CF CFR SA conform HG 834 / 1991 si evaluarea terenului la valoarea de piata conform HG 107 / 2008 - Roman, Roznov, Bistrita Neamt, Tarcau, Bicaz	56.890,00	5 luni+prelungita prin acte adit pana la 11.04.2013+sus pendata 60 zile+prelungita prin acte adit pana la 14.04.2016	LD	SC CAR TOP SRL Piatra Neamt	50%	act ad.1/11.01.2012- 11.04.2012; 2/ 26.04.2012-11.07.2012; 3/19.07.2012- 11.10.2012; 4/12.10.2012- 11.01.2013;5/14.01.2013-11.04.2013- semnare vecinatati ingreunate;act ad 6/15.03.2013 - suspendare 60 zile; act ad 7/14.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 8/12.07.2013- 14.10.2013 prelungire; act ad 9/14.10.2013- 15.01.2014 prelungire; act ad 10/15.01.2014-14.04.2014 prelungire; 11/14.04.2014-14.07.2014 prelungire; 12/14.07.2014-14.10.2014 prelungire;act ad 13/14.10.2014-14.01.2015 prelungire;act ad 14/13.01.2015-14.04.2015 prelungire; 15/14.04.2015-14.07.2015 prelungire; 16/13.07.2015-14.10.2015 prelungire; 17/13.10.2015-14.01.2016 modif termen finalizare; act ad 18/13.01.2016- 14.04.2016 modif termen finalizare; act ad 19/14.04.2016-14.07.2016 modif termen finalizare
---	----------------	---	-----------	---	----	--------------------------------	-----	--

2	745/ 24.10.2011	Elaborarea documentației cadastrale pentru obținerea numerelor cadastrale, evaluarea terenului și intabularea terenului aparținând domeniului privat CNCF, CFR” SA în cartea funciară pentru stația CF Piatra Neamț	12.880,55	176 zile+prelungita prin acte adit pana la 16.03.2013+suspendata 60 zile +prelungire pana la 14.04.2016	LD	SC CAR TOP SRL Piatra Neamț	50%	act ad.1/26.04.2012- 16.06.2012; 2/ 26.06.2012-16.08.2012; 3/14.08.2012-16.10.2012; 4/12.10.2012-16.12.2012; 5/18.12.2012-16.03.2013-semnare vecinatati ingreunate; act ad 6/15.03.2013-suspendarea cu 60 zile a serviciilor contractate; act ad 7/14.05- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 8/12.07.2013-14.10.2013 prelungire;act ad 9/15.10.2013-15.01.2014 prelungire; act ad 10/15.01.2014-14.04.2014 prelungire; act ad 11/14.04.2014-14.07.2014 prelungire; act ad 12/14.07.2014-14.10.2014 prelungire;act ad 13/14.10.2014-14.01.2015 prelungire; 14/13.01.2015-14.04.2015 prelungire; 15/14.04.2015-14.07.2015 prelungire; 16/13.07.2015-14.10.2015 prelungire; 17/13.10.2015-14.01.2016 modif termen finalizare; act ad 18/13.01.2016-14.04.2016 modif termen finalizare; act ad 19/14.04.2016-14.07.2016 modif termen finalizare
---	-----------------	---	-----------	---	----	-----------------------------	-----	--

3	728/ 13.10.2011	Elaborarea documentatiilor cadastrale necesare pentru întabularea terenurilor aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA conf. HG nr. 834/1991, publicitate imobiliara si evaluarea terenului la valoarea de piata conf. HG nr. 107/2008 LOT VI: Suceava Vest, Veresti, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Dornei Bai, Vicovu de SUS, Vicovu de Jos	36.950,00	6 luni+prelungita prin acte adit pana la 14.05.2013+suspendata 60 zile+prelung prin acte ad pana la 06.05.2016	LD	SC TOPOSIG EXPERT SRL SUCEAVA	40%	act ad..1/11.04.2012-13.07.2012; 2/ 19.07.2012- 13.10.2012; 3/ 16.10.2012-14.02.2013; 4/ 18.02.2013-14.05.2013 semnare vecinatati ingreunate; act 5/28.03.2013-suspendare 60 zile;act ad 6/27.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 7/30.07.2013-30.11.2013; act ad 8/02.12.2013-03.02.2014 prelungire termen;act ad 9/03.02.2014-05.05.2014 modificare termen finalizare; act ad 10/05.05.2014-05.08.2014 prelungire; act ad 11/05.08.2014-05.11.2014 prelungire; act ad 12/10.11.2014 -06.02.2015 prelungire; act ad 13/06.02.2015- -06.05.2015 prelungire; act ad 14/06.05.2015--06.08.2015 prelungire; act ad 15/03.08.2015--06.11.2015 prelungire; act ad 16/14.08.2015-precizare intabulare pt 3410 mp domeniu public si 179590 mp domeniul privat cfr; act ad 17/02.11.2015-06.02.2016 prelungire; act ad 18/03.02.2016 -06.05.2016 prelungire; act ad 19/04.05.2016 -06.08.2016 prelungire;
---	-----------------	--	-----------	--	----	-------------------------------	-----	--

3	72 /22.01.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor(conf. HG834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF CFR SA pe linia Ploiești-Vicșani - Lotul I	134.873,00	180 zile+prelungita prin acte ad pana la 14.04.2016	LD	SC CAR TOP SRL Piatra Neamt	40%	act ad 1/15.03.2013 de suspendare contract pe 60 zile; act ad 2/14.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 3/12.07.2013- 14.10.2013-prelungire termen finalizare; act ad 4/14.10.2013-14.01.2014 prelungire; act ad 5/14.01.2014-14.04.2014 prelungire; act ad 6/14.04.2014-14.07.2014 prelungire; act ad 7/14.07.2014-14.10.2014 prelungire;act ad 8/14.10.2014-14.01.2015 prelungire; 9/13.01.2015-14.04.2015 prelungire; 10/14.04.2015-14.07.2015 prelungire; 11/13.07.2015-14.10.2015 prelungire; 12/13.10.2015-14.01.2016 modif termen finalizare; act ad 13/13.01.2016-14.04.2016 modif termen finalizare; act ad 14/14.04.2016-14.07.2016 modif termen finalizare
4	126/11.02.2013	Servicii de salubritate, supraveghere si deservire a grupurilor sanitare pentru calatori de pe raza SCREIR CF Iasi - <b>acord cadru 126/ 11.02.2013</b>	927.175,32	36 luni	LD	ISIS COMPREST SRL Bârlad	100%	act ad 1/ 10.01.2014 la acordul cadru - majorare val acord cadru cu 80.110,34 lei pentru per 10.01.2014-10.02.2016; act ad 2/25.06.2014- -majorare val acord cadru cu 31455,36 lei pentru per 01.07.2014-10.02.2016;act ad 3/ 30.10.2014-modif contrib asig sociale la 15,8 %-micșorare val acord cadru cu 7.607,15 lei pentru per 01.10.2014-10.02.2016; act ad 4/06.01.2015-majorare valoare cu 15.858,96 lei pentru perioada 06.01.2015-10.02.2016;; act ad 5/30.06.2015-majorare valoare cu 24.830,76 lei pentru perioada 01.07.2015-10.02.2016
4	1378/02.12.2015	Servicii de salubritate, supraveghere si deservire a grupurilor sanitare pentru calatori de pe raza SCREIR CF Iasi - contract subsecvent nr. 11 la acordul cadru 126/ 11.02.2013	78.497,50	3 luni	LD	SC ISIS COMPREST SRL Barlad	100%	

5	167/26.02.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia Bacau-Bicaz	22.400,00	6 luni, suspendata, prelungita prin acte ad pana la 15.10.2016	LD	SC TOPO SERVICE SA Miercurea Ciuc	75%	act ad 1/22.03.2013 - suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 2/21.05.2013-reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 3/25.10.2013-15.01.2014-prelungire; act ad 4/14.01.2014-15.04.2014 prelungire; act ad 5/14.04.2014-15.07.2014 prelungire; act ad 6/14.07.2014-15.10.2014 prelungire; act ad 7/15.10.2014-15.04.2015; prelungire; act ad 8/14.04.2015-15.10.2015 prelungire; act ad 9/13.10.2015-15.04.2016 prelungire;act ad 10/15.04.2016-15.10.2016 prelungire;
5	198/07.03.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia pe linia Veresti- Botosani	12.879,00	6 luni+suspendata 60 zile+prelungita prin act ad pana la 06.02.2016-REZILIAT	LD	SC MACO' S TOPOGEOCAD SRL București	10%	act ad 1/22.03.2013 -suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 2/21.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 4/06.02.2014-06.05.2014 prelungire; act ad 5/06.05.2014-06.08.2014 prelungire; act ad 6/06.08.2014-06.11.2014 prelungire; act ad 7/10.11.2014-06.02.2015 prelungire; 8/02.02.2015-06.05.2015 prelungire; 9/05.05.2015-06.08.2015 prelungire; 10/30.07.2015-06.11.2015 prelungire; 11/05.11.2015-06.02.2015 prelungire-REZILIAT-DC final 6.3/218/17.02.2016

6	197/07.03.2013	Intocmire documentații de cadastru necesare întabulării terenurilor (conf. HG 834/1991 respectiv HG 107/2008) aparținând domeniului privat al CNCF „CFR” SA pe linia pe linia Zorleni- Falciu	9.891,00	6 luni+suspendata 60 zile+prelungita prin act ad pana la 06.08.2016	LD	SC MACO' S TOPOGEOCAD SRL București	20%	act ad 1/22.03.2013 -suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate;act ad 2/21.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 4/06.02.2014-06.05.2014 prelungire; act ad 5/06.05.2014-06.08.2014 prelungire; act ad 6/06.08.2014-06.11.2014 prelungire; act ad 7/10.11.2014-06.02.2015 prelungire; 8/02.02.2015-06.05.2015 prelungire; 9/05.05.2015-06.08.2015 prelungire; 10/30.07.2015-06.11.2015 prelungire; 11/05.11.2015-06.02.2015 prelungire; 12/03.02.2016-06.05.2016 prelungire; 13/03.05.2016-06.08.2016 prelungire
6	236/ 01.11.2006	Elaborare documentatie cadastrala ptr. obtinerea dreptului de proprietate în domeniul public si privat și inscriere în cartea funciara, conform HG 834/1991 Lot II	156.071,00	3 luni+prelungita prin acte adit pana la 30.03.2013+sus pendata 60 zile+prelungita prin acte ad pana la 15.05.2016	LD	SC PRIMUL MERIDIAN SRL	95%	AA nr.1/31.01.2007; AA nr.2/28.02.2007; AA nr.3/05.07.2007;AA nr.4/31.12.2007; AA nr.5/31.03.2009; AA nr.6/22.06.2009;AA nr.7/20.09.2009; AA nr.8/19.11.2009; AA nr.9/16.02.2010;AA nr.10/27.04.2010; AA nr.11/19.07.2010; AA nr.12/14.10.2010; AA nr.13/29.03.2011;AA nr.14/06.07.2011; AA nr.15/03.01.2012;AA nr.16/30.03.2012; AA nr.17/19.07.2012; AA nr.18/14.12.2012;act ad 19/28.03.2013 -suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 20/27.05.2013 - reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 21/26.07.2013-prelungire pana la 15.10.2013; act ad 22/17.10.2013-15.01.2014 prelungire; act ad 23/14.01.2014-15.04.2014 prelungire; act ad 24/15.04.2014-15.07.2014 prelungire; act ad 25/14.07.2014-15.11.2014 prelungire; act ad 26/13.11.2014-15.05.2015 prelungire; act ad 27/15.05.2015-15.11.2015 prelungire; act ad 28/16.11.2015-15.05.2016 prelungire

7	346/01.04.2008	Elaborare documentatie cadastrala ptr. obtinerea dreptului de proprietate în domeniul public si privat și înscriere la cartea funciară conform HG 834/1991 - Lot I	820.000,00	6 luni+prelungita prin acte adit pana la 30.06.2013+suspendata 60 zile+prelungita prin acte ad pana la 15.05.2016	LD	SC PRIMUL MERIDIAN SRL	90%	AA nr.1/1.10.2008; AA nr. 2/30.06.2009; AA nr.3/22.09.2009; AA nr.4/20.11.2009; AA nr.5/15.05.2010; AA nr.6/19.07.2010; AA nr.7/14.10.2010;AA nr.8/01.03.2011; AA nr.9/01.07.2011; AA nr.10/03.01.2012;AA nr.11/30.03.2012;AA nr.12/19.07.2012;AA nr.13/14.12.2012; AA nr.14/28.03.2013; act ad 15/28.03.2013 -suspendarea pe 60 zile a serviciilor contractate; act ad 16/27.05.2013- reluarea prestarii de servicii si modificarea termenului de finalizare cu per de suspendare; act ad 17/26.07.2013-prelungire pana la 15.10.2013; act ad 18/17.10.2013-15.01.2014 prelungire; act ad 19/14.01.2014-15.04.2014 prelungire; act ad 20/14.04.2014-15.07.2014; act ad 21/14.07.2014-15.11.2014; act ad 22/13.11.2014-15.05.2015 prelungire; act ad 23/15.05.2015-15.11.2015 prelungire; act ad 24/116.11..2015-15.05.2016 prelungire
7	661/26.06.2015	Servicii de pază , depozitare, gestionare si manipulare a materialelor de cale în baza RK Pașcani	280.000,00	pana la 31.12.2015, cu posibilitate prelungire pana la 30.04.2016	NFPAP-art. 252 lit b	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	100%	act ad 1/28.12.2015 -prelungire termen valab contr pana la 30.04.2016;
8	1224/08.10.2015	Reparatia caii fara joante si sudura electrica sina CF-Lot 1: Linia 500 fir I, Adjud – Sascut, km. 248+000 – km. 256+000	614.276,00	70 zile+sistata+reluata	NFPAP-art 252 lit a)	SC PROIECT CONSULT SRL	100%	act ad 1/07.12.2015 sistarea lucrarilor, pe perioada 07.12.2015-15.03.2016;act ad 2/15.03.2016 sistarea lucrarilor, incepand cu 16.03.2016, pana la aprob bugetului; act ad 3/26.04.2016-reluare lucrari in 16.03.2016
8	1338/24.11.2015	Reparatii electromotoare	29.230,00	90 zile	LD	SC DEMITROS SRL	100%	
9	1348/27.11.2015	Servicii de întretinere, service, supraveghere si interventii instalatii de climatizare (centrale termice, aparate de aer conditionat si ventilconvectoare - VCR) pe raza SR CF Iasi- <b>acord cadru</b>	1.790.348,57	3 ani	LD	SC ETNIS SRL Iasi	12%	



9	1349/27.11.2015	Servicii de întreținere, service, supraveghere și intervenții instalații de climatizare (centrale termice, aparate de aer condiționat și ventiloconvectoare - VCR) pe raza SR CF Iași-Contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru 1348/27.11.2015	596.782,86	12 luni	LD	SC ETNIS SRL Iași	48%	
10	1423/16.12.2015	Consolidare terasament km 321+950-323+400, linia I Tecuci-Iași - expertiza și DALI	23.900,00	30 zile+sistare+reluare	LD	SC ISPCF SA	100%	act ad 1/17.12.2015-sistarea lucr până la aprob fonduri 2016; act ad 2/15.03.2016-reluare lucrari in 16.03.2016
10	1422/16.12.2015	Consolidare terasament km 3+200-4+200, linia Bacău-Piatra Neamț- expertiza și DALI	23.900,00	30 zile+sistare+reluare	LD	SC ISPCF SA	100%	act ad 1/17.12.2015-sistarea lucr până la aprob fonduri 2016; act ad 2/15.03.2016-reluare lucrari in 16.03.2016
11	1424/16.12.2015	Modernizare TN km 398+186, linia Tecuci-Iași-faza DALI	15.995,00	20 zile+sistare+reluare	LD	SC ISPCF SA	100%	act ad 1/17.12.2015-sistarea lucr până la aprob fonduri 2016; act ad 2/15.03.2016-reluare lucrari in 16.03.2016
11	1421/16.12.2015	Modernizare TN km 69+145, linia Pășcani-Iași-faza DALI	15.995,00	20 zile+sistare+reluare	LD	SC ISPCF SA	100%	act ad 1/17.12.2015-sistarea lucr până la aprob fonduri 2016; act ad 2/15.03.2016-reluare lucrari in 16.03.2016
12	1439/30.12.2015	Salubritate stații și spații CFde pe raza Sucursalei RCF Iași - Lot I: Bârlad, Zorleni, Crasna, Vaslui, Buhăiești, Rebricea, Bîrnova, Cristești Jijia	213.381,36	8 luni	LD	SC ISIS COMPREST SRL BARLAD	75%	
12	1440/30.12.2015	Salubritate stații și spații CFde pe raza Sucursalei RCF Iași - Lot II: Iași, Nicolina, Socola Triaj, Ciurea	398.919,52	8 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iași	75%	
13	1441/30.12.2015	Salubritate stații și spații CFde pe raza Sucursalei RCF Iași - Lot III: Bacău, Sascut, Galbeni, Bicaz, Piatra Neamț, Roznov, Buhusi, Birouri SRCF Iași	317.821,20	8 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iași	75%	
13	1442/30.12.2015	Salubritate stații și spații CFde pe raza Sucursalei RCF Iași - Lot IV: Roman, Pașcani, Verești, Dolhasca, Liteni, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Botoșani, Vicșani, Dornesti, Lețcani, Ruginoasa, Dorohoi, Targu Neamt	482.527,12	8 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iași	75%	act ad 1/01.02.2016-reducere valoare contract cu 8767,20

14	1443/30.12.2015	Salubritate stații și spații CF de pe raza Sucursalei RCF Iași - Lot V: Suceava Burdujeni, Suceava Nord, Suceava Vest, Gura Humorului, Gura Humorului Oraș, Frasin, Vama, Câmpulung Est, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Mestecăniș, Iacobeni, Vatra Dornei, Vatra Dornei Băi, Lunca Ilvei, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Magura Ilvei, Falticeni	319.622,48	8 luni	LD	SC GHENUTA SRL Iasi	75%	act ad 1/10.02.2016-reducere valoare contract cu 1.820,67
14	17/13.01.2016	Medicina muncii	47.700,00	12 luni	AOconf Disp Dir.Gen nr.31/2012	SC CENTRUL MEDICAL MEDITUR SRL Iași	40%	
15	51/28.01.2016	Servicii de paza-patrula mobila in statiile CF Bacau, Roman, Suceava, Iasi si Pascani	722.700,00	12 luni	LD	SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	28%	
15	99/11.02.2016	Intretinere minimala grupuri sanitare de pe raza SRCF Iasi-30 zile	9.611,70	30 zile	CD	SC ISIS COMPREST SRL Barlad	100%	
16	160/07.03.2016	Servicii de salubritate si deservire grupuri sanitare pentru calatori de pe raza SRCF Iasi ACORD CADRU	1.672.435,80	36 luni	LD	SC ISIS COMPREST SRL BARLAD	10%	act ad 1/ 28.04.2016 la acordul cadru - majorare val acord cadru cu 264.512,74 lei pentru per 01.05.2016-13.03.2019 (majorare sal. min pe economie);
16	161/07.03.2016	Servicii de salubritate si deservire grupuri sanitare pentru calatori de pe raza SRCF Iasi - contract subsecvent nr.1 la acordul cadru nr. 160/07.03.2016	278.739,30	6 luni	LD	SC ISIS COMPREST SRL BARLAD	50%	act ad 1/ 28.04.2016 la contr subsecv 1- majorare val contr subsecv cu 34.070,17 lei pentru per 01.05.2016-13.03.2019 (majorare sal. min pe economie);
17	230/ 25.05.2016	Intocmirea documentatiilor necesare intabularii imobilelor feroviare pe terenuri intabulate-Lot I	138.000,00	180 zile- 30.11.2016	LD	SC CAR TOP SRL	0%	
17	229/ 25.05.2016	Intocmirea documentatiilor necesare intabularii imobilelor feroviare cu destinatie speciala pe terenuri intabulate-Lot II	469.736,95	180 zile- 30.11.2016	LD	SC CAR TOP SRL	0%	
18	219/ 10.05.2016	Expertiza metalurgica sina semibuna tip 65	63.295,00	92 zile	LD	UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI din Iasi	100%	
18	251/ 01.06.2016	Servicii de examinare medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor: Lot 1-examinare medicala	63.585,00	12 luni	LD	SPITALUL CLINIC CF IASI	5%	

19	252/ 01.06.2016	Servicii de examinare medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor: Lot 2-examinare psihologică	49.392,00	12 luni	LD	SPITALUL CLINIC CF IASI	5%	
19	302/ 22.06.2016	Protectie versant cu plasa ancorata, linia Ilva Mica-Floreni, km 3+060 – km 3+120 si km 10+000 – km 12+500 între statiile Poiana Ilvei – Lesul Ilvei – Ilva Mica” – Expertiza si DALI	23.900,00	30 zile	LD	SC ISPCF SA	0%	

#### LUCRARI

1	808/ 09.12.2011	Linia 511 Darmanesti-Dornisoara, constructie prag de fund si aparari de maluri la pod km 41+850	3.203.684,81	135 zile+prelungita prin act adit pana la 27.08.2012	LD	SC WEST STAR SRL Iasi	45%	act ad.1/ 12.03.2012-27.08.2012 - modificarea termenului de finalizare a lucrărilor-LITIGIU
2	1200/17.12.2012	Reparatii cladire calatori statia CF Podu Iloaiei – expertiza, proiectare si executie	2.789.487,00	22 luni+suspendare prin act ad pana la aprobare buget +reluare lucrari+sistare+ reluare	CO	Asocierea SC DARIA CONST SRL -SC ISPCF SA Bucuresti	22%	act ad 1/08.03.2013-suspendarea contractului incepând cu 11.03.2013-până la aprobare buget 2013; act ad 2/23.12.2013-continuare suspendare contract până la aprobare buget 2014; act ad 3/20.06.2014-31.12.2014 pt etapa I si pana la 25.01.2016 etapa a IIa; act ad 4/23.12.2014-modif contrib asig sociale de la 20,8% la 15,8 %; act ad 5/08.01.2015--suspendare lucrari pana la aprob "listei ob finantate din surse proprii"; act ad 6/05.08.2015-reluare lucrari suspendate; act ad 7/18.12.2015-suspendarea contractului incepând cu 21.12.2015-până la aprobare buget 2016 si program anual lucrari; act ad 8/06.04.2016-reluare lucrari sistate incepand cu 07.04.2016, ajustare rest executat

3	1201/17.12.2012	Reparatii cladire calatori statia CF Suceava Nord – expertiza, proiectare si executie	8.820.000,06	18 luni+suspendare prin act ad pana la aprobare buget +reluare lucrari+suspendare	CO	Asocierea SC CCF SA Cp Moldovenesc-SC ISPCF SA Bucuresti	4%	act ad 1/08.03.2013-suspendarea contractului incepând cu 11.03.2013-până la aprobare buget 2013; act ad 2/23.12.2013-continuare suspendare contract până la aprobare buget 2014; act ad 3/06.110.2014-31.12.2014 pt etapa I si pana la 31.12.2015 etapa a IIa; act ad 4/23.12.2014-modif contrib asig sociale de la 20,8% la 15,8 %; act ad 5/08.01.2015--suspendare lucrari pana la aprob "listei ob finantate din surse proprii"; act ad 6/31.12.2015-continuarea suspendarii contractului până la aprobare buget 2016 si program anual lucrari;act ad 7/15.06.2016-reluare lucrari sistate , ajustare rest executat
4	695/27.11.2013	Reparație linia I Pascani – Iasi, km 52+000-61+000	7.318.958,20	6 luni-sistarea lucrarilor prin acte ad +reluare+sistare +reluare	LD	SC CCF SAC-lung Moldovenesc	40%	act ad 1/10.01.2014-sistarea lucrarilor pana la aprob bugetului pe anul 2014 si a programelor anuale de lucrari;act ad 2/20.01.2014-sistarea lucrarilor pana la aprob bugetului pe anul 2015 si a programelor anuale de lucrari;act ad 3/13.05.2015-sistarea lucrarilor pana la aprob bugetului pt sudarea sinelor SB si modificarea cotei pt contributii asig sociale si conditii normale de munca; act ad 4/12.10.2015-reluare lucrari incepand cu 19.10.2015; act ad 5/18.11.2015-continuare lucrari, cu reactualizare grafic de executie si plati; act ad 6/11.12.2015-sistare lucari, incepand cu 11.12.2015; act ad 7/07.04.2016-reluare lucrari sistate, ajustare rest executat
5	674/20.10.2014	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza. Consolidare linia I 500 Ploiesti – Vicsani interval Dornesti – Vicsani, km 482+000 – 491+400	693.790,17	70 zile-REZILIAT	LD	SC DARIA CONST SRL Negresti Oas	10%	act ad 1/04.12.2014-modif contrib asig sociale la 15,8 %; act ad 2/18.12.2014-sistare lucrari 18.12.2014-15.03.2015; act ad 3/16.03.2015-sistare lucrari 16.03.2015-pana la aprobare fonduri proprii prin BVC 2015 si PAAP-REZILIAT DC 2.4/356/10.07.2015

6	733/27.11.2014	Lucrări de întreținere și reparații linii CF-linia 507 Bacău- Bicz, între stațiile Gîrleni-Buhuși, km 17+800-18+620	217.898,08	50 zile+sistare+reluare	LD	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL-SC DARIA CONST SRL	100%	act ad 1/18.12.2014-sistare lucrari 18.12.2014-15.03.2015; act ad 2/16.03.2015-sistare lucrari 16.03.2015-pana la aprobare fonduri proprii prin BVC 2015 si PAAP; act ad 3/08.06.2015-reluare lucrari sistate:-durata executie 43 zile
7	810/18.12.2014	Apărări de maluri și execuție prag de fund, Linia Verești – Botoșani, între stațiile Verești – Bucecea, km 14+486, proiectare și execuție	3.448.644,09	8 luni+sistare+reluare	LD	Asocierea SC DARIA CONST SRL-SC AREX LIDER COMPANY SRL	83%	act ad 1/04.03.2015-sistare lucrari 04.03.2015-pana la obt aut de constr; act ad 2/21.07.2015-reluare lucrari sistate:-06.01.2016; act ad 3/17.08.2015--modif contrib asig sociale de la 20,8% la 15,8 %; act ad 4/ 03.12.2015-sistarea lucrarilor incepand cu 03.12.2015; act ad 5/ 15.03.2016-reluarea lucrarilor sistate(durata ramasa 35 zile, finalizare 12.06.2016)
8	809/18.12.2014	Consolidare linia 1 CL, statia Socola, linia 605 Nicolina - Ungheni	58.854,88	45 zile+sistare-REZILIAT	NFPAP-art. 252 lit a	SC DARIA CONST SRL Negresti Oas	0%	act ad 1/22.12.2014-sistare lucrari 23.12.2014-15.03.2015; act ad 2/16.03.2015-sistare lucrari 16.03.2015-pana la aprobare fonduri proprii prin BVC 2015 si PAAP-REZILIAT DC 2.4/357/10.07.2015
9	939/03.07.2015	Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza linii curente, directe si linii statii: Lot 2: Linia I 511 Gura Humorului – Ilva Mica, între statiile Prisaca Dornei – C-lung Est, km. 60+150 –km. 60+508; km. 60+648 – km. 61+047; km. 61+071 – km. 61+734	625.473,51	120 zile din 15.07.2015	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	50%	
10	946/08.07.2015	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi – instalatia CED din statia Balteni	148.097,72	80 zile din 09.07.2015	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	100%	
11	1160/07.09.2015	Lucrări de întreținere și reparații linii CF: Lot 3: Linia I 610 Pascani – Iasi, tronson Pascani – Ruginoasa. Consolidare linie km. 6+200 – km. 6+800, km. 9+500 – km. 11+000	440.179,86	100 zile din 14.09.2015	LD	Asocierea SC DARIA CONST SRL-SC CONSTRUCT ING SRL	50%	

12	1159/07.09.2015	Lucrări de întreținere și reparații linii CF: Lot 8: Linia 511 Suceava – Ilva Mică, între stațiile Iacobeni – Argeștru, km. 99+000 – 99+300. Consolidare prindere prin înlocuire traverse la rând	160.698,99	80 zile din 14.09.2015	LD	Asocierea SC DARIA CONST SRL-SC CONSTRUCT ING SRL	50%	
13	1251/28.10.2015	Reparații la cablurile și rețelele de cabluri ale instalațiilor SCB pe raza Secției CT1 Iasi	313.565,01	90 zile +sistare+reluare	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	80%	act ad 1/24.12.2015-15.03.2016 sistare; act ad 2/15.03.2016-sistarea lucrarilor incepand cu 16.03.2016,pana la aprobarea bugetului; act ad 3/07.2016-reluarea lucrarilorde la data emiterii orinului de reincepere pana la 15.07.2016
14	1411/11.12.2015	Lucrari de reparații linii de cale ferata ce deserveșc MAPN-Linia de garaj din statia Barlad	432.214,00	60 zile - REZILIAT	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	0%	act ad 1/19.01.2016-incetarea contractului-DC reziliere nr. 1.6.4/477/31.03.2016
15	1432/21.12.2015	Interventii accidentale și întreținere la constructiile și instalațiile aferente de pe raza SRCF Iasi-acord cadru	2.698.877,62	3 ani	LD	AsociereaSC GHENUTA SRL Iasi- SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA	16%	
16	1433/21.12.2015	Interventii accidentale și întreținere la constructiile și instalațiile aferente de pe raza SRCF Iasi--contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru 1432/ 21.12.2015	450.000,00	6 luni	LD	AsociereaSC GHENUTA SRL Iasi- SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA	100%	
17	295/17.06.2016	Interventii accidentale și întreținere la constructiile și instalațiile aferente de pe raza SRCF Iasi--contract subsecvent nr. 2 la acordul cadru 1432/ 21.12.2015	450.000,00	6 luni	LD	AsociereaSC GHENUTA SRL Iasi- SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA	0%	
18	1431/21.12.2015	Reparații acoperis, fatade și igienizari interioare la cladirea statiei CF Nicolina	188.967,94	90 zile	LD	Asocierea SC ISIS COMPREST SRL Barlad - SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA	0%	act ad 1/23.12.2015-sistarea lucrarilor incepand cu 23.12.2015, pana la 15.03.2016; act ad 2/15.03.2016-sistarea lucrarilor incepand cu 16.03.2016,pana la aprobarea bugetului
19	1430/21.12.2015	Reparații acoperis și fatade în statia CF Pascani + reparații tâmplarie și igienizari interioare	698.949,13	120 zile+sistare	LD	Asocierea SC GHENUTA SRL Iasi- SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA	0%	act ad 1/23.12.2015-sistarea lucrarilor incepand cu 23.12.2015, pana la 15.03.2016; act ad 2/15.03.2016-sistarea lucrarilor incepand cu 16.03.2016,pana la aprobarea bugetului

20	1445/31.12.2015	Lucrari de reparatii instalatie alimentare CLU pentru centrala termica din statia CF Cristesti Jijia - sistem protectie mediu	67.475,85	50 zile (pana in data 15.04.2016)+sistata	LD	SC ISIS COMPREST SRL Barlad	0%	act ad 1/04.01.2016-sistarea lucrarilor , pana la 15.03.2016; act ad 2/15.03.2016-sistarea lucrarilor incepand cu 16.03.2016.pana la aprobarea bugetului
21	1347/27.11.2015	Service si intretinere a statiei de epuere CF Cristesti Jijia	6.020,85	12 luni	CD	SC AQUAMUNDUS SRL Iasi	100%	
22	32/19.01.2016	Reparatii peroane în statia CF Bacau	339.597,78	120 zile +sistata	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	0%	act ad 1/29.01.2016-sistarea lucrarilor , pana la 15.03.2016; act ad 2/15.03.2016-sistarea lucrarilor incepand cu 16.03.2016.pana la aprobarea bugetului
23	52/28.01.2016	Reparatii sistem de climatizare statia CF Iasi	82.483,10	60 zile+sistare	LD	SC ETNIS SRL Iasi	0%	act ad 1/03.02.2016-sistarea lucrarilor pe perioada 03.02.2016- 15.03.2016; act ad 2/15.03.2016-sistarea lucrarilor incepand cu 16.03.2016,pana la aprobarea bugetului
24	207/ 28.04.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT3 Suceava - instalatia CED din Statia Stroiesti	199.455,28	90 zile-02.08.2016	LD	SC SPIACT CLUJ SA	50%	
25	210/ 29.04.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi - instalatia BLA pe distanta Podu Iloaiei-Sarca	729.385,46	120 zile-10.09.2016	LD	SC IMSAT SA	50%	
26	208/ 28.04.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT3 Suceava - instalatii BLA pe distanta Larion-Silhoasa	445.143,18	90 zile-10.08.2016	LD	SC TRANS LINK SRL Bacau	55%	
27	209/ 29.04.2016/	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi - instalatiile CED din statiile Sarca si Tg Frumos	358.416,12	90 zile-10.08.2016	LD	SC IMSAT SA	75%	
28	221/ 11.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau – instalatia CED din statia Galbeni	304.707,78	120 zile -15.09.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	0%	
29	222/ 11.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau- instalatia CED din Statia Pascani Triaj	420.596,97	105 zile -31.08.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	0%	
30	220/ 11.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi – instalatii BLA pe distanta Scinteia - Grajduri	234.329,11	90 zile -19.08.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	30%	
31	225/ 18.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau – instalatia BLA pe distanta Valea Seaca - Faraoani	511.757,55	120 zile-23.09.2016	LD	SC TRANS LINK SRL Bacau	0%	

32	228/ 25.05.2016	Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe aparate de cale: Linia 500 Ploiesti-Vicsani fir I, II, Statia Veresti, inlocuire schimbatori si inlocuire substrat cap X si Y - <b>LOT I</b>	1.014.622,47	120 zile - 13.10.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	0%	
33	227/ 25.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT3 Suceava – instalatia CED din statia Vama si pe distanta BLA Vama-Prisaca Dornei	265.469,40	90 zile- 05.09.2016	LD	SC SPIACT CLUJ SA	0%	
34	226/ 25.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT3 Suceava – instalatii CED in Statia Campulung Est	98.818,71	120 zile- 05.10.2016	LD	SC SPIACT CLUJ SA	0%	
35	232/ 27.05.2016	Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente, directe si linii statii: Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mica, interval de statie Magura Ilvei – Ilva Mare, km. 22+292 – km. 22+852- <b>LOT I</b>	352.062,96	80 zile- 06.09.2016	LD	SC DARIA CONST SRL Negresti Oas	0%	
36	235/ 27.05.2016	Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente, directe si linii statii: Linia 605 Nicolina – Ungheni Prut, interval de statie Socola Triaj – Socola Marfuri, Linia centura ( km. 414+665 – km. 416+283 ) - <b>LOT II</b>	217.035,87	60 zile- 17.08.2016	LD	SC GDO MOV IMPEX SRL	0%	
37	253/ 02.06.2016	Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente, directe si linii statii: Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mica, interval de statie Vatra Dornei – Rosu, km. 109+390 (refacere substrat, asigurare scurgere ape, înlocuire dale deteriorate)- <b>LOT III</b>	284.345,08	80 zile- 19.09.2016	LD	SC 2INVEST SRL	0%	
38	233/ 27.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau – instalatia CED din statia Bacau	579.697,26	90 zile- 05.09.2016	LD	SC TRANS LINK SRL Bacau	0%	
39	236/ 27.05.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Iasi- instalatia CED din Statiile PC 1 Socola si Cristesti	273.155,38	60 zile - 11.08.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FERROVIARE SA C-lung Moldovenesc	0%	
40	285/ 08.06.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau- instalatia BLA pe distanta Mircesti- Muncel	515.112,83	120 zile- 21.10.2016	LD	SC TRANS LINK SRL Bacau	0%	



41	286/ 10.06.2016	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau- instalatia BLA pe distanta Roman-Secuieni Roman	522.954,34	120 zile- 21.10.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA C- lung Moldovenesc	0%	
42	231/ 27.05.2016	„Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente, directe si linii statii: Linia 610 fir II Iasi-Pascani, interval de statie Pascani - Ruginoasa, km. 9+500–km. 10+950” <b>LOT VIII</b>	267.222,84	70 zile- 12.09.2016	LD	Asocierea CONSTRUCT ING- SC DARIA CONSTR SRL	0%	
43	234/ 27.05.2016	Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe linii curente, directe si linii statii: Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mica, interval de statie Sadova – Pojorâta, km. 74+350 – km. 75+150-Lot <b>VII</b>	382.865,10	90 zile - 16.09.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA C- lung Moldovenesc	0%	
44	284/ 08.06.2016	Lucrari întreținere si reparatie linii CF (pret inclus materiale, manopera si utilaje): Linia 500 I Ploiesti - Vicsani, între statiile Varatec– Suceava, km 439+200 km 439+700	198.615,22	90 zile- 28.09.2016	LD	Asocierea CONSTRUCT ING- SC DARIA CONSTR SRL	0%	
45	289/ 10.06.2016	„Lucrari întreținere si reparatie linii CF( pret inclus materiale, manopera si utilaje):Linia 500 I Ploiesti – Vicsani, între statiile Dolhasca – Liteni, km 417+000 – km 418+000”	184.956,94	65 zile- 22.09.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA C- lung Moldovenesc	0%	
46	296/17.06.2016	„Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv eliminare puncte periculoase): Linia 600 fir II Faurei -Tecuci – Iasi, interval de statie Tecuci – Iasi, km. 371+300 ÷ km. 371+760” <b>proiectare si executie LOT IV</b>	1.113.642,01	95 zile	LD	Asocierea SC DARIA CONSTR SRL- I.S.P.C.F SA	0%	
47	287/ 10.06.2016	Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete ( inclusiv eliminare puncte periculoase ): Linia 511 Darmanesti – Vatra Dornei – Ilva Mica, interval de statie Larion – Gradinita, viaduct km. 47+920- <b>proiectare si executie LOT II</b>	298.291,61	95 zile	LD	Asocierea SC DARIA CONSTR SRL- I.S.P.C.F SA	0%	
48	292/ 13.06.2016	Întregire BLA Ciprian Porumbescu – Berchisesti cu desfiintare CED Lucacesti	1.946.347,40	3 luni	LD	SC RADARIA SRL	0%	
49	290/ 10.06.2016	Lucrari de întreținere si reparatie pentru linii CF( pret inclus materiale, manopera si utilaje): Linia 508 Dolhasca – Falticeni, între statiile Dolhasca – Falticeni, km 0+200 – 7+500	124.129,10	65 zile- 22.09.2016	LD	SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA	0%	

50	288/ 10.06.2016	Lucrari de întretinere si reparatie linii CF (pret inclus materiale, manopera si utilaje): Linia 500 Ploiesti – Vicsani fir II, între statiile Secuieni Roman - Roman, inlocuire traverse la rand pod km 343+714	180.500,01	90 zile- 25.09.2016	LD	SC DAMIENA SRL	0%	
----	-----------------	--	------------	------------------------	----	----------------	----	--

CO = cerere de ofertă;  
LD = licitație deschisă;  
LE = licitație electronică.  
LR = licitație restrânsă;  
DC = dialog competitiv;

NFPA = negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;  
NCPA = negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;