



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2019

# „Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

- ❖ Contract de prestări servicii semnat în data de 07.04.2017
  - ❖ Consultant-Asocierea CONSIG PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.
  - ❖ Valoarea contractuală -3.912.000 lei fără TVA
  - ❖ Durata de implementare - 20 luni (15.05.2017-15.09.2019)
- 

### ❖ Stadiu în 2017.

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: ”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient / Est - Mediteranean ” cu Asocierea CONSIG PROIECT S.R.L.- BAICONS Impex.

În 2017 au fost aprobate:

- Raportul de început, revizia 1 - în data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative - în data de 27.11.2017

### ❖ Stadiu în 2018:

Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu, Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sănătate și siguranță și plan de întreținere și operare.

În data de 20.09.2018, în Vidin, Bulgaria a avut loc o ședință tehnică pentru agreearea unei soluții tehnice între reprezentanții celor două companii feroviare din cele două țări, împreună cu reprezentantul Consultantului.

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE - CFR privind sectarea și avizarea alternativei optime de traseu.

### ❖ Stadiu în trimestrul I 2019:

În data de 11.01.2018 s-a avizat în cadrul sedintei CTE CFR alegerea soluției de traseu aferentă Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului.

În data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Adițional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit durata contractului cu 2 luni față de cea inițială de 20 luni

În data de 29.01.2019 s-a primit Amendamentul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de implementare a contractului pana la data de 30.09.2019.

În data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional la contract având ca obiect prelungirea duratei contractului cu 3 luni.

Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de Prestator.

### ❖ Stadiu în trimestrul II 2019:

În data de 10.04.2019 s-a instructat Prestatorul privind predarea Raportului nr. 10 Draft SF Final revizuit.

În data de 11.04.2019 s-a primit de la Prestator raportul schimbărilor climatice .

În data de 17.04.2019 a avut loc ședința de lucru cu participarea din partea beneficiarului, alături de DGAT, DGAE, SRCF Craiova și Prestator, având subiectul: ”Memoriul privind studiul de coexistență”.

În data de 25.04.2019 s-a înaintat Prestatorului situația accidentelor petrecute la trecerile la nivel de pe tronsonul Craiova Calafat.



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



În data de 03.05.2019 a fost transmisă Nota de fundamentare aprobată la nivelul CFR SA și Formularul nr. 1 către MT - DGOIT în vederea acordării avizului de principiu din punct de vedere al eligibilității activităților în conformitate cu OUG 40/2015 cu modificările și completările ulterioare și asigurării creditului de angajament necesar de la BS pe anul 2019 pentru angajarea cheltuielilor în perioada de pregătire și demararea proiectului în cadrul POIM 2014-2020. Cheltuielile cu derularea proiectului sunt propuse pentru a fi finanțate din FC.+

În data de 13.06.2019, s-a semnat actul adițional nr 6 la contractul 34/2017, având ca obiect prelungirea duratei cu 3 luni, respectiv până la data de 15.09.2019.

În data de 21.06.2019, s-a primit de la Prestator raportul Draft SF Final revizuit.