



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2022

# Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de cale ferată și instalațiilor din **Complexul Feroviar București**

### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO

---

Contract: 38/19.04.2022 - Asocieria ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.  
Ordin de începere: 09.05.2022  
Durata de implementare: 21 luni  
Valoare: 20.74 mil lei fără TVA

---

### ❖ Stadiu în trimestrul II 2022

Contract SF în derulare.

Contractul a fost semnat: 38/19.04.2022 cu Asocieria ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.

Vor demara acțiunile de pregătire a informațiilor necesare elaborării și transmiterii raportului de început.

### ❖ Stadiu în trimestrul I 2022

Procedura de achiziție în derulare.

Ofertanti: 4

22.03.2022 - a fost aprobat raportul procedurii

23.03.2022, după primirea avizului de la ANAP, au fost transmise comunicările.

Termen limita de depunere a contestațiilor 04.04.2022 ( 06.04.2022 -prin posta)

### ❖ 2021

Anunțul de participare a fost publicat în SEAP CN1032755/10.07.2021 și în JOUE: 2021/S 132-352188.

Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.

Data limită de evaluare a ofertelor: 05.11.2021

ANAP a transmis CFR în data de 10.11.2021 Aviz condiționat

În 25.11.2021 - s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE