

Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2018

„Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - Sighişoara, subsecţiunile:

1. Braşov - Apaţa şi 3. Caţa - Sighişoara”

❖ **Execuţie lucrări şi implementare ERTMS**

Valoare estimată: -3.190.570.000 lei fără TVA

Durata de implementare: - 108 luni

Stadiu: în achiziţie publică

Anunţ de participare publicat în S.E.A.P. nr. 171875/06.12.2016.

În data de 03.01.2017, CNSC a decis suspendarea procedurii de achiziţie, în urma contestaţiilor depuse.

Din 18.05.2017 s-a reluat procedura de achiziţie după desuspendarea procedurii.

În data de 24.08.2017 s-au deschis ofertele depuse.

Începând cu data de 24.08.2017 comisia de evaluare a analizat ofertele depuse.

Termen estimat pentru emiterea Raportului procedurii şi transmiterea comunicărilor finale - 30.04.2018.

❖ **Consultanţă în managementul execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferentă proiectului**

Valoare estimată: - 28.170.000 lei fără TVA

Durata de implementare: - 111 luni

Stadiu: în achiziţie publică

- **Anunţ de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 182001/13.01.2018, fiind stabilit termenul limită pentru primirea ofertelor, în data de 20.02.2018.

- Ulterior, **termenul limită de depunere a ofertelor** s-a decalat pentru data de 12.03.2018.

- **Deschiderea ofertelor** a avut loc în data de 13.03.2018. Termenul limită de evaluare a ofertelor a fost stabilit pentru data de 11.07.2018.

- Comisia de evaluare analizează ofertele depuse începând cu data de 13.03.2018.

❖ **Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică**

În data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 22/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", **subsecțiunea 1. Brașov - Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața - Lot 1**

Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fără TVA

Durata de implementare: inițial - 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent - 295 zile lucrătoare conform actelor adiționale

Stadiu: contract în derulare

În data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 23/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică " Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", **subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara - Lot 2**

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fără TVA

Durata de implementare: inițial 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent 295 zile lucrătoare conform actelor adiționale

Stadiu: contract în derulare