



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2019

„Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile:

1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”

❖ Execuție lucrări și implementare ERTMS

Valoare estimată: -3.190.570.000 lei fără TVA

Durata de implementare: - 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Stadiu: în achiziție publică. Procedura de evaluare în contestație - emisă decizia de reevaluare.

Tip de procedură: licitație deschisă

- **Anunț de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 171875/06.12.2016. Anunț publicat inițial în JOUE 2016/S236-431015 din 07.12.2016. Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.
- În data de 03.01.2017, CNSC a decis suspendarea procedurii de achiziție, în urma contestațiilor depuse. Din 18.05.2017 s-a reluat procedura de achiziție după desuspendarea procedurii.
- În data de 24.08.2017 s-au deschis ofertele depuse.
- În data de 05.07.2018 a fost transmisă comunicarea privind oferta câștigătoare: Asocieria BRASIG Strabag - Swietelsky cu o propunere financiară finală de 3.143.153.533,29 lei fără TVA.
- În data de 13.07.2018, a fost depusă contestație la Tribunalul București de către unul dintre ofertanții la procedură.
- În ședința publică de judecată din data de 19.10.2018, Tribunalul București respinge cererea ca neîntemeiată. Recursul în 10 zile de la comunicare s-a depus la Tribunalul București.
- În data de 30.10.2018, ofertantul în cauză a depus recurs la Curtea de Apel București, cu obiect-litigiu privind achizițiile publice - suspendare.
- În data de 07.11.2018, Curtea de Apel București ia act de renunțarea petentei la judecarea capătului de cerere privind suspendarea procedurii de achiziție publică și în consecință, respinge ca rămasă fără obiect excepția inadmisibilității acestui capăt de cerere. Admite cererea. Dispune suspendarea executării Sentinței Civile pronunțată în Dosarul nr. 24180/3/2018 al Tribunalului București până la soluționarea recursului declarat împotriva acestei sentințe.
- În cadrul ședinței de judecată din data de 20.12.2018 Curtea de Apel stabilește ca soluție definitivă următoarele:
 - > Respinge excepția nulității recursului, ca nefondată și admite recursul.
 - > Casează în parte sentința recurată în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată.
 - > Anulează decizia autorității Contractante de respingere a ofertei recurente petente, decizia autorității contractante prin care oferta depusă de una dintre asocieri a fost desemnată câștigătoare și raportul procedurii de atribuire.
 - > Constată că oferta petentului este acceptabilă.
 - > Obligă Autoritatea Contractantă să reevalueze ofertele.
 - > Menține celelalte dispoziții ale sentinței.
- În luna ianuarie 2019 compania a primit decizia motivată a Curții de Apel. Compania face demersuri de punere în aplicare a măsurilor stabilite.
- În data de 08.02.2019 Comisia de evaluare a început reevaluarea ofertelor, în conformitate cu cerințele din decizia Curții de Apel.



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului

Valoare estimată: - 28.170.000 lei fără TVA

Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

Stadiu: în achiziție publică - Procedura de evaluare în contestație

Tip de procedură: licitație deschisă

- Anunț de participare publicat în S.E.A.P. nr. 182001/13.01.2018. Anunț publicat inițial în JOUE 2018/S010-019807 din 16.01.2018. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate - preț conform ponderilor stabilite: prețul ofertei, cu o cotă de 40%, și punctajul tehnic, cu o cotă de 60%. fiind stabilit termenul limită pentru primirea ofertelor, în data de 20.02.2018.
- Termenul inițial de depunere a ofertelor de 20.02.2018 a fost decalat, conform eratei publicate, pentru data de 12.03.2018.
- Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 13.03.2018.
- Procedura de licitație este anulată din data de 18.09.2018, ora 15:54 (date publicate în SEAP), în urma analizei ofertelor și a emiterii raportului comisiei de evaluare.
- Au fost depuse contestații de către 2 ofertanți la Tribunalul București în data de 28.09.2018.
- Prin hotărârea 7494/2018, în data de 14.11.2018, contestația depusă este respinsă de către Tribunalul București cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
- Pentru a doua contestație, Tribunalul București respinge cererea în data de 21.12.2018 cu drept de recurs.
- În data de 03.12.2018, s-a depus recurs în cadrul dosarului nr.32461/3/2018 la Tribunalul București.
- În data de 12.02.2019, Curtea de Apel a stabilit, prin hotărâre definitivă, respingerea recursului depus de către un contestatar ca nefondat. Pronunțare în data de 12.02.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

❖ Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică

- Contract nr. 22/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", subsecțiunea 1. Brașov - Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața - Lot 1

Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fără TVA

Durata de implementare: inițial - 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent - 595 zile lucrătoare conform actelor adiționale

Stadiu: contract de servicii în derulare

În data de 06.03.2019 s-a semnat actul adițional nr. 5 la contractul nr. 22, care prelungește durata contractului la 595 zile lucrătoare de la data semnării.

- Contract nr. 23/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică " Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara - Lot 2



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fără TVA

Durata de implementare: inițial 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent
595 zile lucrătoare conform actelor adiționale

Stadiu: contract de servicii în derulare.

În data de 06.03.2019 s-a semnat actul adițional nr. 5 la contractul nr. 23, care prelungește
durata contractului la 595 zile lucrătoare de la data semnării.