



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2019

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din **Portul Constanța**”

- ❖ **Contract de prestări servicii** -procedură de achiziție lansată
- ❖ **Termen de lansare:** Trimestrul IV 2018
- ❖ **Valoare financiară estimată fără TVA:** 12.322.045,00 Lei (fără TVA)
- ❖ **Termen de implementare contract:** 18 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

❖ **Stadiu în 2016-2017:**

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.

❖ **Stadiu în 2018:**

ANAP a validat în data de 20.11.2018 documentația aferentă licitației.

* *număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018*

* *număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO*

❖ **Stadiu Trimestrul I 2019:**

În perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019 s-au transmis răspunsuri la clarificările emise înainte de deschiderea ofertelor.

Termenul inițial, 07.01.2019, pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până la data de 28.01.2019, conform eratei de decalare termen validate de ANAP. Ulterior, termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pentru 05.02.2019. În data de 06.02.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.

❖ **Stadiu Trimestrul II 2019:**

În prezent, comisia evaluează ofertele depuse.

Perioada de evaluare a ofertelor a fost prelungita până la data de 15.08.2019.