

"Modernizarea stațiilor de cale ferată din România – Stațiile CF Bistrița, Zalău"

Stadiul fizic al implementării proiectului - Decembrie 2013

	Obiect/categorie de lucrări	Stadiu fizic *
Stația CF Zalău	Arhitectură	48,31%
	Lucrări la structura de rezistență	90,18%
	Instalații electrice	70,19%
	Instalații termice	96,68%
	Instalații sanitare	76,04%
	Terasamente și suprastructura CF	95,57%
	Instalații CED	62,18%
	Telecomunicații	25,71%
	Încălzitoare macazuri	0,05%
	Organizare șantier	87,00%
Stadiu fizic total lucrare – Decembrie 2013		79,00%
Stația CF Bistrița	Clădire călători	71,32%
	Peroane și treceri la nivel	47,33%
	Copertine	52,77%
	Tunel pietonal	68,83%
	Linii CF	70,02%
	Clădire adiacentă	100,00%
	Piața gării – teren CFR	29,93%
	Racorduri și rețele utilități	9,40%
	Demolări construcții	100,00%
	Lucrări provizorii	70,00%
	Amenajări pentru protecția mediului	94,75%
	Organizare șantier	100,00%
Stadiu fizic total lucrare – Decembrie 2013		64,04%

*conform Raportului Lunar de Progres al Consultantului / Decembrie 2013

STAȚIA CF ZALĂU

Clădire călători



Copertine



Extindere



Peroane



Terasamente



Pasaj pietonal



STAȚIA CF BISTRIȚA

Clădire călători



Casa pompelor



Centrala termică



Copertine



Terasamente și suprastructură



Evacuare ape pluviale

