

**Situația privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție SECTORIALĂ la data de 05.04.2023**

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare		Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA						
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	
<b>Div Tehnica</b>									
1	180/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea întabulării unor clădiri și completarea /corectarea datelor descriptive pentru lot 3 Stația CF Sebeș-Alba, Județul Alba	12.700,00	525 zile	Procedura simplificata	SC TOPGIS ENGINEERING SRL lider asociere – SC GIS HIGH VISION SRL asociat	100,00%		
2	181/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea întabulării unor clădiri și completarea /corectarea datelor descriptive pentru lot 5 Stația CF Reghin, Județul Mures	12.700,00	793 zile	Procedura simplificata	SC TOPGIS ENGINEERING SRL lider asociere – SC GIS HIGH VISION SRL asociat	100,00%		
3	184/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea întabulării unor clădiri și completarea /corectarea datelor descriptive pentru lot 1 Stația CF Miercurea Ciuc, Județul Harghita;	10.303,26	540 zile	Procedura simplificata	TOPO GEO SURVEY & GIS	100,00%		
4	185/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea întabulării unor clădiri și completarea /corectarea datelor descriptive pentru lot 2 stația CF Fagaras, Județul Brasov	9.595,15	793 zile	Procedura simplificata	TOPO GEO SURVEY & GIS	100,00%		
5	186/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea întabulării unor clădiri și completarea /corectarea datelor descriptive pentru lot 4 Stația CF Gheorghieni, Județul Harghita	8.926,15	556 zile	Procedura simplificata	TOPO GEO SURVEY & GIS	100,00%		

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
6	187/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea întabulării unor clădiri și completarea /corectarea datelor descriptive pentru lot 6 Stația CF Aiud, Județul Alba;	9.000,00	706 zile	Procedura simplificata	TOPO GEO SURVEY & GIS	100,00%	
7	188/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea în	14.973,00	793 zile	Procedura simplificata	TOPO GEO SURVEY & GIS	100,00%	
8	189/06.04.2020	Actualizare informatii cadastrale în vederea întabulării unor clădiri și completarea /corectarea datelor descriptive pentru lot 8 Stația CF Razboieni, Județul Alba	14.230,00	586 zile	Procedura simplificata	TOPO GEO SURVEY & GIS	100,00%	
9	222/06.05.2020	LUCRARI TOPOGRAFICE SI CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNTABULARII ÎN CĂRȚILE FUNCiare LOCALE A IMOBILELOR APARTININD DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA M.T. SI CONCESIONATE CĂTRE C.N.C.F "CFR" S.A. PRIN TRANSCRIEREA IMOBILELOR DIN CARTEA FUNCiARĂ CENTRALĂ PENTRU CĂI FERATE SI CANALURI Cluj în Cărțile Funciare Locale sau prin înscrierea în Cărțile Funciare a terenurilor expropriate înainte de anul 1989 pentru cauza de utilitate publica S=188 ha” SRCF Brasov	235.000,00	550 zile	Procedura simplificata	Asocierea S.C. CAR TOP SRL - S.C. TOPOGECAD S.R.L.	100,00%	
10	236 / 18.05.2020	LUCRĂRI TOPOGRAFICE SI CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNTABULARII ÎN CĂRȚILE FUNCiare LOCALE A IMOBILELOR APARTININD DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA M.T. SI CONCESIONATE CĂTRE C.N.C.F CFR S.A. PRIN TRANSCRIEREA IMOBILELOR DIN CARTEA FUNCiARĂ, CENTRALĂ, - IN SUP. DE 56,70HA	83.916,00	196 zile	Procedura simplificata	Asocierea S.C. CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL - S.C. TOPOEXIM EXPERT S.R.L.	100,00%	

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
11	156/06.04.2021	„Intocmire documentații tehnice, obținere avize / autorizații în vederea desființării construcțiilor aprobate pentru casare din domeniul public și patrimoniul CNCF ”CFR” SA București – SRCF BRAȘOV” lot 1 - Judetul Brasov	56500,00	730 zile	Procedura simplificata	SC IPROLAM SA	75,00%	
12	157/07.04.2021	„Intocmire documentații tehnice, obținere avize / autorizații în vederea desființării construcțiilor aprobate pentru casare din domeniul public și patrimoniul CNCF ”CFR” SA București – SRCF BRAȘOV” lot 2 - Judetul Covasna	53.100,00	630 zile	Procedura simplificata	POPAESCU & CO	100,00%	
13	158/07.04.2021	„Intocmire documentații tehnice, obținere avize / autorizații în vederea desființării construcțiilor aprobate pentru casare din domeniul public și patrimoniul CNCF ”CFR” SA București – SRCF BRAȘOV” lot 3 - Judetul Harghita	60.500,00	540 zile	Procedura simplificata	POPAESCU & CO	100,00%	
14	159/07.04.2021	„Intocmire documentații tehnice, obținere avize / autorizații în vederea desființării construcțiilor aprobate pentru casare din domeniul public și patrimoniul CNCF ”CFR” SA București – SRCF BRAȘOV” lot 4 - Judetul Sibiu	53.100,00	540 zile	Procedura simplificata	POPAESCU & CO	100,00%	
15	160/07.04.2021	„Intocmire documentații tehnice, obținere avize / autorizații în vederea desființării construcțiilor aprobate pentru casare din domeniul public și patrimoniul CNCF ”CFR” SA București – SRCF BRAȘOV” lot 6 - Județul Mures	118.400,00	420 zile	Procedura simplificata	SC PROFICONS PROJECT SRL	0,00%	valoarea contractului a fost diminuata la 111.000 lei prin act adițional nr.2 contract reziliat la sfârșitul perioadei contractuale datorită nerespectării termenelor și prevederilor contractului
16	191/19. 04.2021	Intocmire relevee pentru cladiri din SRCF Brasov, in vederea reconstituirii cartilor tehnice ale constructiilor - ETAPA 1	97500,00	365 zile	Procedura simplificata	3D PASCAL PROIECT	100,00%	
		„Intocmire documentații tehnice, obținere avize / autorizații în vederea desființării						valoarea contractului a fost diminuata la 119.250 lei prin act adițional nr.2

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
17	241/18.05.2021	construcțiilor aprobate pentru casare din domeniul public și patrimoniul CNCF "CFR" SA București – SRCF BRAȘOV" lot 5 - Judetul Alba	124.020,00	420 zile	Procedura simplificata	SC PROFICONS PROJECT SRL	0,00%	contract reziliat anticipat expirarii perioadei contractuale datorită nerespectării termenelor și prevederilor contractului
18	404/27.07.2021	LUCRARI TOPOGRAFICE SI CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNTABULARII ÎN CĂRȚILE FUNCiare LOCALE A IMOBILELOR APARTININD DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA M.T. SI CONCESIONATE CĂTRE C.N. C.F CFR S.A. PRIN TRANSCRIEREA IMOBILELOR DIN CARTEA FUNCiarĂ CENTRALĂ PENTRU CĂI FERATE SI CANALURI S= 95 ha	141.550,00	210 zile	Procedura simplificata	CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL	100,00%	
19	523 / 01.11.2021	MONITORIZARE FACTORI DE MEDIU	25.860,00	1095 zile	Achizitie Directa	R.M. CONECT S.R.L	77,78%	În execuție, termen finalizare 31.10.2023
20	359/26.04.2022	LUCRARI TOPOGRAFICE SI CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNTABULARII ÎN CĂRȚILE FUNCiare LOCALE A IMOBILELOR APARTININD DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA M.T. SI CONCESIONATE CĂTRE C.N.C.F ?CFR? S.A. PRIN TRANSCRIEREA IMOBILELOR DIN CARTEA FUNCiarĂ, CENTRALĂ, PENTRU CĂI FERATE SI CANALURI Cluj în Cărțile Funciare Locale sau prin înscrierea în Cărțile Funciare a terenurilor expropriate înainte de anul 1989 S= 196 ha.	235.200,00	348 zile	Procedura simplificata	SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL	50,00%	În execuție, termen finalizare 09.04.2023

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
21	437/15.06.2022	LUCRARI TOPOGRAFICE SI CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNTABULARII ÎN CĂRȚILE FUNCiare LOCALE A IMOBILELOR APARTININD DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA M.T. SI CONCESIONATE CĂTRE C.N. C.F CFR S.A. PRIN TRANSCRIEREA IMOBILELOR DIN CARTEA FUNCiARĂ CENTRALĂ PENTRU CĂI FERATE SI CANALURI S= 124 ha- SRCF Brasov	130.200,00	195 zile	Procedura simplificata	TOPOEXIM EXPERT SRL	100,00%	
<b>Div Linii</b>								
22	572 / 10.12.2021	LOT 2 - “ Servicii de taiere a arborilor”, pe raza Sucursalei Regionalei CF Brasov Sectiile L6 Gheorgheni si L7 Targu Mures	154.200,00	12.10.2021-05.05.2023	Procedura simplificata	SC Nica Green Solutions SRL	0%	
23	389 / 12.05.2022	REVIZII TIP RIF+RR SI REMEDIERE DEFECTE ACCIDENTALE LA VAGOANE DE UZ ADMINISTRATIV	394.950,00	12.05.2022-11.05.2023	Licitatie Deschisa	ACAZIA IMPEX SRL	20%	
24	471 / 30 iun. 2022	Reparatie programata de tip RR la locomotiva LDH 1250 CP	900.000,00	30.06.2022-30.10.2022	Procedura simplificata	INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT SI CONSTRUCTII CAI FERATE	0%	Contract in curs de reziliere
25	634 / 26.10.2022	Lucrări de Revopsirea podurilor metalice C.F.” – SRCF Braşov	1.827.598,80	01.11.2022-30.03.2023	Procedura simplificata	Asocierea GDO MOV IMPEX S.R.L. cu SC VELMANIT IMPEX SRL	5%	contract suspendat din cauza conditiilor meteo nefavorabile
26	713 / 20.12.2022	Reparatia masinii de burat Plasser & Theurer tip UNIMAT 08-475 4S NR.1274 prin inlocuirea agregatelor de burat nereparabile, cu agregate noi.	2.872.473,00	20.12.2022-19.10.2023	Procedura simplificata	EXCO TRANSPORT SYSTEMS S.R.L.	0%	
27	483/ 11.07.2022	– Lot 2 -Lucrări întreținere și reparație linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje): înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia 300 fir II, între stațiile CFR Predeal - Timișu de Sus, km 144+800 - 153+300	1.329.009,50	09.08.2022-30.05.2023	Licitatie Deschisa	SC SAMARA SRL	0%	contract suspendat din cauza conditiilor meteo nefavorabile

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
28	485/11.07.2022	– Lot 5 -Lucrări de reparație pentru ridicare restricții de viteză pe linii curente și directe: înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia 300 fir I, între stațiile CFR Predeal - Timișu de Sus, km - 145+800 153+200	1.273.510,50	09.08.2022-01.05.2023	Licitatie Deschisa	SC SAMARA SRL	0%	contract suspendat din cauza condițiilor meteo nefavorabile
29	682/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 3 Teiuș - Aiud fir I+II între km 399+900 - 400+650, L=1.500	11.704.688,19	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
30	683/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 4 Teiuș - Aiud fir II între km 400+650 - 403+700, L=3.050	12.918.696,96	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
31	684/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 5 Teiuș - Aiud fir I între km 400+650 - 403+700, L=3.050	12.918.696,96	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
32	685/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 6 Teiuș - Aiud fir II între km 403+700 - 407+200, L=3.500	14.862.299,35	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
33	686/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 7 Teiuș - Aiud fir I între km 403+700 - 407+200, L=3.500	14.862.715,07	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
34	687/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 8 Teiuș - Aiud fir II între km 407+200 - 411+750, L=4.550	19.043.514,50	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
35	688/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 9 Teiuș - Aiud fir I între km 407+200 - 411+750, L=4.550	19.043.821,12	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
36	689/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 10 Teiuș - Aiud fir I între km 411+750 - 412+850, L=2.200	15.484.987,42	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
37	690/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 11 Aiud - Unirea fir I + II între km 412+850 - 414+800, L=3.900	21.372.151,99	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
38	691/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 12 Aiud - Unirea fir I + II între km 414+800 - 417+100, L=4.600	18.380.982,09	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
39	692/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 13 Aiud-Unirea fir I + II între km 417+100 - 419+250, L=4.300	18.329.834,22	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
40	693/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 14 Aiud-Unirea fir I + II între km 419+250 - 421+800, L=5.100	20.781.013,19	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
41	694/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 15 Aiud-Unirea fir I + II între km 421+800 - 424+500, L=5.400	21.963.719,78	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
42	695/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 16 Unirea - Războieni fir I + II între km 424+500 - 427+000, L=5.000	20.427.186,72	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	



Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
43	696/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 17 Unirea - Războieni fir I + II între km 427+000 - 429+700, L=5.400	21.904.876,11	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
44	697/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 18 Unirea - Războieni fir I + II între km 429+700 - 432+200, L=5.000	22.446.402,94	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
45	698/ 06.12.2022	Proiecte tip „Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprestructurii căii - SRCF Brașov (execuție) Linia 300 - Lot 18 Unirea - Războieni fir I + II între km 429+700 - 432+200, L=2.000	13.712.225,40	20.02.2023-20.08.2024	Licitatie Deschisa	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	0%	
<b>Div Investiti</b>								
46	05/10.01.2022	Reabilitare platforma cu inlocuirea aparatelor de cale statia Sibiu, cap Y (proiectare și execuție)	16.374.296,81	4 luni proiectare, 10 luni execuția 4 luni intr. timp friguros	Licitatie	SC WIEBE Romania SRL	10%	
47	631/25.10.2022	Reparație podeț km 129+710 linia 504 Ghimeș - Siculeni (executie)	3.231.145,48	6 luni executia 4 luni timp friguros	Licitatie	SC GDO MOV IMPEX SRL	0%	
48	343/11.04.2022	Reparație pod km 115+961 linia 504 Ghimeș - Siculeni, inclusiv treceri la nivel (executie)	3.262.656,70	8 luni executia 4 luni timp friguros	Licitatie	SC GDO MOV IMPEX SRL	63%	

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
49	542/21.12.2017	Reparații linia cf 400 Toplița - Stănceni (de la km 183+954 la km 192+945), inclusiv liniile 2, III, 4 și aparatele de cale nr. 1, 3, 9, 5/7, 2, 8, 14 și 4/6 din st. Toplița (Expertiză, DALI și proiectare)	355.850,00	6 luni	Licitatie	SC Consis Proiect SRL	82%	
50	66/13.02.2020 ad.1/2020 (prelungire termen)	Reparații linia CF Stănceni – Lunca Bradului km 192+945 – 206+921, linii și aparate de cale din stația Stănceni și stația Lunca Bradului (expertiza, DALI, proiectare)	630.000,00	6 luni	Licitatie	SC VIOTOP SRL	45%	
51	425/03.09.2020	Consolidare infrastructură amenajare albă pod km 78+395 linia 316 Brașov - Razboieni (DALI, proiectare)	203.500,00	6 luni	Licitatie	SC I.S.P.C.F. SRL	29%	
52	170/01.04.2019	Reparație podet km 129+710 linia 504 Ghimeș - Siculeni (expertiza, DALI, proiectare)	88.000,00	4 luni	Licitatie	SC I.S.P.C.F. SRL	91%	Proiectarea a fost finalizată. Conform contractului Proiectantul trebuie să asigure asistență tehnică pe perioada derulării execuției.
53	169/01.04.2019	Reparație pod km 115+961 linia 504 Ghimeș - Siculeni, inclusiv treceri la nivel (expertiza, DALI, proiectare)	74.910,00	4 luni	Licitatie	SC I.S.P.C.F. SRL	91%	Proiectarea a fost finalizată. Conform contractului Proiectantul trebuie să asigure asistență tehnică pe perioada derulării execuției.
54	551/11.11.2019	Modernizare peroane în stația CF Bartolomeu, refacere platforma stației și zone adiacente (expertiza, DALI, PTh)	105.000,00	3 luni	Licitatie	SC Consis Proiect SRL	85%	Proiectarea a fost finalizată. Conform contractului Proiectantul trebuie să asigure asistență tehnică pe perioada derulării execuției și să elaboreze analiza de risc la securitate fizică la finalul lucrărilor.
55	332/01.04.2022	Reabilitare platforma stației și clădire RCM în stația Brașov Călători	1.309.924,13	5 luni	Licitatie	SC Viosil InstalConstruct SRL	5%	
56	03/14.01.2021	Amenajarea platformei stației, cap X, stația Sibiu (proiectare și execuție)	1.469.900,00	4 luni proiectare 8 luni execuție 4 luni intr. timp friguros	Licitatie	SC CF Mures SA	9%	

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
57	52/15.02.2021	Reabilitarea stației CF Predeal - linii, aparate de cale, peroane, tunel pietonal (expertiza și DALI)	280.000,00	6 luni	Licitatie	SC Consis Proiect SRL	95%	
58	671/24.11.2022	Mașină de găurit șina cu motor termic	453.195,00	120 zile	Licitatie	SC Exco Transport System SRL	100%	
59	670/24.11.2022	Mașină de găurit traverse cu motor termic	747.456,00	120 zile	Licitatie	SC Exco Transport System SRL	0%	
60	530/26.09.2022	Miniexcavator	2.289.280,00	8 luni	Licitatie	SC Terra Romania Utilaje de Constructii SRL	0%	
61	431/09.09.2020	Realizare conexiune feroviara cu Aeroportul International Brasov Ghimbav - fezabilitate, studii de fezabilitate	1.200.000,00	12/31/2022	Licitatie	SC Baicons Impex SRL	95%	
62	538/20.12.2017	Modernizarea trecerilor la nivel echipate cu bariere mecanice (proiectare+execuție) - Malnas Bai - Bixad Olt km54+660 - Tusnad Sat - Sânsimion km80+107 - Sâncraieni - Miercurea Ciuc km92+605 - Voșlobeni - Gheorgheni km146+982	4.642.750,00	3 luni proiectare 8 luni execuție 4 luni intr. timp friguros	Licitatie	SC ISAF SA	99%	
63	443/29.10.2018	Modernizarea trecerilor la nivel LOT I km. 15+494 între stațiile Codlea - Dumbrăvița Bârsei , TN km. 68+149 între stațiile Făgăraș - Voila, TN km. 74+095 în stația Sebes Alba (proiectare+execuție)	3.085.300,00	3 luni proiectare 9 luni execuție 4 luni intr. timp friguros	Licitatie	SC I.S.A.F. S.A	97%	
64	14/26.01.2018	Modernizare trecerilor la nivel LOT II km. 191+342 între stațiile Toplita - Stanceni, TN km. 408+781 între stațiile Teiuș - Aiud, 91+551 între stațiile Sanraieni - Miercurea Ciuc	3.528.500,00	3 luni proiectare 9 luni execuție 4 luni intr. timp friguros	Licitatie	Asocierea SC San Electroterm Group SRL - SC Europan Prod SA	98%	
65	533/19.12.2017	Înlocuire instalației SBW din stația Dumbrăvioara cu instalație de centralizare electrodinamică CED - tip CR2 și instalație BLA Reghin-Dumbrăvioara - Tg. Mureș Nord (proiectare și execuție)	5.730.219,80	4 luni proiectare 9 luni execuție 4 luni intr. timp friguros	Licitatie	Asocierea SC SAN ELECTROTERM Grup - SC BAICONS IMPEX SRL	95%	

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
66	417/01.09.2020	Lucrări de reîntregire rețea magistrală cu fibră optică pe tronsonul Malnaș - Siculeni (proiectare+execuție)	3.380.000,00	2 luni proiectare 12 luni execuție 4 luni timp frigos	Licitatie	Asocierea SC Entreprise Business System - Telecomunicatii CFR	99%	
67	597/23.12.2020	Reabilitarea și extinderea clădirii sediu Sucursala Regionala CF Brașov (reactualizare proiect si execuție)	595.000,00	3 luni proiectare	Licitatie	SC Consis Proiect SRL	0%	
68	554/29.12.2017	Reamenajari interioare si recompartimentari spatii la cladirea statiei CF Brasov Calatori (expertiza, DALI și Pth)	99.000,00	8 luni	Licitatie	SC Danina Star SRL	73%	
69	731/22.12.2022	Racordarea rețelei de canalizare a Sectiei de Reparatii Linii si Utilaje Brasov la rețeaua Municipala a orasului Brasov	285.000,00	2 luni proiectare 4 luni execuție	Licitatie	Asocierea SC GDO MOV IMPEX SRL - SC CITY AQUA PLAN SRL	0%	
70	01/08.01.2020	Studiu de fezabilitate "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Brașov	1.400.000,00	7 luni + 1 luna verificare	Licitatie	SC VIO TOP SRL	80%	
71	357/22.08.2019	Studiu de fezabilitate "Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - etapă II lot SRCF Brașov"	1.530.000,00	12 luni + 2 luni verificare	Licitatie	SC Consis Proiect SRL	91%	
72	380/03.09.2019	Studiu de fezabilitate "Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - faza studiu de fezabilitate" - 8 stații pe raza SRCF	1.530.000,00	12 luni + 2 luni verificare	Licitatie	SC Consis Proiect SRL	77%	
	<b>Div Instalatii</b>							
73	592/ 03.11.2022	REPARATII CURENTE LA CABLURILE SI REȚELELE DE CABLURI ALE INSTALATIILOR SCB PE RAZA SECTIEI CT3 ALBA IULIA IN STATIA ORLAT SI PE DISTANTA BLA SEICA MARE-COPSA MICA -LOT2	283.783,99	26.09.2022- 29.05.2023	Licitatie Deschisa	SPIACT CLUJ in Asociere cu SC ENERGY TEAM CONSTRUCT INSTAL	90,00%	contract suspendat pe perioada de iarna datorita conditiilor meteo nefavorabile, conform graficului din contract

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
74	650 / 03.11.2022	REPARATII CURENTE LA INSTALATIILE SCB PE RAZA SECTIEI CT3-INSTALATII CED IN STATIILE: TALMACIU,TURNISOR,SEBES ALBA SI INSTALATII BLA PE DISTANTELE : PORUMBACU-AVRIG,AVRIG-PODU-OLT,SIBIU TRIAJ-TALMACIU,SIBIU TRIAJ-SIBIU,LOAMNES-SEICA MARE,CUNTA-SEBESALBA,SEBES ALBA-VINTU DE JOS.	699.327,94	03.11.2022-08.06.2023	Licitatie Deschisa	SPIACT CLUJ in Asociere cu SC ENERGY TEAM CONSTRUCT INSTAL	60,00%	contract suspendat pe perioada de iarna datorita conditiilor meteo nefavorabile, conform graficului din contract
<b>Serviciul ATMC</b>								
75	Acord-cadru nr. 744 / 30.12.2022	Mentenanță instalații gaze naturale	250.000,00	2 ani	Procedura simplificata	SC Terconfinstal Servicii SRL		
76	Contract subs. nr. 745 / 30.12.2022		100.000,00	15 luni			1,81%	contract în derulare
77	Contract nr. 610/27.12.2021	Mentenanță instalații și centrale termice - Lot 1 Brașov	270.000,00	3 ani	Procedura simplificata	SC Terconfinstal Servicii SRL	26,00%	contract în derulare
78	Contract nr. 611/27.12.2021	Mentenanță instalații și centrale termice - Lot 2 Sibiu	300.000,00	3 ani	Procedura simplificata	SC Terconfinstal Servicii SRL	23,58%	contract în derulare
79	Contract nr. 611/27.12.2021	Mentenanță instalații și centrale termice - Lot 3 Mureș	300.000,00	3 ani	Procedura simplificata	SC Terconfinstal Servicii SRL	37,21%	contract în derulare
80	Contract nr. 598/03.10.2022	Exploatare centrale termice cu personal autorizat (focșiți) la centralele termice din stațiile C.F. Brașov Călători, Sighișoara, Mediaș, Sibiu, Alba Iulia, Teiuș și Miercurea Ciuc (2022-2024)	340.000,00	2 ani	Procedura simplificata	Asocierea SC Unifast SRL și SC Dumbrava Minunată SRL	22,96%	contract în derulare
81	Contract nr. 740/28.12.2022	Întreținere și reparații sobe de teracotă și coșuri de fum, coșerit	98.000,00	1 an	Achizitie Directa	SC Coșarul Norocos SRL	0,00%	contract în derulare

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
82	Acord-cadru nr. 203/22.04.2021 Act ad. 1/18.01.2022 actualizarea prețurilor aferente materialelor Act ad. 2/09.06.2022 ajustarea prețului acodrului-cadru	Reparații, întreținere, intervenții accidentale la construcții și instalații aferente de pe raza Suc. RCF Brașov - Lot 1 Zona BRAȘOV-COVASNA	1.500.000,00	3 ani	Licitatie Deschisa	SC Dumbrava Minunată SRL		
	Contract subs. nr. 18/18.01.2023		500.000,00	1 an		SC Dumbrava Minunată SRL	22,76%	contract în derulare
83	Acord-cadru nr. 203/22.04.2021 Act ad. 1/18.01.2022 actualizarea prețurilor aferente materialelor Act ad. 2/09.06.2022 ajustarea prețului acodrului-cadru	Reparații, întreținere, intervenții accidentale la construcții și instalații aferente de pe raza Suc. RCF Brașov - Lot 2 Zona HARGHITA-MUREȘ	1.500.000,00	3 ani	Licitatie Deschisa	Promitenți: 1) SC Nic-Moldfinex SRL 2) SC Dumbrava Minunată SRL		
	Contract subs. nr. 399/19.05.2022		500.000,00	1 an		SC Nic-Moldfinex SRL	99%	contract în derulare

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
83	Acord-cadru nr. 205/22.04.2021 Act ad. 1/18.01.2022 actualizarea prețurilor aferente materialelor Act ad. 2/09.06.2022 ajustarea prețului acodrului-cadru	Reparații, întreținere, intervenții accidentale la construcții și instalații aferente de pe raza Suc. RCF Brașov - Lot 3 Zona SIBIU-ALBA	1.500.000,00	3 ani	Licitatie Deschisa	Promitenți: SC Dumbrava Minunată SRL		
	Contract subs. nr. 400/19.05.2022 Act ad. 1/13.03.2023 - stabilirea prețului final al contractului		621.022,70	1 an		SC Dumbrava Minunată SRL	100%	contract finalizat
84	Acord-cadru nr. 205/22.04.2021 Act ad. 1 / 18.01.2022 - actualizarea prețurilor aferente materialelor Act ad. 2 / 09.06.2022 - ajustarea prețului acodrului-cadru	Reparații, întreținere, intervenții accidentale la construcții și instalații aferente de pe raza Suc. RCF Brașov - Lot 3 Zona SIBIU-ALBA	1.500.000,00	3 ani	Licitatie Deschisa	Promitenți: SC Dumbrava Minunată SRL		
	Contract subs. nr. 75/20.03.2023		500.000,00	1 an		SC Dumbrava Minunată SRL	0%	contract în derulare

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/ executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
85	Contract nr. 482/02.10.2020 Act ad. 1/18.01.2022 actualizarea prețurilor aferente materialelor Act ad. 2/21.06.2022 ajustarea prețului contractului Act ad. 3/04.10.2022 prelungire durată cu 10 luni Act ad. 4/13.02.2023 modificare constituire garanție de bună execuție	Reparare acoperișuri la clădiri cu specific feroviar de pe raza Sucursalei Regionala CF Brașov - Zona Sibiu-Alba	1.200.000,00	2 ani	Licitatie Deschisa	SC Nic-Moldfinex SRL	36,43%	contract în derulare
86	Contract nr. 562 din data de 02.09.2022	Întreținere și revizii tehnice periodice la platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități de pe raza Sucursalei Regionala CF Brașov	154.763,00	2 ani	Achizitie Directa	SC Pro Acces Elevator SRL	37,60%	contract în derulare
87	Contract nr. 512 din data de 29.07.2022	Mentenanță uși automate clădire călători stația CF Brașov	53.791,00	1 an	Achizitie Directa	SC Antaria SRL	24,80%	contract în derulare
88	Contract nr. 726 din data de 21.12.2022	Mentenanță instalație de detecție și avertizare a începutului de incendiu - stația CF Târgu Mureș	20.000,00	2 ani	Achizitie Directa	SC Televox SA	0,01%	contract în derulare
89	Contract nr. 566 din data de 06.09.2022	Mentenanță instalație de detecție și avertizare a începutului de incendiu - stația CF Sfântu Gheorghe	10.000,00	1 an	Achizitie Directa	SC Eco Matic Sistem SRL	15,00%	contract în derulare



































