

## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2023

### Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră, Lotul 1: "Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana **Pod Giurgiu**

#### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr proiect: 101079314 – 21-RO-TC- Giurgiu Bridge - CEF-T-2021-CORECOEN
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 120.066.572,91 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 102.056.586,97 EURO

Execuție și proiectare lucrări

Contract 125/04.12.2020

Valoare contract: 483.283.075,89 lei fără TVA, cf AA se modifică: 553.302.582,75 lei fără TVA

Contractant: **PORR Construct SRL.**

Durata de implementare: 91 luni (6 luni proiectare + 24 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Ordin de începere: 04.01.2021

Stadiu: contract în derulare

Termen estimat de finalizare: dec 2023

Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului

Contract 151/08.11.2021

Valoare contract servicii: 7.179.519,01 lei fără TVA conform actelor adiționale

Consultant: Asocieria S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.

Durata de implementare: 91 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

Stadiu: contract servicii în derulare.

#### ❖ Stadiu în trimestrul IV 2023

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: **89.06%**

Stadiu financiar: **86.24%**



Pod Grădiștea, toamna (6)



Pod Grădiștea, toamna (7)



Pod Grădiștea, toamna (8)



Pod Grădiștea, toamna (9)



Pod Grădiștea, toamna (10)



Pod Grădiștea, toamna (11)



Pod Grădiștea, toamna (12)



Pod Grădiștea, toamna (13)



Pod Grădiștea, toamna (14)



Pod Grădiștea, toamna (15)



Pod Grădiștea, toamna (16)



Pod Grădiștea, toamna (17)



Pod Grădiștea, toamna (18)



Pod Grădiștea, toamna (19)



Pod Grădiștea, toamna (20)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (38)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (40)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (42)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (44)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (39)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (41)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (43)



Pod Gradistea\_2023 Q3 (45)

### ❖ Stadiu în trimestrul III 2023

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: 78.34%


Stadiu financiar: 81.21%

### ❖ Stadiu în trimestrul II 2023

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: 70.61%

Stadiu financiar: 74.80%




### ❖ Stadiu în trimestrul I 2023

Contract lucrări în execuție

Stadiu fizic: 61.50%

Stadiu financiar: 66.37%



❖ 2021-2022

În luna octombrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare din CEF

Contract de lucrări în execuție, ordinul de

începere a fost dat în 04.01.2021

Stadiu fizic 100 % proiectare

Stadiu fizic 44.81% lucrări

Stadiu financiar: 71.63%

