


## Stadiul proiectului - anul 2024



**Proiect tip „Quick Wins”  
Lucrări de eliminare a  
restricțiilor de viteză pentru  
restabilirea parametrilor  
tehnici ai suprastructurii căii  
de pe raza SRCF Timișoara**

### Prezentare proiect

#### ❖ Stadiu în anul 2024

- **Lot 1:** Bănița – Petroșani între km 70+402 și km 74+600 fir I
  - Stadiu fizic: **91%**
  - Stadiu financiar: **94.64%**
- **Lot 2:** Petroșani Triaj – Petroșani între km 74+600 și km 77+870 fir I
  - Stadiu fizic: **93%**
  - Stadiu financiar: **95.48%**
- **Lot 3:** Petroșani Triaj – Lunca Jiului între km 79+500 și km 79+845 fir I
  - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în ianuarie 2024
  - Stadiu financiar: **100%**
- **Lot 4:** Lunca Jiului – Livezeni între km 79+878 și km 82+100 fir I
  - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în august 2024
  - Stadiu financiar: **100%**
- **Lot 5:** Livezeni – Graniță între km 82+100 și km 84+710 fir I
  - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în august 2024
  - Stadiu financiar: **100%**