



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2023

### Modernizarea infrastructurii feroviare **din Portul Constanța** - etapa I, Valu lui Traian

#### FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 101113240-22-RO-TM-CT Port Mobility
- ❖ Contract de finanțare semnat în 03.05.2023  
INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 87.031.505 EUR, din care 43.515.752,5 EUR (50%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 39 luni

#### IMPLEMENTARE PROIECT

Etapă de achiziții lucrări în derulare, la nivel SRCF Constanța.

##### ❖ Stadiu în trimestrul IV 2023:

În derulare evaluarea tehnică și financiară a celor 5 oferte. Termen limită 05.02.2024

##### ❖ Stadiu în trimestrul III 2023:

Au fost depuse 5 oferte:

1. PORR CONSTRUCT,
2. Temirzhol zhondeu Limited Liability Partnership,
3. Ofertant unic : STRABAG Vasútépítő Kft.,
4. Asociere : ARCADA COMPANY (Leader), S.C. Alstom Transport S.A.,
5. Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMÂNIA) (Leader), Swietelsky Constructii Feroviare

Procedură în derulare.

##### ❖ Stadiu în trimestrul II 2023:

Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023

Valoare estimată = 402.343.706,36 - 456.939.903,99 lei fără TVA

Durata de implementare: 90 luni, din care:

- 9 luni (PAC, PTE și AC)
- 20 luni (execuția lucrărilor)
- 60 luni (perioada de garanție)
- 1 lună (per de închidere)