

Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2023

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de cale ferată și instalațiilor din **Complexul Feroviar București**

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.

Ordin de începere: 09.05.2022

Durata de implementare: 25 luni, conform act adițional

Valoare: 20.742.050,00 lei fără TVA

Termen de finalizare SF: 09.08.2024

❖ Stadiu în trimestrul IV 2023

Contract SF în derulare

Livrabile în analiză/revizie: L6

Întârzieri datorate corelării și adaptării soluțiilor tehnice stabilite în cadrul SF CFB cu soluțiile tehnice proiectele promovate sau gestionate de MTI (achiziția de material rulant), CNAIR, ADIZMB, ADITPBI, PMB, MAPN, CNCF CFR-SA (proiectele din cadrul POIM).

În perioada 27-29.11.2023 CFR va depune cererea și documentația pentru emiterea certificatului de urbanism către PMB și CJ Ilfov.

Este necesară prelungirea Acordului de finanțare până în luna decembrie 2024.

❖ Stadiu în trimestrul III 2023

Contract SF în derulare

Livrabile aprobate:

L1 - Raportul de început

L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante

L3 - Raport cu privire la analiza situației existente

Livrabile în analiză/revizie:

L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentației aferente Reviziei 1.

L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - listă lungă. CFR a solicitat revizuirea documentației aferente Reviziei 1.

❖ Stadiu în trimestrul II 2023

Contract SF în derulare

Livrabile aprobate:

L4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic)

L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - listă lungă



❖ Stadiu în trimestrul I 2023

Contract SF în derulare

Livrabile aprobate:

L1 - Raportul de început

L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante

L3 - Raport cu privire la analiza situației existente

Livrabile în analiză/revizie:

L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentației.

L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - listă lungă. CFR a solicitat revizuirea documentației rev. 1

A fost semnat actul adițional pentru prelungirea duratei contractului cu 4 luni.

10.01.2023 - Prestatorul a transmis documentația finală aferentă Livrabilului nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente (Revizia 1)

❖ 2022

Contract SF în derulare

19.04.2022 a fost semnat contractul de prestări servicii

10.05.2022 a fost dat ordinul de începere servicii

Rapoarte aprobate: L1 - Raportul de început a fost aprobat în data de 06.07.2022, L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante în data de 28.07.2022, L3 - Raport cu privire la analiza situației existente în data de 13.12.2022

❖ 2021

Anunțul de participare a fost publicat în SEAP CN1032755/10.07.2021 și în JOUE: 2021/S 132-352188.

Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.

Data limită de evaluare a ofertelor: 05.11.2021

ANAP a transmis CFR în data de 10.11.2021 Aviz condiționat

În 25.11.2021 - s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE