

## Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2025

# Modernizarea liniei de cale ferată

## București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - etapa II

### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 101122601-22-RO - TC - Giurgiu Stage II
- ❖ Topic: CEF-T-2022-CORECOEN-RAIL-WORKS
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 498.422.855,83 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 423.659.427,45 EURO, reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 50 luni(28 iunie 2023 - 27 august 2027)

### ❖ IMPLEMENTARE PROIECT

Contract semnat în 26.08.2025

Contractor: Asocieria S.C. Arcada Company S.A. (Lider) si SC Alstom Transport SA, denumită Asocieria RailWorks

Sursa de finanțare: CEF 2021-2027

Durata de implementare: : 148 luni (88 luni (8 luni proiectare, 18 executie)+60 luni garantie + 60 luni garantie suplimentara+ 2 luni finalizare documentatie)

Ordin de începere: 15.09.2025

Valoare contract: 2.108.256.817,28 lei fără TVA

### ❖ Stadiu în trimestrul III 2025

Procedură de achiziție finalizată.

În 26.08.2025 s-a semnat contractul de proiectare și execuție pentru modernizare cu Asocieria S.C. Arcada Company S.A. (Lider) si SC Alstom Transport SA, denumită Asocieria "RailWorks"

Valoarea contractului de lucrări: 2.108.256.817,28 lei fără TVA,

În 15.09.2025 s-a emis ordinul de incepere a proiectării

### ❖ Stadiu în trimestrul I + II 2025

Derulare procedură achiziție lucrări.

### ❖ Stadiu în trimestrul IV 2024

Derulare procedură achiziție lucrări.

### ❖ Stadiu în trimestrul III 2024

Derulare procedură achiziție lucrări. Etapa DUAE

### ❖ Stadiu în trimestrul II 2024

Derulare procedură achiziție lucrări.

Anunt de participare: CN1069198/23.05.2024

Valoare estimată: 2.259.457.149,97 - 2.711.348.579,96 lei f TVA

Data deschidere oferte: 12.08.2024

Durata de implementare: 98 luni (6 luni proiectare, 30 executie)