

*„Modernizarea stațiilor de cale ferată Giurgiu Oraș, Slobozia Veche și Călărași Sud”*

**Stadiul implementării proiectului - Iunie 2014 -**

**Valoarea proiectului**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Valoarea totală a proiectului           | 95.475.758 lei |
| Valoarea totală eligibilă               | 73.675.509 lei |
| Contribuția Comisiei Europene - 85,00%* | 62.624.183 lei |
| Contribuția bugetului de stat - 15,00%* | 11.051.326 lei |

\* din valoarea eligibilă a proiectului

**Stația CF Giurgiu Oraș**

În data de 19 martie 2014 s-a semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Urmează o perioadă de notificare a defecțiunilor de 24 luni.



## Stația CF Slobozia Veche

| Obiect/categorie de lucrări          | Stadiu fizic (%) |
|--------------------------------------|------------------|
| Clădire călători                     | 18,60%           |
| Tunel pietonal                       | 09,66%           |
| Peroane, copertine, treceri la nivel | 17,60%           |
| Linii c.f.                           | 19,60%           |
| Amenajări exterioare                 | 09,49%           |
| Organizare de șantier                | 02,00%           |
| <b>Stadiu fizic total lucrare</b>    | <b>76,95%</b>    |



Montare structura metalică pentru placare cu ghips-carton

Cofrare rampă de acces clădire călători



Tencuială exterioră

Placare cu gresie și faianță la subsol



## Stația CF Călărași Sud

În data de 05 decembrie 2013 s-a semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Urmează o perioadă de notificare a defecțiunilor de 24 luni.

