



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul III- 2022

„Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **București - Craiova**”

- ❖ Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord
- ❖ Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 20.425.573 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 17.361.737 EURO

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asocieria S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoare: 34.293.751,96 lei fără TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de începere

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asocieria S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.

Valoare: 40.000.000,00 lei fără TVA

Ordin: 10.01.2022

Durata de implementare: 23 luni de la data Ordinului de începere

Termen de finalizare SF+PT: 10.12.2023

❖ Stadiu în trimestrul III 2022

Contractele de realizare SF sunt în derulare.

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ Stadiu în trimestrul II 2022

Contractele de realizare SF sunt în derulare.

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de Început, Raportul referitor la studiile anterioare și analiza altor documente relevante, Raportul privind analiza situației existente

Rapoarte în analiză: Raport în curs de revizuire:

- În 09.05.2022 Prestatorul a înaintat Raportul de Progres nr. 4 revizuit

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de Început, Raportul referitor la studiile anterioare și analiza altor documente relevante, Raport cu privire la analiza situației existente

Rapoarte în analiză:

În 05.05.2022, Prestatorul a înaintat Raportul de Progres nr. 4 revizuit

❖ Stadiu în trimestrul I 2022

S-au dat ordinele de începere.

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contractul de prestări servicii nr. 215/16.12.2021 cu Asociera S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 34.293.751,96 lei fără TVA

Ordin de începere: 10.01.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Contractul de prestări servicii nr. 209/10.12.2021 cu Asociera S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.

Ordin de începere: 10.01.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

❖ 2021

S-au semnat contractele de servicii.

Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord

Anunț de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asociera I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea "Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova, subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord", la o valoare financiară de 34.293.751,96 lei fără TVA

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Anunț de participare: CN 1028713/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asociera BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea "Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova, subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova", la o valoare financiară de 40.000.000 lei fără TVA.