



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2022

# „Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei feroviare Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean”

### FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2014-RO-TMC-0140-S
  - ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1047757
  - ❖ Valoare eligibilă proiect: 5.862.086 euro, din care contribuția  
FC (85%) - 4.982.773 euro  
RO (15%) - 879.313 euro
  - ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2015-26.02.2021
- 

### IMPLEMENTARE PROIECT

- ❖ Contract semnat in 21.09.2018
  - ❖ Valoare contract: 23.548.464 lei fără TVA
  - ❖ Prestator: Asocierea Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațional SRL
  - ❖ Durata de implementare: 48 luni de la ordinul de începere, conform actelor aditionale
  - ❖ Ordin de începere: 29.10.2018
  - ❖ Termen de finalizare contract: 29.10.2022
- 

#### ❖ Stadiu în trimestrul III 2022:

SF final a primit următoarele avizele:

In 23.06.2022 - aviz CTE CFR

In 11.07.2022 - aviz CTE MTI

In 01.08.2022 - avizul CI

În pregătire documentatia pentru promovare obiectivului de investiții conform legislației în vigoare. Se așteaptă identificarea sursei de finanțare.

#### ❖ Stadiu în trimestrul II 2022:

Draft SF final a fost aprobat.

S-a semnat actul adițional pentru prelungirea duratei contractului cu 2 luni.

În data de 18.05.2022 s-a obținut Acordul de Mediu.

#### ❖ Stadiu în trimestrul I 2022:

Correspondență contractuală, analiză documente, întâlniri comune, emitere expertize, rapoarte, în derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu.

Rapoarte aprobate in 2022:

Cerere finanțare pentru achiziția etapei următoare

Raport privind documentația cadastrală

Documentație de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

În data de 21.01.2022, ANPM a solicitat documentația proiectului autorității responsabile cu administrarea ariilor naturale protejate, însoțită de informarea asupra etapei procedurale în care se află proiectul în vederea obținerii avizului.



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



În data de 02.02.2022 CFR a informat Primăriile Șimian, Topleț, Teregova, Prunișor, Orșova, Iablași, Domașnea, Dr. Turnu Severin, Cornea, Băile Herculane, Mehadia cu privire la clădiri-  
imobile propuse pentru expropriere și implicit pentru demolare.

În data de 02-03.02.2022 s-au transmis primăriilor de pe tronsonul cf Craiova - Caransebes  
adresele privind Dezbateri publice asupra raportului privind impactul asupra mediului, a  
studiului de evaluare adecvată și a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

În data de 10.02.2022, CFR a depus la ANPM documentația cuprinzând dovezi ale mediatizării  
anunțului public privind Dezbateri publice asupra raportului privind impactul asupra  
mediului, a studiului de evaluare adecvată și a studiului de evaluare a impactului asupra  
corpurilor de apă.

Este în curs de semnare actul adițional pentru prelungire a duratei contractului cu 2 luni.

#### ❖ 2021:

Corespondență contractuală, analiză documente, întâlniri comune, emitere expertize,  
rapoarte. Se află în derulare procedura de obținere a Acordului de Mediu.

#### **Rapoarte aprobate în 2021:**

Raport privind expertize tehnice pentru lucrări de artă, clădiri etc

Raport studii geotehnice

Raport privind documentația pentru achiziția etapei următoare

În datele de 20.01 și 25.01.2021 Municipiul Craiova a înaintat Proces Verbal de publicare al  
anunțului pe mediu - privind luarea deciziei etapei de încadrare

În data de 21.01 și 26.01.2021 UAT Drobeta Turnu Severin a înaintat dovada publicării anunțului  
pe mediu - privind luarea deciziei etapei de încadrare

În data de 05.02.2021 s-au transmis la Prestator decizia etapei de încadrare

În data de 14.07.2021 întâlnire cu CINEA în cadrul căreia a fost marcată finalizarea Acordului  
de finanțare.

În data de 18.12.2021, CFR a depus la ANPM documentația de mediu SEA și RIM și la ANAR  
documentația de mediu SEICA.

#### ❖ 2020:

Au fost semnate acte adiționale pentru prelungire a duratei acordului de finanțare până la data  
de 29.10.2020, respectiv 26.02.2021.

A fost semnat actul adițional prin care s-a prelungit durata contractului cu 3 luni.

Corespondență contractuală, analiză documente, întâlniri comune, emitere expertize,  
rapoarte.

#### **Rapoarte aprobate în 2020:**

Raport intermediar studii hidrologice pentru varianta aprobată la SF Preliminar

Raport intermediar studii topografice vizate OCPI pentru varianta aprobată la SF preliminar

Raport privind Avize, autorizații obținute

În data de 29.05.2020 a fost predat Draft SF Final.

În data de 29.07.2020 s-a înaintat către CE INEA scrisoare privind prelungire durata acord de  
finanțare

A fost necesară modificarea documentației de mediu conform emiterii Circularei și  
Addendumului la circulara Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 4654/02.07.2020

#### ❖ 2019:

Corespondență contractuală, analiză documente, întâlniri comune, emitere rapoarte.

#### **Rapoarte aprobate în 2019:**

Raportul de Început

Raport intermediar Analiza Cost Beneficiu

Studiu de Fezabilitate Preliminar

În data de 26.07.2019 în cadrul CTE CFR s-a aprobat varianta de traseu aferentă tronsonului



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Craiova Caransebes

În data de 19.12.2019, prestatorul a solicitat prelungirea duratei contractului cu 3 luni.

### ❖ 2018:

În data de 21.09.2018 a fost semnat contractul nr 74, cu Asociera Italferr Spa - ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL, în valoare de 23.548.464 lei fără TVA, pe o perioadă de 15 luni de la data ordinului de începere.

În data de 24.10.2018 s-a semnat Ordinul de Începere privind demarare serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei CF Craiova-Caransebeș începând cu data de 29.10.2018.

În data de 14.12.2018 s-a semnat Amendamentul nr. 2 la Contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1047757 / 09.11.2015 prin care s-a prelungit durata acțiunii până la data de 29.04.2020.

### ❖ Stadiu în 2017:

În data de 27.01.2017 a fost aprobat raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii a fost contestat. În urma deciziei, Curții de Apel, CFR a reluat procedura de reevaluare a ofertelor. În septembrie 2017, a fost emis Raportul procedurii de reevaluare. Rezultatul procedurii de reevaluare a ofertelor a fost din nou contestat.

### ❖ Stadiu în 2016

Anunț de participare publicat în SEAP nr. 167629/20.04.2016. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 08.06.2016.