



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2022

# Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **Apahida - Suceava**

- ❖ Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică
- ❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta
- ❖ Subsecțiunea 3: Pojorâta - Suceava

### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 31.436.919 EUR
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 26.721.381 EUR

#### Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract semnat: 18/07.03.2022 cu Asocieria Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internaționala SRL

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fără TVA

Ordin de începere: 17.03.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 17.02.2024

#### Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract semnat: 1/06.01.2022 cu Asocieria TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fără TVA

Ordin de începere: 01.02.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 01.01.2024

#### Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocieria BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.

Valoare contract: 35.700.000,00 lei fără TVA

Ordin de începere: 13.05.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 13.04.2024



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europeană al Uniunii Europene



## ❖ Stadiu în trimestrul IV 2022

### Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raport privind studiile anterioare si analiza unor documente relevante (R2), R3. Raport cu privire la analiza situației existente

Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4

### Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1), Raportul asupra studiilor anterioare și alte documente relevante(R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3)

Rapoarte in refacere: Raport privind analiza cererii de transport (R4)

### Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2), Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situației existente

Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4

## ❖ Stadiu în trimestrul III 2022

Contractele de realizare SF sunt în derulare.

### Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raport privind studiile anterioare si analiza unor documente relevante (R2),

### Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1), Raportul asupra studiilor anterioare și alte documente relevante(R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3), Raport privind analiza cererii de transport (R4).

### Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2)

## ❖ Stadiu în trimestrul II 2022

### Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput

### Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract SF in derulare.



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europeană al Uniunii Europene



Rapoarte aprobate: Raport de început, Raportul asupra studiilor anterioare și alte documente relevante, Raport cu privire la analiza situației existente (R3)

Rapoarte în analiză: Raport privind analiza cererii de transport (R4).

### **Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava**

Contract SF în derulare.

Încep acțiunile de pregătire a informațiilor necesare elaborării și transmiterii raportului de început

#### **❖ Stadiu în trimestrul I 2022**

➤ **subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică**, a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestări servicii nr. 18/07.03.2022

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fără TVA

Denumire contractor: Asocieria SC Egis Romania S.A. - Egis Rail S.A.— SC Italrom Inginerie Internationala S.R.L.

Ordin de începere: 17.03.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

➤ **subsecțiunea 2 - Ilva Mică - Pojorâta** a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestări servicii nr. 1/06.01.2022

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fără TVA

Denumire contractor: Asocieria TPF INGINERIE SRL. - I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L

Ordin de începere: 01.02.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

➤ **pentru subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava** - Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocieria BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.

#### **❖ 2022**

Au fost desemnați câștigătorii procedurilor de achiziție publică

➤ **subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică** - Asocieria EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) - EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALĂ S.R.L.(asociat) cu o ofertă în valoare de 29.677.400 lei fără TVA. Termen de soluționare a contestațiilor depuse 02-12.11.2021

- În 23.11.2021 ofertantul declarat câștigător a făcut plângere la CAB. Dosar CAB 7577/2/2021 termen de judecată: 08.12.2021

Anunț de participare: CN 1028266/10.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 028-070408

➤ **subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta** - Asocieria TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) - I.S.C.P.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o ofertă în valoare de 49.314.755 lei fără TVA. Termen de soluționare a contestațiilor depuse 08-18-.11.2021

- În 19.11.2021 ofertantul contestatar a făcut plângere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021 termen de judecată 17.12.2021.

Anunț de participare: CN 1029801/03.04.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 066-172441



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



➤ **subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava** - Asocieria SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) - SC ISPCF SA (asociat) cu o ofertă în valoare de 35.700.000 lei fără TVA. Termen de solutionare a contestațiilor depuse 09-19.11.2021

În 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestației și remediarea ofertei câștigătoare.

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii

Dosar CAB 7787/2/2021 - termen de judecata 19.01.2022

Anunț de participare: CN 1028539/23.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 037-093625