




- Se executa sapatura cu sprijiniri pentru realizarea fundatiilor noi (podet si aripi).
 - Se betoneaza fundatiile podetului si aripilor si se scot sprijinirile.
 - Se pozeaza elementele prefabricate tip C3EN, si tip A3EN pe fundatiile monolite si se trateaza rosturile dintre elementele prefabricate conform detaliilor din proiect.
- Pe suprafețele din beton în contact cu pământul se vor aplica 2 straturi de emulsie din bitum filerizat.

- Making the excavation with propping for executing the new foundations (culvert and wings).

- Concreting the foundations of the culvert and of the wings and removing the propping.
- Laying-down the precast elements type C3EN and type A3EN on the cast-in-place foundations and treating the joints between the precast elements according to the details in the design.
- Applying 2 layers of filler bitumen emulsion on the concrete surfaces coming in contact with earth.



- Se executa sapatura sub nivelul terenului natural.
- Se executa umplutura din balast stabilizat cu ciment la cota.
- Se executa fundatia drenului conform detaliilor din proiect.
- Se executa hidroizolatia protejata de sapa hidrofuga la extrasolul cadrelor.
- Se executa sistemul drenant (geodren, geotextil si tub).

- Making the excavation under the level of the natural ground.

- Executing the filling made of ballast stabilized with cement at the dimension.
- Executing the foundation of the drain according to the details in the design.
- Executing the waterproofing protected by watertight blanket at the extrados of the frames.
- Executing the draining system (geo-drain, geo-textile and tube).

- Pe betonul de fundație întărit se astern 2cm de mortar de ciment pentru nivelare și 1cm pentru pozare;
- Prefabricatele se așează pe fundația întărită, după care se ridică și se observă urma lasată pe stratul de mortar proaspăt. În cazul în care nu s-a realizat așezarea pe toată suprafața, se completează cu mortar de ciment. Operația finală se repetă până când se obține rețomarea pe toată suprafața.

- 2cm of cement mortar for levelling and 1cm for laying are placed on the hardened concrete foundation.

- The prefabricated elements are placed on site, after than there are rising and track leaved on the fresh mortar layer is observed. If the laying is not done on the whole surface, cement mortar is cast on. The last operation is repeated till the whole supporting surface is obtained.

[illegible]