



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2018

„Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean”

- ❖ Valoarea estimată - 41.924.000 lei fără TVA
- ❖ Durata de implementare - 15 luni 29.10.2018-29.01.2020
- ❖ Prestator: Asocierea Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațional SRL
- ❖ Stadiul curent: contract în derulare
- ❖ Ordin de începere: 29.10.2018

❖ Stadiu în 2016

Anunț de participare publicat în SEAP nr. 167629/20.04.2016. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 08.06.2016.

❖ Stadiu în 2017:

În data de 27.01.2017 a fost aprobat raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii a fost contestat. În urma deciziei, Curții de Apel, CFR a reluat procedura de reevaluare a ofertelor. În septembrie 2017, a fost emis Raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii de reevaluare a ofertelor a fost din nou contestat.

❖ Trimestrul I 2018:

Procedura de achiziție este în contestație.

❖ Trimestrul II 2018:

Procedura de achiziție este în contestație.

Dosarul nr. 8671 aflat pe rol la Curtea de Apel Bucuresti s-a judecat pe data de 27 iunie 2018. Instanța a amânat pronunțarea sentinței pentru data de 12 iulie 2018.

❖ Trimestrul III 2018:

Procedura de achiziție a fost contestată la CNSC, la Tribunalul București și au fost depuse plângeri la Curtea de Apel București. Ultima Hotărâre a Curții de Apel București nr.4178/12.07.2018 este definitivă, pronunțată în ședința din data de 12.07.2018, respingându-se recursul ca fiind nefondat.

În data de 21.09.2018 a fost semnat contractul nr 74, cu Asocierea Itaferr Spa - ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL, în valoare de 23.548.464 lei fără TVA, pe o perioadă de 15 luni de la data ordinului de începere.



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ Trimestrul IV 2018:

În data de 24.10.2018 s-a semnat Ordinul de Începere privind demararea serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei CF Craiova-Caransebeș începând cu data de 29.10.2018.

În data de 26.10.2018 CNCF CFR SA a înaintat către Asociera Italferr date privind documentațiile de cadastru aferente intabulării terenurilor aflate în zona utilităților administrativ-teritoriale aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesionate de către CNCF CFR SA, vecinătățile stabilite precum și lista cu unitățile administrativ-teritoriale (UAT), pentru care CNCF CFR SA nu deține documentațiile de cadastru.

În data de 29.10.2018 a avut loc sedinta de deschidere a serviciilor.

În lunile noiembrie și decembrie s-au derulat acțiuni de coresondență între prestator și reprezentanți ai beneficiarului, precum și alte părți interesate în cadrul contractului.

În data de 3.12. 2018 a fost emis Raportul de Început.