



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2019

„Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean”

- ❖ Valoarea estimată - 41.924.000 lei fără TVA
 - ❖ Durata de implementare - 15 luni 29.10.2018 - 29.01.2020
 - ❖ Prestator: Asocierea Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațional SRL
 - ❖ Stadiul curent: contract în derulare
 - ❖ Ordin de începere: 29.10.2018
-

❖ Stadiu în 2016

Anunț de participare publicat în SEAP nr. 167629/20.04.2016. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 08.06.2016.

❖ Stadiu în 2017:

În data de 27.01.2017 a fost aprobat raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii a fost contestat. În urma deciziei, Curții de Apel, CFR a reluat procedura de reevaluare a ofertelor. În septembrie 2017, a fost emis Raportul procedurii de reevaluare. Rezultatul procedurii de reevaluare a ofertelor a fost din nou contestat.

❖ Stadiu în 2018:

În data de 21.09.2018 a fost semnat contractul nr 74, cu Asocierea Italferr Spa - ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL, în valoare de 23.548.464 lei fără TVA, pe o perioadă de 15 luni de la data ordinului de începere.

În data de 24.10.2018 s-a semnat Ordinul de Începere privind demarare serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei CF Craiova-Caransebeș începând cu data de 29.10.2018.

În data de 14.12.2018 s-a semnat Amendamentul nr. 2 la Contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1047757 / 09.11.2015 prin care s-a prelungit durata acțiunii până la data de 29.04.2020.

❖ Trimestrul I 2019:

În luna ianuarie, au fost primite de la Prestator rapoarte de început, bilunare.

În luna februarie au avut loc întâlniri comune cu Sucursalele Regionale CF Craiova și Timișoara și Prestator privind analiza variantei de traseu în zona Balota și posibilele variante de traseu din cadrul proiectului.

De asemenea, au avut loc întâlniri de lucru cu Prestatorul privind derularea contractului și elaborarea livrabililor necesare conform calendarului de implementare a contractului.

❖ Trimestrul II 2019:

S-au transmis Prestatorului informații necesare în elaborarea livrabililor, în urma informațiilor colectate.



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



În decursul lunii mai s-au primit de la Prestator rapoarte privind studiul hidrologic, studiul geotehnic, Analiza Cost Beneficiu rev. 1, urmând a fi purtate discuții pe această temă, SF Preliminar Revizuit.

În data de 18.06.2019 s-a desfășurat o ședință de lucru privind SF Preliminar - prezentarea variantelor de traseu și prezentarea variantei recomandate de către Prestator.

❖ Trimestrul III 2019:

În decursul lunii iulie s-au primit de la Prestator rapoarte privind studiul topografic, s-au solicitat și analizat informații.

În data de 26.07.2019 în cadrul CTE CFR s-a aprobat varianta de traseu aferenta tronsonului cf Craiova Caransebes .

În data de 14.08.2019 a avut loc sedinta de lucru cu experții Jaspers privind datele din cadrul proiectului.