



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2019

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare **Predeal-Brașov**”

- ❖ **Contract de prestări servicii** - procedură de achiziție lansată
- ❖ **Termen de lansare:** Trimestrul IV 2018
- ❖ **Valoare financiară estimată fără TVA:** 19.501.722,00 Lei (fără TVA)
- ❖ **Termen de implementare contract:** 23 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

❖ **Stadiu în 2016-2017:**

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii :
2016-RO-TMC-0076-S.

❖ **Stadiu în 2018:**

Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov .

* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018

* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

❖ **Stadiu Trimestrul I 2019:**

28.01.2019 - termenul de depunere a ofertelor

În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.

❖ **Stadiu Trimestrul II 2019:**

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

❖ **Stadiu Trimestrul III 2019:**

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii și au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii. Procedura se află în termenul legal de depunere a eventualelor contestații la raportul procedurii.

În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii organizată de CNCF CFR-SA.

CNCF CFR-SA a transmis la CNSC în data de 09.09.2019 răspunsul privind contestația din data de 02.09.2019 împotriva procedurii organizată de CNCF CFR-SA. Se așteaptă decizia CNSC.



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertelor depuse de doi ofertanți.

❖ **Stadiu Trimestrul IV 2019:**

În data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de către Directorul General al CN "CFR" SA.