

## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2020

**„Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria,  
componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația  
cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov -  
Sighișoara, subsecțiunile:**

### **1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”**

#### **FINANȚARE PROIECT**

- ❖ Număr acțiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 488.492.809 euro, din care contribuția  
FC (85%) - 415.218.888 euro  
RO (15%) - 73.273.921 euro
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2015-31.12.2022

#### **IMPLEMENTARE PROIECT**

##### **❖ Execuție lucrări și implementare ERTMS**

- Contract semnat în 05.03.2020

**Contractor:** - Asocieria Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) - Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumită Asocieria RailWorks, lider ar asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.

**Valoarea contractului de lucrări:** 2.979.386.423,41 lei, fără TVA

**Sursa de finanțare:** CEF 2014-2020

**Durata de implementare:** - 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

**Ordin de începere:** 16.04.2020

**Stadiu:** contract în derulare

##### **❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului**

- Contract semnat în 19.10.2020

**Consultant:** Asocieria S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. și S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

**Valoare contractului de servicii:** 28 338 964 lei fără TVA

**Sursa de finanțare:** CEF 2014-2020

**Durata de implementare:** 111 luni

**Stadiu:** urmează ordin de începere servicii

##### **❖ Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică**

- **Contract nr. 22/21.03.2017** - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”, subsecțiunea 1. Brașov - Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața - Lot 1



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L.  
Valoare: - 4.387.099,20 lei fără TVA  
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare + prelungire 50 zile lucrătoare (cf Act Adit nr. 10)  
Stadiu: contract de servicii în derulare

- **Contract nr. 23/21.03.2017** - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică ” Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”, subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L.  
Valoare: 7.303.718,40 lei fără TVA  
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare + prelungire 50 zile lucrătoare (cf Act Adit nr. 10)  
Stadiu: contract de servicii în derulare.

În cadrul celor două contracte, în data de 01.08.2019, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 518/2019 privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”, de pe raza unităților administrativ-teritoriale: Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Apața și Cața - județul Brașov, de pe raza unităților administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albești și Sighișoara - județul Mureș și de pe raza unității administrativ-teritoriale Belin - județul Covasna.

În data de 04.11.2019, au fost emise Deciziile de expropriere pentru fiecare UAT în baza emiterii Hotărârii de Guvern de expropriere nr. 518/2019 privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere.

În data de 05.11.2019, a fost demarată Etapa II contractuală (intabulare coridor și întocmire documentații cadastrale individuale).

În data de 13.10.2020 s-au semnat: Actul Adițional nr. 10 la Contractul nr. 22/21.03.2017 și Actul Adițional nr. 10 la Contractul nr. 23/21.03.2017 pentru modificarea duratei celor două contracte de la 890 zile la 940 zile lucrătoare (extindere cu 50 zile lucrătoare).