

Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2020

„Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile:

1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”

❖ Execuție lucrări și implementare ERTMS

Contract semnat în 05.03.2020

Contractor: - Asocieria Alstom Transport S.A. - Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) - Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumită Asocieria RailWorks, lider ar asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.

Valoarea contractului de lucrări: 2.979.386.423,41 lei fără TVA

Durata de implementare: - 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Stadiu: contract de execuție lucrări în derulare. Urmează emiterea ordinului de începere.

❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului

Valoare estimată: - 28.170.000 lei fără TVA

Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

Stadiu: în achiziție publică - anunț de participare publicat

Tip de procedură: licitație deschisă

- Anunț de participare publicat în S.E.A.P. nr. 182001/13.01.2018. Anunț publicat în JOUE 2018/S010-019807 din 16.01.2018. Procedura de achiziție a fost reluată.
- Procedura de achiziție a fost realuată.
- A fost publicat anunțul de participare în SICAP nr. CN1019136/26.02.2020, iar în JOUE cu nr. 2020/S 040-095641.
- Deschiderea ofertelor programată pentru data de 02.04.2020 a fost prelungită în data 24.03.2020 pentru data de 05.05.2020.

❖ Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică

Contract semnat în 21.03.2017

Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”, subsecțiunea 1. Brașov - Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața - Lot 1



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L.
Valoare contract: - 4.387.099,20 lei fără TVA
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare
Stadiu: contract de servicii în derulare

Contract semnat în 21.03.2017

Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică ” Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”, **subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara - Lot 2**

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L.
Valoare contract: 7.303.718,40 lei fără TVA
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare
Stadiu: contract de servicii în derulare.