



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2024

„Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **București - Craiova**”

❖ Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord

❖ Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 20.425.573 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 17.361.737 EURO

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asociera S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoare: 34.293,75 mii lei fără TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de finalizare SF+PT: nov 2024

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asociera S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.

Valoare: 40.000 mii lei fără TVA

Ordin: 10.01.2022

Termen de finalizare SF+PT: nov 2024

❖ Stadiu în trimestrul II 2024

"Contractele SF în derulare pentru ambele subsecțiuni

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Demersuri obținere ACORD DE MEDIU. A fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 81/18.03.2024. A fost depus RIM și EA la ANANP în iunie 2024. RIM și EA depuse la ANPM în iunie 2024. Dezbaterile publice vor avea loc în perioada 29-31 iulie 2024

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

Demersuri obținere ACORD DE MEDIU. Decizia ANAR a stabilit că pentru subsecțiunea 2 nu este necesară elaborare SEICA. A fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 81/18.03.2024. A fost depus RIM și EA la ANANP în iunie 2024. RIM și EA depuse la ANPM în iunie 2024. Dezbaterile publice vor avea loc în perioada 29-31 iulie 2024



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ **Stadiu în trimestrul I 2024**

"Contractele SF în derulare pentru ambele subsecțiuni

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Decizia etapei de evaluare inițială ANPM nr.87/17.05.2023

A fost depus memoriul de prezentare pt. întreg tronsonul la ANPM în 20.12.2023.

Urmează ca ANPM să transmită proiectul Deciziei de încadrare

Termen estimat de obținere ACORD DE MEDIU 30.06.2024

Este în analiza Livrabilul nr. 14 - Studiul de Fezabilitate revizia 1

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

Decizia etapei de evaluare inițială ANPM nr.87/17.05.2023

Depunerea solicitării de emitere acord de mediu din 27.12.2023

Termen estimat de obținere ACORD DE MEDIU 30.06.2024

Este în analiza Livrabilul nr. 14 - Studiul de Fezabilitate revizia 1 "

❖ **Stadiu în trimestrul IV 2023**

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

În 29 iunie a.c a fost prezentată varianta SF finală - **scenariul B** - în cadrul unui eveniment

În cadrul studiului de fezabilitate pentru Subsecțiunea 1 au fost identificate și analizate mai multe scenarii, fiind selectat scenariul B și aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA, cu următoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. și asigurarea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pe o lungime cât mai mare, cu posibilitatea de creștere a vitezei la 200 km/h;
- modificări de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru creșterea vitezei de circulație până la 200 km/h, după realizarea pasajelor la nivel (etapă viitoare);
- circulația cu viteză maximă de 80-120 km/h pe 10,05% din traseu;
- circulația cu viteză maximă de 160 km/h pe 89,95% din traseu;
- lungime pe variantă de traseu nou: 2,7 km;
- durata de parcurs tren IR la viteză maximă permisă de traseul proiectat (cu oprire și staționare 1 minut în Videle): 46 minute;
- economia de timp față de situația existentă: 54 minute;
- viteza comercială: 130,5 km/h (existentă 60 km/h);
- viteza medie de proiectare: 154 km/h;
- exproprieri necesare: 157 ha;
- costul estimat al investiției este de 1,28 miliarde de euro

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

În 29 iunie a.c a fost prezentată varianta SF finală - **scenariul B** - în cadrul unui eveniment.

În cadrul studiului de fezabilitate pentru Subsecțiunea 2 au fost identificate și analizate mai multe scenarii, fiind selectat scenariul B și aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA, cu următoarele caracteristici:



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



- modernizarea liniei c.f. și asigurarea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pe o lungime cât mai mare, fără variante de traseu, dar cu posibilitatea de creștere a vitezei la 200 km/h;
- modificări de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru creșterea vitezei de circulație la 200 km/h;
- circulația cu viteză maximă de 100 km/h pe 34% din traseu;
- circulația cu viteză maximă de 160 km/h pe 8% din traseu;
- circulația cu viteză maximă de 200 km/h pe 58% din traseu;
- lungime pe variantă de traseu nou: 0 km;
- durata de parcurs tren IR la viteză maximă permisă de traseul proiectat (cu oprire și staționare 1 minut în Caracal): 44 minute;
- economia de timp față de situația existentă: 55 minute;
- viteză tehnică: 151,5 km/h (existentă 66,6 km/h);
- viteză comercială: 148,1 km/h (existentă 65,9 km/h);
- viteză medie de proiectare: 176 km/h;
- exproprieri necesare: 75 ha;
- costul estimat al investiției este de 1,26 miliarde de euro.

❖ **Stadiu în trimestrul III 2023**

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contract SF în derulare.

8 Rapoarte aprobate :

1. Raportul de Început
2. Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante
3. Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente
4. Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă aprobat în data de 12.07.2022
5. Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă
6. Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasă
7. Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu
8. Raportul nr. 16 - Raport privind Stadiul Elaborării Proiectului Tehnic de Execuție

Rapoarte în analiză:

1. Raportul nr. 7 - Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei R18 - Documentațiile necesare obținerii PAC/PAS și TOE
- R19 - Docum pentru finalizarea procedurii de expropriere
- R20 - Docum. tehnica necesara intocmirii doc de licitatii

Rapoarte în curs de revizuire:

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare pentru procedura de mediu.

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

Contract SF în derulare.



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



9 Rapoarte aprobate:

1. Raportul de Început
2. Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante
3. Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente
4. Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă
5. Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă
6. Raportul nr. 7 - Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei
7. Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasă
8. Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu
9. Raportul nr. 16 - Raport privind Stadiul Elaborării Proiectului Tehnic de Execuție

2 Rapoarte în curs de revizuire:

- Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic)
- Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare pentru procedura de mediu

Rapoarte in analiza:

- R18 - Documentatiile necesare obtinerii PAC/PAS si TOE
- R19 - Documentatia pentru finalizarea procedurii de expropriere
- R20 - Documentatia tehnica necesara intocmirii documentatiei pentru licitatii

În 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică a proiectului pentru cele două subsecțiuni București Nord-Roșiori Nord și Roșiori Nord - Craiova.

A fost emisă Decizia etapei de evaluare inițială ANPM nr.87/17.05.2023. Urmează elaborare și depunere memoriu de prezentare cu anexele solicitate pentru ambele subsecțiuni. În 22.09.2022 ANAR a anunțat că nu este necesară elaboarea SEICA pentru subsecțiunea 2.

❖ Stadiu în trimestrul II 2023

Contract SF în derulare. CFR a solicitat Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate ultima versiune a obiectivelor specifice de conservare

Rapoarte aprobate:

- Raportului nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă
- Raportului nr. 7 - Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei
- Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasă
- Raportului nr. 16 - Raport privind stadiul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție

În 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică a proiectului pentru cele două subsecțiuni, București Nord - Roșiori Nord și Roșiori Nord - Craiova.

29.06.2023 eveniment de prezentare a variantei optime selectate din punct de vedere tehnico-economic.



Comandă de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei și Unității Europene



Pentru subsecțiunea 1 au fost identificate și analizate mai multe scenarii, fiind selectat și aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu următoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. și asigurarea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pe o lungime cât mai mare, cu posibilitatea de creștere a vitezei la 200 km/h;
- modificări de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru creșterea vitezei de circulație până la 200 km/h, după realizarea pasajelor la nivel (etapă viitoare);
- circulația cu viteză maximă de 80-120 km/h pe 10,05% din traseu;
- circulația cu viteză maximă de 160 km/h pe 89,95% din traseu;
- lungime pe variantă de traseu nou: 2,7 km;
- durata de parcurs tren IR la viteză maximă permisă de traseul proiectat (cu oprire și staționare 1 minut în Videle): 46 minute;
- economia de timp față de situația existentă: 54 minute;
- viteză comercială: 130,5 km/h (existentă 60 km/h);
- viteză medie de proiectare: 154 km/h;
- exproprieri necesare: 157 ha;
- costul estimat al investiției este de 1,28 miliarde de euro

Pentru subsecțiunea 2 au fost identificate și analizate mai multe scenarii, fiind selectat și aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu următoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. și asigurarea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pe o lungime cât mai mare, fără variante de traseu, dar cu posibilitatea de creștere a vitezei la 200 km/h;
- modificări de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru creșterea vitezei de circulație la 200 km/h;
- circulația cu viteză maximă de 100 km/h pe 34% din traseu;
- circulația cu viteză maximă de 160 km/h pe 8% din traseu;
- circulația cu viteză maximă de 200 km/h pe 58% din traseu;
- lungime pe variantă de traseu nou: 0 km;
- durata de parcurs tren IR la viteză maximă permisă de traseul proiectat (cu oprire și staționare 1 minut în Caracal): 44 minute;
- economia de timp față de situația existentă: 55 minute;
- viteză tehnică: 151,5 km/h (existentă 66,6 km/h);
- viteză comercială: 148,1 km/h (existentă 65,9 km/h);
- viteză medie de proiectare: 176 km/h;
- exproprieri necesare: 75 ha;
- costul estimat al investiției este de 1,26 miliarde de euro.

❖ Stadiu în trimestrul I 2023

Contractele de realizare SF sunt în derulare.

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de început,



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente
Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă aprobat în data de 12.07.2022
Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu
Rapoarte în analiză:
Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic)
Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă
Raportul nr. 7 - Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei
Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasă
Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare pentru procedura de mediu

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de Început

Raportul nr. 2 cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante

Raportul nr. 3 cu privire la analiza situației existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă aprobat în data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

1 Raport în curs de revizuire: Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic)

Rapoarte în analiză:

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico - economice - lista scurtă

Raportul nr. 7 - Documentația tehnică economică pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasă

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de încadrare pentru procedura de mediu

❖ 2022

Contractele de realizare SF sunt în derulare.

Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Început, Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă

Raport în curs de revizuire:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic)

❖ 2021

S-au semnat contractele de servicii.

Subsecțiunea 1: București Nord – Roșiori Nord

Anunț de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asociera I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea "Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova, subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord", la o valoare financiară de 34.293.751,96 lei fără TVA

Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova

Anunț de participare: CN 1028713/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asociera BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea "Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova, subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova", la o valoare financiară de 40.000.000 lei fără TVA.