


## Stadiul proiectului - anul 2024



**Proiect tip „Quick Wins”**  
**Lucrări de eliminare a**  
**restricțiilor de viteză**  
**pentru restabilirea**  
**parametrilor tehnici ai**  
**suprastructurii căii de pe**  
**raza SRCF București**

### Prezentare proiect

#### ❖ Stadiu în anul 2024

- **Lot 1-2: Lot 1/1** - București Nord – București Nord Post 5 între km 2+490 și km 3+200, fir I  
**Lot 1/2** - Chiajna – Grădinari între km 9+100 și km 11+000, fir I+II
  - Stadiu fizic: **5%**
  - Stadiu financiar: **0.33%**
- **Lot 3:** Chiajna – Grădinari între km 11+000 și km 13+500, fir I+II
  - Stadiu fizic: **5%**
  - Stadiu financiar: **0.33%**
- **Lot 4:** Chiajna – Grădinari între km 13+500 și km 16+000, fir I+II
  - Stadiu fizic: **85%**
  - Stadiu financiar: **92.67%**
- **Lot 5:** Chiajna – Grădinari între km 16+000-și km 18+500, fir I+II
  - Stadiu fizic: **85%**
  - Stadiu financiar: **83.99%**
- **Lot 6:** Chiajna – Grădinari între km 18+500 și km 21+000, fir I+II
  - Stadiu fizic: **80%**
  - Stadiu financiar: **55.68%**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

- **Lot 7:** Chiajna – Grădinari între km 21+000 și km 23+500, fir I+II
  - Stadiu fizic: **80%**
  - Stadiu financiar: **85.57%**
- **Lot 8:** Chiajna – Grădinari între km 23+500 și km 25+500, fir I+II
  - Stadiu fizic: **18%**
  - Stadiu financiar: **1.58%**
- **Lot 9:** Grădinari - Vadu Lat între km 25+500 și km 27+300, fir I+II
  - Stadiu fizic: **6%**
  - Stadiu financiar: **1.59%**
- **Lot 10:** Grădinari – Vadu Lat între km 27+300 și km 29+500, fir I+II
  - Stadiu fizic: **6%**
  - Stadiu financiar: **1.57%**
- **Lot 11:** Grădinari – Vadu Lat între km 29+500 și km 31+000, fir I+II
  - Stadiu fizic: **7%**
  - Stadiu financiar: **1.53%**
- **Lot 12:** Grădinari – Vadu Lat între km 31+000 și km 33+600, fir I+II
  - Stadiu fizic: **7%**
  - Stadiu financiar: **1.53%**
- **Lot 13:** Grădinari – Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II
  - Stadiu fizic: **7%**
  - Stadiu financiar: **1.55%**
- **Lot 14:** Vadu Lat – Zăvestreni între km 35+700 și km 37+700, fir I+II
  - Stadiu fizic: **45%**
  - Stadiu financiar: **35.86%**
- **Lot 15:** Vadu Lat – Zăvestreni între km 37+700 și km 40+300, fir I+II
  - Stadiu fizic: **70%**
  - Stadiu financiar: **68.26%**
- **Lot 16:** Vadu Lat – Zăvestreni între km 40+300 și km 42+000, fir I+II
  - Stadiu fizic: **70%**
  - Stadiu financiar: **66.24%**