

Stadiul proiectului - anul 2024



**Proiect tip „Quick Wins”
Lucrări de eliminare a
restricțiilor de viteză pentru
restabilirea parametrilor
tehnici ai suprastructurii căii
de pe raza SRCF Galați**

Prezentare proiect

❖ Stadiu în anul 2024

- **Lot 1:** Cosmești între km 229+390 și km 229+545 fir I+II (0.310 km)
 - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în februarie 2024
 - Stadiu financiar: **100%**
- **Lot 2:** Cosmești între km 230+440 și km 230+606 fir I+II (0.332 km)
 - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în februarie 2024
 - Stadiu financiar: **100%**
- **Lot 3:** Cosmești – Tecuci Nord între km 235+520 și km 239+568 (linie simplă 4.048 km)
 - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în decembrie 2024
 - Stadiu financiar: **100%**


Racordare Stația Cosmești – Stația Tecuci Nord



„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.


- **Lot 4:** Cosmești – Tecuci Sud între km 235+520 și km 237+600 fir II (2.080 km)
 - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în decembrie 2024
 - Stadiu financiar: **100%**

Stația Cosmești - Stația Tecuci Sud



- **Lot 5:** Tecuci – Tecuci Nord între km 238+250 și km 241+000 (linie simplă 2.750 km)
 - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în decembrie 2024
 - Stadiu financiar: **97.48%**



Stația Tecuci – Stația Tecuci Nord



„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

- **Lot 6:** Adjud – Borzești Bacău între km 0+000 și km 2+545 (linie simplă 2.545 km)
 - Stadiu fizic: **100%** - lucrări recepționate în decembrie 2024
 - Stadiu financiar: **100%**

Stația Adjud – Stația Borzești Bacău



„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.