

Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2023

Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **Apahida - Suceava**

- ❖ Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică
- ❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta
- ❖ Subsecțiunea 3: Pojorâta - Suceava

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 31.436.919 EUR
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 26.721.381 EUR

Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract semnat: 18/07.03.2022 cu Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fără TVA

Ordin de începere: 17.03.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 17.02.2024

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract semnat: 1/06.01.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fără TVA

Ordin de începere: 01.02.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 01.01.2024

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.

Valoare contract: 35.700.000,00 lei fără TVA

Ordin de începere: 13.05.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 13.04.2024

❖ **Stadiu în trimestrul 1 2023**

Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de început (R1), Raport privind studiile anterioare și analiza unor documente relevante (R2), R3. Raport cu privire la analiza situației existente, R5
Rapoarte în analiză: R6, R7, R8"

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de început (R1) Raportul asupra studiilor anterioare și alte documente relevante (R2), Raport cu privire la analiza situației existente (R3), Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă (R5)

Rapoarte în analiză: R6. Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico-economice - listă scurtă, R7. Documentația tehnico-economică pentru alegerea variantei, Raportul nr. 8 rev. 1, Raportul nr. 9 rev. 1

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: raport de început (R1), Raport privind analiza situației existente (R2), Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situației existente

Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - lista lungă (R5)

Rapoarte în analiză: R6. Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico-economice - listă scurtă - revizia 1, Raportul nr6, Rap. nr. 7, Rap. nr. 8

❖ **2022**

Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de început, Raport privind studiile anterioare și analiza unor documente relevante (R2), R3. Raport cu privire la analiza situației existente

Rapoarte în refacere de către prestator: Raportul nr.4

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de început (R1), Raportul asupra studiilor anterioare și alte documente relevante (R2), Raport cu privire la analiza situației existente (R3)

Rapoarte în refacere: Raport privind analiza cererii de transport (R4)

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract SF în derulare.



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Rapoarte aprobate: raport de început (R1), Raport privind analiza situației existente (R2),
Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situației existente
Rapoarte în refacere de către prestator: Raportul nr.4

❖ 2021

Au fost desemnați câștigătorii procedurilor de achiziție publică

➤ **subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică** - Asocierea EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) - EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALĂ S.R.L.(asociat) cu o ofertă în valoare de 29.677.400 lei fără TVA. Termen de soluționare a contestațiilor depuse 02-12.11.2021

- În 23.11.2021 ofertantul declarat câștigător a făcut plângere la CAB. Dosar CAB 7577/2/2021 termen de judecată: 08.12.2021

Anunț de participare: CN 1028266/10.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 028-070408

➤ **subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta** - Asocierea TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) - I.S.C.P.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o ofertă în valoare de 49.314.755 lei fără TVA. Termen de soluționare a contestațiilor depuse 08-18-11.2021

- În 19.11.2021 ofertantul contestatar a făcut plângere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021 termen de judecată 17.12.2021.

Anunț de participare: CN 1029801/03.04.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 066-172441

➤ **subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava** - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) - SC ISPCF SA (asociat) cu o ofertă în valoare de 35.700.000 lei fără TVA. Termen de soluționare a contestațiilor depuse 09-19.11.2021

În 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestației și remedierea ofertei câștigătoare.

Procedura a fost suspendată punerii în aplicare a deciziei CNSC și suspendarea procedurii
Dosar CAB 7787/2/2021 - termen de judecată 19.01.2022

Anunț de participare: CN 1028539/23.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 037-093625