

Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2020

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare **Predeal-Brașov**”

FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S
 - ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811
 - ❖ Valoare eligibilă proiect: 4.381.800 euro, din care contribuția
FC (85%) - 3.724.530 euro
RO (15%) - 657.270 euro
 - ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-18.04.2022
-

IMPLEMENTARE PROIECT

- ❖ Contract de prestări servicii semnat în 21.08.2020
 - ❖ Consultant: Asocieria Egis România - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internațională SRL
 - ❖ Valoare contract: 14.199.246 RON (fără TVA)
 - ❖ Sursa de finanțare: CEF 2014-2020
 - ❖ Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de începere
 - ❖ Ordin de începere: 07.09.2020
 - ❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare.
-

❖ Stadiu în 2016-2017:

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii :
2016-RO-TMC-0076-S.

❖ Stadiu în 2018:

Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov .

* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018

* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

❖ Stadiu în trimestrul I 2019:

28.01.2019 - termenul de depunere a ofertelor

În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.

❖ Stadiu în trimestrul II 2019:

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

❖ Stadiu în trimestrul III 2019:



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.

În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii organizata de CNCF CFR-SA.

În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertelor depuse de doi ofertanți.

❖ Stadiu în trimestrul IV 2019:

În data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre Directorul General al CN "CFR" SA.

❖ Stadiu în trimestrul I 2020:

În data de 06.01.2020 un ofertant a depus contestație la Raportul procedurii. CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertei.

n data de 17.03.2020 Curtea de Apel București a respins plângerea contestatarului. A fost reluată reevaluarea ofertelor.

❖ Stadiu în trimestrul II 2020:

În data de 04 iunie 2020, Asociera Egis România - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internațională SRL a fost declarată câștigătoare a procedurii de licitație publică pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal - Brașov (26,9 km), cu o ofertă financiară în valoare de 14.199.246 RON (fără TVA). Urmează încheierea contractului.

❖ Stadiu în trimestrul III 2020:

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Asociera Egis România - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internațională SRL au semnat în data de 21 august 2020 contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal - Brașov (26,9 km).

În data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de începere a prestării serviciilor. Termenul de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de începere a serviciilor. Contract de servicii în derulare.