

## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2020

# „Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare **Predeal-Brașov**”

### FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S
  - ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811
  - ❖ Valoare eligibilă proiect: 4.381.800 euro, din care contribuția  
FC (85%) - 3.724.530 euro  
RO (15%) - 657.270 euro
  - ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-18.04.2022
- 

### IMPLEMENTARE PROIECT

- ❖ Contract de prestări servicii semnat în 21.08.2020
  - ❖ Consultant: Asocieria Egis România - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internațională SRL
  - ❖ Valoare contract: 14.199.246 RON (fără TVA)
  - ❖ Sursa de finanțare: CEF 2014-2020
  - ❖ Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de începere
  - ❖ Ordin de începere: 07.09.2020
  - ❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare.
- 

#### ❖ Stadiu în 2016-2017:

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii :  
2016-RO-TMC-0076-S.

#### ❖ Stadiu în 2018:

În 2018 a fost lansată în SICAP licitația referitoare la elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov.

\* număr anunț de participare - CN1006840/28.11.2018

\* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

#### ❖ Stadiu în trimestrul I 2019:

În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.

#### ❖ Stadiu în trimestrul II 2019:

Perioada de evaluare oferte.

#### ❖ Stadiu în trimestrul III 2019:

În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii organizata de CNCF CFR-SA.

În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertelor depuse de doi ofertanți.

❖ **Stadiu în trimestrul IV 2019:**

În data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre Directorul General al CN “CFR” SA.

❖ **Stadiu în trimestrul I 2020:**

În data de 06.01.2020 un ofertant a depus contestație la Raportul procedurii. CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertei.

În data de 17.03.2020 Curtea de Apel București a respins plângerea contestatarului. A fost reluată reevaluarea ofertelor.

❖ **Stadiu în trimestrul II 2020:**

În data de 04 iunie 2020, Asociera Egis România - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internațională SRL a fost declarată câștigătoare a procedurii de licitație publică pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal - Brașov (26,9 km), cu o ofertă financiară în valoare de 14.199.246 RON (fără TVA).

❖ **Stadiu în trimestrul III 2020:**

În 21 august 2020, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Asociera Egis România - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internațională SRL au semnat contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal - Brașov (26,9 km).

În data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de începere a prestării serviciilor. Termenul de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de începere a serviciilor. Contract de servicii în derulare.

❖ **Stadiu în trimestrul IV 2020:**

A fost aprobat Raportul de Inceput și este în analiză Raportul asupra studiilor anterioare și a altor documente relevante.