

Stadiul proiectului - sem I anul 2025



Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

Prezentare proiect


❖ Stadiu sem I anul 2025

4 Loturi	STADIU fizic	STADIU financiar
Lot 1 - Cluj Napoca – Aghireș, L= 30.411 km	37.00%	29.85%
Lot 2 - Aghireș – Poieni, L= 36.530 km	47.00%	37.04%
Lot 3 - Poieni – Aleșd, L= 52.740 km	7.01%	13.64%
Lot 4 - Aleșd – Frontieră Ungaria, L= 46.744 km	15.20%	16.64%

❖ Stadiu în anul 2024

- **Lot 1:** Cluj Napoca – Aghireș, L= 30.411 km
 - Stadiu fizic: **21%**
 - Stadiu financiar: **18.91%**
- **Lot 2:** Aghireș – Poieni, L= 36.530 km
 - Stadiu fizic: **31%**
 - Stadiu financiar: **21.44%**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.



- **Lot 3:** Poieni – Aleșd, L= 52.740 km
 - Stadiu fizic: **4.43%**
 - Stadiu financiar: **12.54%**
- **Lot 4:** Aleșd – Frontieră Ungaria, L= 46.744 km
 - Stadiu fizic: **8.10%**
 - Stadiu financiar: **15.81%**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.