


## Stadiul proiectului - sem I 2026



Reabilitarea liniei de cale ferată  
Brașov-Simeria, componentă a  
Coridorului Rin-Dunăre, pentru  
circulația trenurilor cu viteza  
maximă de 160 km/h, secțiunea  
Brașov - Sighișoara, subsecțiunile  
1.Brașov-Apața, 2.Apața-Cața și  
3.Cața-Sighișoara  
Cod SMIS 362790

### Prezentare proiect

Stadiul - semestrul I în anul 2026

S1 + S3 – Brașov–Apața și Cața–Sighișoara

<https://youtu.be/0E8EIWta-24> - video

**Antreprenor:** Asocieria RailWorks – Alstom, Arcada, Aktor și Euroconstruct Trading 98

**Supervizor:** Asocieria S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) – TPF INGINERIE S.R.L

**Valoare contract:** 3.677,67 milioane lei, fără TVA

**Data ordin de începere lucrări:** 16.04.2020

**Termen estimat de finalizare:** iunie 2028

**Stadiul fizic:** 58,40%

**Stadiul financiar:** 50,92%





Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## S2 – Apața–Cața

**Antreprenor:** Asociera RailWorks – Aktor S.A., lider de asociere, Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A.

**Supervizor:** Asociera S.C. TPF INGINERIE S.R.L. S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

**Valoare contract:** 3.360,42 milioane lei, fără TVA

**Data ordin de începere lucrări:** 03.11.2020

**Termen estimat de finalizare:** februarie 2028

**Stadiul fizic:** 59,99%

**Stadiul financiar:** 54,30%

