



NETWORK STATEMENT - 2026

ANNEX 19 **SECTIONS AND STATIONS WITH CAPACITY AND MANEUVER
RESTRICTION**

Validity: 14.12.2025 – 12.12.2026
Version: 15.0.0
Update: 16.01.2025



COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA

1) Capacity restriction for 2024

The capacity restrictions presented may change in terms of the period depending on the progress of the works

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
200	Mintia - Branisca	15.05.2025	25.05.2025	11	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Feldioara-Apața	02.02.2026	08.02.2026	7	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Feldioara-Apața	24.07.2026	14.08.2026	22	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Vânători-Cristur	19.08.2025	29.08.2025	11	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Stația Albești	23.09.2024	27.09.2024	5	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Caransebes Balta Sărată	03.07.2026	06.07.2026	4	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
215	Caransebeș – Caransebeș Tighlărie	03.12.2024	02.12.2025	365	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
215	Caransebeș – Caransebeș Tighlărie	07.07.2026	01.11.2026	118	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
122	Caramsebes Tj - Zăgujeni	03.12.2024	29.07.2025	239	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Caramsebes - Zăgujeni	30.07.2025	01.09.2026	399	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Tapia - Lugoj	25.07.2025	29.07.2025	5	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Recaș – Remetea Mare	18.12.2024	18.12.2024	1	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Remetea Mare – Timisoara Est	02.07.2025	03.07.2025	2	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Remetea Mare – Timisoara Est	24.11.2025	26.11.2025	3	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Lugoj – Jabăr	10.07.2025	11.07.2025	2	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Stația Jabar	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Jabăr – Belinț	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Stația Belinț	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Belinț – Chizătău	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Chizătău – Topolovat	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Stația Topolovat	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Topolovat - Recas	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Stația Recaș	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Recaș – Remetea Mare	13.09.2025	26.09.2025	14	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Lugoj – Jabăr	17.08.2026	24.08.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Jabăr – Belinț	17.08.2026	24.08.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Belinț – Chizătău	17.08.2026	24.08.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Chizătău – Topolovat	17.08.2026	24.08.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
217	Timisoara Est – Remetea Mica	29.03.2024	15.07.2024	109	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
123	Lugoj - Sinia	12.03.2025	21.05.2025	71	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
216	Lugoj – Costeiu Mare	21.02.2026	02.04.2026	41	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Timișoara Nord	27.01.2025	03.02.2025	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Timișoara Nord-Săcălaz	01.09.2024	02.06.2025	275	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
142	Ronaț Triaj-Timișoara Sud	01.09.2024	02.06.2025	275	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Remetea Mare-Timișoara Est	27.05.2025	02.06.2025	7	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Timișoara Est - Timișoara Nord	27.05.2025	02.06.2025	7	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
217	Timișoara Est-Remetea Mică	02.06.2025	02.09.2026	458	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
133	Ronaț Triaj Gr.A	18.08.2025	02.09.2025	16	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
133	Ronaț Triaj Gr.D-Dudeștii Noi	02.06.2025	01.08.2025	61	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
133A	Timișoara Nord - Ronaț Triaj Gr.B	03.02.2025	02.06.2025	120	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
133B	Timișoara Nord - Ronaț Triaj Gr.B	03.02.2025	06.06.2025	124	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Ronaț Triaj Gr.D	27.05.2025	02.06.2025	7	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
218	Ronaț Triaj Gr.D	25.07.2025	01.08.2025	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Timișoara Est	25.05.2026	01.06.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Timișoara Nord	25.05.2026	01.06.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
100	Timișoara Nord	01.05.2026	12.01.2027	257	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Timișoara Nord-Ronaț Triaj Gr.D	25.05.2026	01.06.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
124	Timișoara Nord	01.06.2026	01.09.2027	458	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
132	Timișoara Nord	01.06.2026	01.09.2027	458	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Timișoara Nord-Ronaț Triaj Gr.D	27.10.2026	02.11.2026	7	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Ronaț Triaj Gr.D	05.01.2027	12.01.2027	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
218	Sânandrei	17.10.2025	24.10.2025	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
222	Sânandrei - Hodoni	24.08.2025	24.10.2025	62	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Orțișoara	04.07.2025	14.04.2025	-80	C	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Orțișoara	17.10.2025	24.10.2025	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Orțișoara	16.01.2026	23.01.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Orțișoara	18.09.2026	25.09.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Ronat Triaj Gr.D - Orțișoara	18.09.2026	25.09.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Vinga-Sag	14.01.2025	21.01.2025	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Vinga-Sag	16.01.2026	23.01.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
218	Șag -Valea Viilor	23.01.2026	23.05.2026	121	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Aradu Nou-Arad	23.10.2026	26.04.2027	186	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Valea Viilor-Aradu Nou-Arad	16.01.2026	23.01.2026	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Valea Viilor-Aradu Nou-Arad	18.01.2027	25.01.2027	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
218	Orțișoara-Aradu Nou	18.01.2027	25.01.2027	8	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
219	Aradul Nou - Zădăreni (Fir 219)	09.01.2025	23.01.2026	380	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
220	Ramificatia Glogovăț (Fir 220 pana la semnal XT Glogovat)	23.01.2026	23.10.2026	274	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
220	Ramificatia Glogovăț (Fir 220 de la semnal XT Glogovat la semnal parcurs YPT Glogovat)	23.01.2026	23.09.2026	244	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
200	Glogovăț - Arad	01.10.2027	17.10.2027	17	B	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Cluj - Baciu Triaj	01.07.2024	30.06.2026	730	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Baciu Triaj	01.07.2024	30.06.2026	730	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Baciu Triaj-Mera-Gârbău	01.07.2024	30.06.2026	730	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Gârbău	01.07.2024	30.06.2026	730	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Gârbău- Aghireș	01.07.2024	30.06.2026	730	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Aghireș	01.07.2024	30.06.2026	730	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Poieni	01.01.2024	18.08.2026	961	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Braisoru	01.01.2024	18.08.2026	961	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Huedin	01.01.2024	18.08.2026	961	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Stana	01.01.2024	18.08.2026	961	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Suncuius - Vadul Crisului	15.04.2024	10.06.2027	1152	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Hm Vadul Crisului	15.04.2024	26.02.2026	683	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Vadul Crisului - Alesd	10.10.2024	26.02.2026	505	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Piatra Craiului - Bulz	20.08.2024	10.06.2027	1025	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Hm Bulz	20.08.2024	10.06.2027	1025	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Bulz - Bratca	20.08.2024	10.06.2027	1025	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Statia Bratca	20.08.2024	10.06.2027	1025	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Bratca - Suncuius	20.08.2024	10.06.2027	1025	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Hm Suncuius	20.08.2024	10.06.2027	1025	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Poieni - Ciucea	06.09.2024	10.06.2027	1008	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Hm Ciucea	06.09.2024	10.06.2027	1008	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Ciucea - Piatra Craiului	06.09.2024	10.06.2027	1008	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Hm Piatra Craiului	06.09.2024	10.06.2027	1008	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
300	Episcopia Bihor- Frontiera	01.02.2025	01.06.2025	121	A	INCHIDERE TOTALĂ cu transbordarea călătorilor.
200	Ilteu - Savarsin	15.05.2023	04.09.2025	844	A	Redeschidere fir II in functie de realizarea interfetei la instalatiile Savarsin și Ilteu
200	Savarsin - Varadia	19.06.2021	25.07.2025	1498	A	
200	Varadia - Batuta	27.02.2019	31.01.2025	2166	A	

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
200	Barzava - Barzava Noua	19.06.2019	31.01.2025	2054	A	
200	Bârzava Nouă	19.06.2019	08.08.2025	2243	A	
200	Vărădia - Bârzava Nouă	31.01.2025	08.08.2025	190	A	
200	Varadia - Batuta	31.01.2025	08.08.2025	190	A	
200	Bătuța	31.01.2025	08.08.2025	190	A	
200	Batuta - Bârzava	31.01.2025	08.08.2025	190	A	
200	Bârzava	31.01.2025	08.08.2025	190	A	
200	Bârzava - Bârzava Nouă	31.01.2025	08.08.2025	190	A	
200	Ilia (Gurasada) - Campuri Surduc	29.07.2022	15.02.2025	933	A	

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
200	Campuri Surduc	29.07.2022	15.03.2024	596	A	
200	Campuri Surduc - Zam	05.11.2025	12.11.2025	8	B	circulatia se va face pe varianta noua de circulatie Campuri Surduc - Ilteu
200	ZAM	15.03.2024	31.05.2025	443	A	circulatia se va face doar pe linia II
200	ZAM	01.06.2024	31.08.2025	457	A	circulatia se va face doar pe linia III
200	Zam - Ilteu	05.11.2025	12.11.2025	8	C	circulatia se va face pe varianta noua de circulatie Campuri Surduc - Ilteu
200	Deva - Mintia	22.06.2019	29.06.2025	2200	A	Restrictie temporara de capacitate din anul anterior Firul II finalizat , fara instalatii SCB noi in functie
200	Simeria - Deva	23.04.2020	29.06.2025	1894	A	Restrictie temporara de capacitate din anul anterior Firul II finalizat , fara instalatii SCB noi in functie
200	statia Deva	29.04.2020	29.06.2025	1888	A	Restrictie temporara de capacitate din anul anterior Liniile III - 8 in circulatie, liniile 1,II proiectate inchise circulatiei (fara instalatii SCB noi in functie)
200	Branisca - Mintia	10.05.2021	15.05.2025	1467	A	Restrictie temporara de capacitate din anul anterior. Circulatie se face pe firul II

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
200	Branisca - Ilia	28.11.2021	29.06.2025	1310	A	Restrictie temporara de capacitate din anul anterior. Circulatie se face pe firul I. Se va deschide firul II Mintia - Ilia cu instalatii SCB noi (BLAI)
200	statia Ilia	28.11.2021	29.06.2025	1310	A	Restrictie temporara de capacitate din anul anterior. Liniile III - 6 in circulatie, liniile 1, 2 proiectate inchise circulatiei (fara instalatii SCB noi in functie)
200	statia Simeria	21.05.2022	29.06.2025	1136	A	Restrictie temporara de capacitate din anul anterior Liniile III - 8 in circulatie, liniile 1,2 proiectate inchise circulatiei (fara instalatii SCB noi in functie)
200	statia Mintia	06.12.2023	29.06.2025	572	A	Se inchid liniile IV - 6 pentru montare instalatii SCB noi Liniile 1 - III in circulatie
200	Ilia - Gurasada	04.12.2024	29.06.2025	208	A	Inchidere fir II reabilitat pentru montare echipamente SCB noi. Circulatia se efectueaza pe firul I reabilitat
200	Mintia - Branisca	12.11.2024	29.06.2025	230	A	Inchidere fir II existent pentru reabilitare
200	statia Simeria	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie CE liniile IV - 8
200	statia Deva	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie CE liniile 1, II
200	statia Mintia	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie CE liniile IV - 8

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
200	statia Ilia	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie CE liniile 1-III
200	Simeria - Deva	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie BLAI fir I
200	Deva - Mintia	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie BLAI fir I
200	Mintia - Ilia	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie BLAI fir I
200	Ilia - Gurasada	29.06.2025	29.07.2025	31	A	Punere in functie BLAI fir I
300	Stația Brașov	01.07.2024	20.03.2025	263	A	Se închid , L1,2, tragere cap X și linia III dir. de la UJ sch. nr. 45 la la călcâiul sch. 4 existent
300	Stația Brașov	21.03.2025	30.05.2025	71	A	L 1, 2, lin. de tragere cap X și L III dir. de la UJ sch. 45 la sch. 4 ex. rămân închise plus se închide zona de linie 3 de la UJ sch. 45 până la XF. Linii în circulație 4-8
300	Stația Brașov	31.05.2025	15.08.2025	77	A	Închisa circ. pe sch 6, 8,10,12 și diag. aferente (L4 cap Y). Circulație 1. L 1-8 din. în direcția București. 2. L 8-9 din. în direcția Cluj. 3. L 1-3 din.in direcția Sibiu
300	Stația Brașov	16.08.2025	22.08.2025	7	B	Închisă circ. timp de 5 zile, zilnic câte o repriză de 6 ore peste sch. 106 (4)-Linia 3 și diag. af. Circulația pe Liniile 1-8 (mai puțin L3 în cele 6 ore de închidere zilnică)

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Stația Brașov	23.08.2025	15.11.2025	85	A	Închisa circ. pe sch 16 ex. și diag. af. până la sch. nr.30 inclusiv. Circ.pe liniile 1,2,3.
300	Stația Brașov	16.11.2025	28.02.2027	470	A	L4 până la sch. 36 (inclusiv) fir 1 Dârste-Brașov, linia Sf. Gheorghe, linia spălătoare, linia grupa tehnică și 5, 6, 7 cap X, plus bretelele din cap X. Circulația pe liniile 1,2,3 și 8
300	Stația Brașov	01.03.2027	15.07.2027	137	A	Închis L4-7, fir 1 Dârste-Brașov, linia Sf. Gheorghe, linia spălătoare. Circulația pe liniile 1,2,3 și 8
300	Stația Brașov	16.07.2027	05.12.2027	143	A	Închis total L 4-8. Fir I Dârste- Brașov și linia Sf. Gheorghe. Se montează pe definitiv catenară st. Brașov. Se circulă pe L 1-3.
300	Brașov-Stupini	26.11.2024	30.05.2025	186	A	Fir I reabilitat rămâne închis.
300	Brașov-Stupini	31.05.2025	27.10.2025	150	A	Fir II reabilitat rămâne închis -lucrări la liniile III-5 cap X Stupini
300	Brașov-Stupini	27.10.2025	05.12.2027	770	A	Fir II reabilitat rămâne închis sau se poate circula periodic la cale liberă
300	Brașov-Stupini	01.03.2027	05.12.2027	280	A	Teste cu scoateri din funcțiune instalatii CT
300	Stația Stupini	25.11.2021	04.02.2025	1168	A	Se închid liniile 1, II-finalizare reabilitare



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Stația Stupini	25.11.2021	04.02.2025	1168	A	RV 50 km.h pe linia III - tehnologică și protecție muncitorilor.
300	Stația Stupini	04.02.2025	30.05.2025	116	A	Linile 1, II -finalizate rămân închise
300	Stația Stupini	04.02.2025	30.05.2025	116	A	VS pe linia III
300	Stația Stupini	31.05.2025	27.10.2025	150	A	Se închid liniile III,4 și 5- reabilitare cap X Stupini
300	Stația Stupini	31.05.2025	27.10.2025	150	A	Circulația pe liniile 1, II. Viteze 30 pe linia 1, respectiv VS pe linia II ,mai puțin 300 m in cap X unde este 50 km.h.
300	Stația Stupini	27.10.2025	05.12.2027	770	A	liniile III,4 și 5- reabilitate (cap X Stupini) rămân închise
300	Stația Stupini	27.10.2025	05.12.2027	770	A	Circulația pe liniile 1, II. Viteze 30 pe linia 1, respectiv VS pe linia II.
300	Stația Stupini	01.03.2027	05.12.2027	280	A	Teste cu scoateri din funcțiune instalatii CT
300	Stupini-Bod	25.10.2023	03.02.2025	468	A	Reabilitare fir I Stupini-Bod.Circ. se face pe fir II și pe VP la pod km 179.Rv 30 km.h pe 600 metrii.



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Stupini-Bod	03.02.2025	01.04.2025	58	A	Fir I Stupini- Bod reabilitat rămâne închis.
300	Stupini-Bod	01.04.2025	01.04.2026	366	A	Finalizare reabilitare fir II Stupini- Bod (desființare VP de la pod 179).RV 50km.h pe 600 m.
300	Stupini-Bod	01.04.2026	05.12.2027	614	A	Fir II Stupini- Bod reabilitat rămâne închis.
300	Stația Bod	15.03.2024	20.03.2025	371	A	Pe linia III dir.RV de 50 km.h -tehnologică și protecție muncitori
300	Stația Bod	21.03.2025	23.10.2025	217	A	Pe linia II dir.RV de 50 km.h -tehnologică și protecție muncitori.Linia 1 - 30 km.h.
300	Stația Bod	23.10.2025	15.07.2027	631	A	Linile III și 4. reabilitate rămân închise.
300	Stația Bod	23.07.2025	15.07.2027	723	A	Pe linia II dir. VS și 30 km.h pe linia 1
300	Stația Bod	01.03.2027	05.12.2027	280	A	Teste cu scoateri din funcțiune instalatii CT
300	Bod-Feldioara	15.11.2024	15.02.2025	93	A	Realizat VP la pod km 184 fir II, extindere terasament și introdus sch. 100 țn HM Bod

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Bod-Feldioara	16.02.2025	03.07.2025	138	A	RV de 50 km.h - tehnologică și protecție muncitori +30 km.h pe 600 m la pod km 184+837.Se conectează V Feldioara 1 și se introduc sch. 102,104 în HM Bod
300	Bod-Feldioara	04.07.2025	06.05.2026	307	A	RV de 50 km.h - tehnologică și protecție muncitori.
300	Bod-Feldioara	06.05.2026	05.12.2027	579	A	Fir II reabilitat rămâne închis - VS pe fir I.
300	Bod-Feldioara	01.03.2027	05.12.2027	280	A	Teste cu scoateri din funcțiune instalatii CT
300	Stația Feldioara	28.10.2020	19.05.2025	1665	A	Se închid liniile IV,5 si 6.
300	Stația Feldioara	28.10.2020	19.05.2025	1665	A	Pe linia III RV de 50 km.h. Pe linia 2- 30 km.h
300	Stația Feldioara	19.05.2025	03.07.2025	46	A	Liniile IV,5 si 6 reabilitate rămân închise.
300	Stația Feldioara	19.05.2025	03.07.2025	46	A	Pe linia III se va circula cu viteza stabilită de Beneficiar.Pe linia 2 cu 30 km.h
300	Stația Feldioara	04.07.2025	23.04.2026	294	A	Se închid liniile 1-III existente.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Stația Feldioara	04.07.2025	23.04.2026	294	A	Pe linia IV RV de 50 km.h . Pe liniile 5,6 cu 30 km.h
300	Stația Feldioara	23.04.2026	15.07.2027	449	A	Liniile 1-III reabilite rămân închise
300	Stația Feldioara	23.04.2026	15.07.2027	449	A	Pe linia IV nouă VS
300	Stația Feldioara	01.03.2027	05.12.2027	280	A	Teste cu scoateri din funcțiune instalatii CT
300	Feldioara-Apața	07.07.2023	03.07.2025	728	A	Start lucrări la VP (variantea provizorie) km 195+277-199+014 si reabilitat km 202-204. RV 30 km.h pe 2 poduri provizorii
300	Feldioara-Apața	04.07.2025	02.02.2026	214	A	Deschidere circulație pe VP km 199+277-199+014 fir I .RV 30 km.h la pod prov.204+898 pe 200m
300	Feldioara-Apața	09.02.2026	23.07.2026	165	A	Circulație fir II HM Feldioara la km 201+981, racord fir II.fir I , în continuare fir I- inflexiune fir I.II, fir II până la st. Apața .Viteza de 50 km.h cu RV de 30 km.h 500 m.
300	Feldioara-Apața	15.08.2026	30.11.2026	108	A	Conectare pe fir II Variantele Noi Feldioara 2 în cap Y , Măieruș și Apața în cap X și Y. Circulația pe fir I cu RV de 50 km.h. Această restricție funcție de finalizarea lucrărilor va fi ridicată la VS.
300	Feldioara-Apața	30.11.2026	05.12.2027	371	A	Fir II Feldioara-Apața reabilitat integral rămâne închis

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Feldioara-Apața	01.03.2027	05.12.2027	280	A	Teste cu scoateri din funcțiune instalatii CT
300	Stația Apața	05.05.2021	20.04.2026	1812	A	Se închide linia 4 abatută (1.2 linie a fost închisă de Beneficiar)
300	Stația Apața	05.05.2021	20.04.2026	1812	A	Pe linia III RV de 50 km.h
300	Stația Apața	20.04.2026	14.08.2026	117	A	Linia 4 rămâne închisă.
300	Stația Apața	20.04.2026	14.08.2026	117	A	Pe liniile II și III se circulă cu viteza stabilită de Beneficiar.
300	Stația Apața	15.08.2026	30.10.2026	77	A	Se închid liniile 1-II, III existente.
300	Stația Apața	15.08.2026	30.10.2026	77	A	RV 50 km .h pe linia 4. 30 km.h pe linia 5
300	Stația Apața	31.10.2026	15.07.2027	258	A	linia II existentă rămâne închisă.
300	Stația Apața	31.10.2026	15.07.2027	258	A	RV 50 km .h pe linia 3. 30 km.h pe linia 4,5

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Stația Apața	01.03.2027	05.12.2027	280	A	Teste cu scoateri din funcțiune instalatii CT
300	Apata-Augustin	15.04.2021	01.07.2024	1174	A	Construcție fir 1 și 2, linii proiectate. (vechi)
300	Apata-Augustin	01.07.2024	14.12.2024	167	A	Construcție fir 1 și 2, linii proiectate. (modificat)
300	Apata-Augustin	13.01.2025	07.11.2025	299	A	Reabilitare Fir 2 linie proiectata și varianta de viteză.
300	Apata-Augustin	10.11.2025	03.08.2026	267	A	Se construiește firul 1 la cota proiect
300	Augustin-Racos	15.03.2025	22.08.2025	161	A	Reabilitare linii IV.5,6,7 Racos+fir II Rupea-Augustin
300	Augustin-Racos	25.08.2025	15.06.2026	295	A	Reabilitare linii 1, 2, III Racos+fir 1 Augustin-Rupea
300	St.Racos + liniile IV-7	17.07.2023	22.08.2025	768	A	Reabilitare linii IV.5,6,7 Racos.
300	Fir I Augustin-Racos + liniile 1-III Racos	25.08.2025	15.06.2026	295	A	Reabilitare linii 1,2, III Racos+fir 1 Augustin-Rupea

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Racos-Rupea	08.03.2022	25.04.2024	780	A	Fir 1 restricție de viteză de 30 km.h pod provizoriu (vechi)
300	Racos-Rupea	25.04.2024	25.08.2025	488	A	Fir 1 restricție de viteză de 30 km.h pod provizoriu (modificat)
300	Racos-Rupea	06.09.2022	25.04.2024	598	A	Reabilitare fir 1 Racos-Rupea (vechi)
300	Rupea-Racos	25.04.2024	01.04.2025	342	A	Reabilitare fir 2 Racos-Rupea(modificat)
300	Rupea-Racos	25.08.2025	15.06.2026	295	A	Reabilitare fir 1.
300	Rupea-Cata	08.02.2024	24.07.2025	533	A	Reabilitare fir 2, km 232+600-234+750 și 235+650-236+290.
300	Rupea-Cata	25.07.2025	27.07.2026	368	A	Reabilitare fir 1.
300	Rupea-Cata	28.07.2026	15.09.2026	50	A	Reabilitare fir 1,km.234+750-235+650
300	Cața -Rupea	08.02.2024	14.01.2026	707	A	Se închide circ. pe fir 2 Cata -Rupea dat. închiderii liniei IV veche HM Cata pentru reabilitare construire linia III din HM Cața nouă

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Cața -Rupea	15.01.2026	16.02.2027	398	A	Se închide fir 1 Cața Nouă-Rupea ptr. realizarea liniilor 1-II din HM Cața nouă.
300	Statia Cata	08.02.2024	14.01.2026	707	A	Se inchide L IV veche ptr. reabilitarea L III noua din HM Cața simultan cu închiderea liniei II Cata-Rupea
300	Statia Cata	08.02.2024	14.01.2026	707	A	Pe linia III veche -RV de 50 km.h tehnologica si protecție muncitori.
300	Statia Cata	15.01.2026	15.10.2026	274	A	Se inchid liniile 2 si III vechi pentru reabilitarea liniei II noua. Se afecteaza circulatia pe fir I Cata-Rupea.Se circula pe L III ,IV. V noi din HM Cața noua
300	Statia Cata	15.01.2026	15.10.2026	274	A	Pe linia III noua -RV de 50 km.h tehnologica si protectie muncitori
300	Statia Cata	15.10.2026	16.02.2027	125	A	Liniile 1-II reabilite rămân închise. Se afecteaza circulatia pe fir I Cata-Rupea.Se circula pe L III, IV.V noi din HM Cața noua
300	Statia Cata	15.10.2026	16.02.2027	125	A	Pe linia III din HM Cața noua -se circulă cu VS
300	Cața-Beia	15.01.2025	14.01.2026	365	A	RV 50 km.h teh.si protec.pe 2000 m. Realiz. conexiuni provizorii. 30 km.h pe poduri provizorii
300	Cața-Beia	15.01.2026	16.02.2027	398	A	Reabilitare și conexare în fir I existent în zona km 246+912

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Cața-Beia	17.02.2027	25.10.2027	251	A	Reabilitare și conexare în fir II
300	Stația Beia		26.10.2027	46687	A	Se desființează HM Beia. Se inființează PO Beia.
300	Beia-Mureni	15.10.2024	04.03.2026	506	A	Start lucrări de reparații tunel Beia existent fir 1+ reabilitare CF
300	Beia-Mureni	05.03.2026	25.10.2027	600	A	Start lucrări de reparații tunel Beia existent fir 2+ reabilitare CF fir II
300	Cața-Archita	26.10.2027	26.02.2028	124	A	
300	Archita-Vînători	26.10.2027	26.02.2028	124	A	
300	Stația Mureni	15.10.2024	04.03.2026	506	A	Se închide (acces limitat) linia II .Se va circula pe liniile III și 4 și cu regarare de la linia II . Linia 1 închisă de beneficiar.
300	Stația Mureni		26.10.2027	46687	A	Se desființează HM Mureni .Se inființează PO Mureni.
300	Mureni-Vînători	08.11.2022	29.08.2025	1026	A	RV 30 km.h pe varianta provizorie-600 m. Reabilitare fir I cu conexare fir I reabilitat în fir I vechi la km 266+900

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Mureni-Vînători	30.08.2025	25.10.2027	787	A	Reabilitare fir II conform PTH.
300	Stația Vînători	08.11.2022	15.08.2025	1012	A	Se închide linia II dir. între semnalele X și XIIP (până la bretea cap X Vînători) .Se circulă pe L III,4.
300	Stația Vînători	11.10.2023	15.08.2025	675	A	Se închid L 1,II și se ex. lucrările de reabilitare.Se circ. Pe L III,4
300	Stația Vînători	11.10.2023	15.08.2025	675	A	RV 30.50 km.h pe linia III directă .
300	Stația Vînători	15.08.2025	29.08.2025	15	C	Linile 1,II reabilitate rămân închise.
300	Stația Vînători	15.08.2025	29.08.2025	15	C	RV 30 km.h pe linia III directă .
300	Stația Vînători	30.08.2025	11.05.2026	255	A	Se închid L III,4 și încep lucrările de reabilitare.Se circ. Pe L 1,II.
300	Stația Vînători	30.08.2025	11.05.2026	255	A	RV 30.50 km.h pe linia II directă .
300	Stația Vînători	11.05.2026	26.02.2028	657	A	Linile III și 4 reabilitate rămân închise.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Stația Vânători	11.05.2026	26.02.2028	657	A	VS pe linia II directă
300	Vânători-Albești	11.10.2023	11.07.2024	275	A	RV 50 km.h tehnologica si protectie muncitori .
300	Vânători-Albești	11.07.2024	12.05.2025	306	A	Fir II inchis, lucrari reabilitare
300	Vânători-Albești	13.05.2025	12.05.2026	365	A	Fir II reabilitat integral rămâne închis.
300	Stația Albești	11.10.2023	23.04.2025	561	A	Se inchid liniile 1,II pentru lucrări de reabilitare.Se circ pe L III-5.
300	Stația Albești	11.10.2023	23.04.2025	561	A	RV 50 km.h tehnologica si protectie muncitori pe linia III dir.
300	Stația Albești	24.04.2025	29.08.2025	128	A	Se inchid liniile III-5. Se introduce sch. nr.102..
300	Stația Albești	24.04.2025	29.08.2025	128	A	RV 50 km.h teh. si protectie pe linia II dir.cap Y pe 100 m
300	Albești-Sighișoara	11.10.2023	03.02.2025	482	A	Reabilitare fir I, RV 50 km.h tehn. și protecție pers. muncitor. Început lucrări pod km 281+066. Finalizare reabilitare fir I.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Albești-Sighișoara	03.02.2025	23.04.2025	80	A	Fir I reabilitat rămâne închis.
300	Albești-Sighișoara	24.04.2025	04.03.2026	315	A	Fir II reab.se închide. Lucrări pod km 281+066 fir II.
300	Stația Sighișoara	21.08.2024	15.12.2027	1212	A	VS pe linia II directă
300	Stația Sighișoara	11.10.2023	23.04.2025	561	A	Se închid liniile 4-5 pentru reabilitare inclusiv tunel pietonal, peroane, LC.
300	Stația Sighișoara	11.10.2023	25.10.2027	1476	A	Se închid liniile 6 și 7 pentru lucrări de reabilitare. Finalizare reabilitare 20.11.2025.Linia rămâne închisă până în 25.10.2027.
300	Stația Sighișoara	11.10.2023	26.02.2028	1600	A	Se închide linia 8 ptr. lucrări de reabilitare
300	Stația Sighișoara	11.10.2023	25.10.2027	1476	A	Se închid linia9 ptr. reab. Finaliz. reab.04.03.2026.Rămâne închisă până în 25.10.2027.
300	Sighișoara-Danes	11.10.2023	23.04.2025	561	A	Reabilitare liniile III-5 din st. Sighisoara
100	Caransebes	19.03.2025	06.07.2026	475	A	închidere liniile 5-10 in vedea reabilitării

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Caransebes	07.07.2026	04.10.2027	455	A	Închidere liniile 1-4 in vederea reabilitării
100	Caransebes	19.03.2026	06.07.2026	110	A	Închidere linia legătura Reșița in vederea reabilitării
100	Caransebes	19.03.2026	06.07.2026	110	A	Închidere linia legătura depou cap X in vederea reabilitării, acces cap Y cu tracțiune diesel
100	Caransebeș – Caransebeș Tj	01.10.2024	14.01.2025	106	A	
122	Caramsebes Tj	03.12.2024	18.03.2025	106	A	Inchidere liniile 1 -5 in vederea consolidării
100	Zăgujeni	04.08.2025	02.05.2026	272	A	Lucrări reabilitare linia 2
100	Zăgujeni	29.07.2025	04.08.2025	7	B	Lucrări reabilitare linia 3, se redeschide pe poziție nouă
100	Zăgujeni - Căvâran	19.03.2025	03.08.2025	138	A	DII afectată de lucrări zona sc 4 st Zăgujeni
100	Zăgujeni - Căvâran	20.02.2025	24.02.2025	5	C	Inchidere fir I pt reabilitare, circulatia pe fir II



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Zăguzeni - Căvâran	04.08.2025	02.05.2026	272	A	Inchidere fir II pt reabilitare, circulatia pe fir I
100	Zăguzeni - Căvâran	03.05.2026	04.10.2027	520	A	Inchidere fir I pt reabilitare, circulatia pe fir II
100	Căvâran	03.12.2024	02.05.2026	516	A	Lucrări reabilitare linia 4. Linia 4 închisă de organ L.
100	Căvâran	03.05.2026	04.10.2027	520	A	Se inchid liniile 1, 2 pentru reabilitare
100	Jena - Găvojdia	27.04.2026	02.05.2026	6	C	Realizare conexiune fir nou cu vechi
100	Căvâran - Găvojdia	02.09.2026	04.10.2027	398	A	
100	Găvojdia	14.03.2026	18.03.2026	5	C	Se inchid liniile 1 și 2, Conectare linia 2 la fir 2 pr Găvojdia - Lugoj
100	Găvojdia	02.09.2026	04.10.2027	398	A	Se inchid liniile 1 și 2
100	Găvojdia	19.03.2026	01.09.2026	167	A	Se inchide linia 3

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Găvojdia- Lugoj	02.09.2026	04.10.2027	398	A	Inchidere fir II pt lucrări, circulatia pe fir I
100	Remetea Mare – Timisoara Est	03.07.2025	23.10.2026	478	A	Circulatia se face pe fir I pana la km 565+500 si in continuare pe varianta de traseu. Reabilitare fir I intre km 565+500 - 568+399. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe zonele de racordare
100	Statia Lugoj	12.03.2025	10.07.2025	121	A	Se inchide linia 3. Circulatia se face pe liniile 1 si II. Liniile 4 - 12 inchise pentru reabilitare
100	Statia Lugoj	10.07.2025	03.07.2026	359	A	Se inchid liniile 1 si II existente. Circulatia se va face pe liniile III, IV, 5, 6 proiectate.
100	Lugoj – Jabăr	26.09.2025	17.08.2026	326	A	Circulatia se face pe firul II proiectat. Reabilitare linie fir I pr. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe racordarea proiectat. existent intre km 522+000 - 522+200
100	Jabăr – Belinț	26.09.2025	17.08.2026	326	A	Circulatia se face pe firul II proiectat. Reabilitare linie fir I pr. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe racordarea proiectat. existent intre km 524+100 - 524+300
100	Stația Belinț	26.09.2025	06.04.2027	558	A	Se inchid liniile I si 2 existente. Circulatia se va face pe liniile III, 4 proiectate. Reabilitare liniile 1, II proiectate.

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Belinț – Chizătău	26.09.2025	17.08.2026	326	A	Circulația se face pe firul II proiectat. Reabilitare linie fir I pr. RV 50 km.h tot intervalul (protecție muncitori), RV 30 km.h protecție terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe racordarea proiectat. existent între km 531+700 - 531+900
100	Chizătău – Topolovat	26.09.2025	17.08.2026	326	A	Circulația se face pe firul II proiectat. Reabilitare linie fir I pr. RV 50 km.h tot intervalul (protecție muncitori), RV 30 km.h protecție terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h între km 535+250 - 537+600 pe racordările cu linia existentă și RV 30 km.h pe racordarea proiectat. existent între km 533+400 - 533+600
100	Stația Topolovat	26.09.2025	06.04.2027	558	A	Se închid liniile I și 2 existente. Circulația se va face pe liniile III, 4 proiectate. Reabilitare liniile 1 – II pr. st. Topolovat
100	Topolovat - Recas	26.09.2025	26.11.2025	62	A	Lipsa gabarit stalpi LC existenți
100	Topolovat - Recas	26.09.2025	06.04.2027	558	A	Circulația se face pe firul II proiectat. Reabilitare linie fir I pr. RV 50 km.h tot intervalul (protecție muncitori), RV 30 km.h protecție terasament pe max. 3500 m.
100	Stația Recaș	26.09.2025	06.04.2027	558	A	Se închid liniile 1 și II existente. Circulația se va face pe liniile II, 3 proiectate. Reabilitare linia 1 pr. st. Recas
100	Recaș – Remetea Mare	26.09.2025	17.08.2026	326	A	Se închide linia curentă între Recas și km 554+800. Se circula pe linie reabilitată între Recas – km 554+800) și pe linie existentă între Km 554+800 – Remetea Mare. RV 50 km.h tot intervalul (protecție muncitori), RV 30 km.h protecție terasament

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
						pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe varianta de traseu intre km 555+700 - 556+100
100	Statia Remetea Mare	26.11.2025	17.02.2027	449	A	Se inchid liniile II si 3 existente. Circulatia se va face pe liniile III, 4, 5 proiectate
100	Recaș – Remetea Mare	26.11.2025	17.02.2027	449	A	Se circula pe firul I proiectat. Reabilitare fir II pr. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m.
100	Remetea Mare – Timisoara Est	26.11.2025	17.02.2027	449	A	Se circula pe firul I proiectat. Reabilitare fir II pr. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m.
100	Lugoj – Jabăr	24.08.2026	03.11.2026	72	A	Circulatia se va efectua pe firul I proiectat intre statiile Lugoj si Belint. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe racordarea proiectat. existent intre km 522+000 - 522+200
100	Jabăr – Belinț	24.08.2026	03.11.2026	72	A	Circulatia se face pe firul I proiectat. Reabilitare linie fir I pr. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe racordarea proiectat. existent intre km 524+100 - 524+300
100	Belinț – Chizătău	24.08.2026	03.11.2026	72	A	Circulatia se face pe firul I proiectat. Reabilitare linie fir II pr. RV 50 km.h tot intervalul (protectie muncitori), RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. RV 30 km.h pe racordarea proiectat. existent intre km 531+700 - 531+900



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Chizătău – Topolovat	24.08.2026	03.11.2026	72	A	Reabilitare portiune ramasa din fir II Circulatia se va efectua pe firul I proiectat intre statiile Lugoj si Belint. RV 50 km.h protectie muncitori si RV 30 km.h protectie terasament.
100	Belint – Topolovat	03.11.2026	02.06.2027	212	A	Circulatia se va efectua pe firul II proiectat intre statiile Belint si Topolovat. RV 50 km.h protectie muncitori si RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. Hm Chizatau devine punct de oprire in linie curenta
100	Lugoj – Belint	03.11.2026	06.04.2027	155	A	Circulatia se va efectua pe firul II proiectat intre statiile Lugoj si Belint. RV 50 km.h protectie muncitori si RV 30 km.h protectie terasament pe max. 3500 m. Hm Jabar devine punct de oprire in linie curenta
100	Remetea Mare – Timisoara Est	15.04.2027	04.05.2027	20	B	Reabilitare portiune ramasa capat proiect.
100	Timișoara Est	03.06.2024	02.06.2025	365	A	
100	Timișoara Nord	03.06.2024	03.02.2025	246	A	
100	Timișoara Nord	03.02.2025	01.06.2026	484	A	
133	Ronaț Triaj Gr.D	01.09.2024	02.06.2025	275	A	

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
100	Timișoara Est	01.09.2024	02.11.2026	793	A	
218	Timișoara Nord-Ronaț Triaj Gr.D	02.06.2025	01.06.2026	365	A	
133	Timișoara Nord-Ronaț Triaj Gr.D	02.06.2025	01.06.2026	365	A	
218	Timișoara Nord-Ronaț Triaj Gr.D	01.06.2026	12.01.2027	226	A	
133	Timișoara Nord-Ronaț Triaj Gr.D	01.06.2026	12.01.2027	226	A	
100	Timișoara Nord	01.06.2026	01.09.2027	458	A	
218	Ronaț Triaj Gr.D - Sânanđrei	24.10.2025	18.09.2026	330	A	Reabilitare conform proiect. Lin. curenta veche inchisa. Fir II nou in circ
218	Sânanđrei	25.06.2024	24.10.2025	487	A	Reabilitare conform proiect. Linia 4+5 inchise. Liniile 2+III in circ
218	Sânanđrei	24.10.2025	18.09.2026	330	A	Reabilitare conform proiect. Linia 2+III inchise. Liniile 4+5+6 noi in circ

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
218	Sânandrei - Baile Calacea	24.10.2025	18.09.2026	330	A	Reabilitare conform proiect. Lin. curenta veche inchisa. Fir I nou in circulatie
218	Băile Calacea	25.06.2024	24.10.2025	487	A	Reabilitare conform proiect. Linia 4 inchisa. Liniile 2+III in circ
218	Băile Calacea	24.10.2025	18.09.2026	330	A	Reabilitare conform proiect. Linia 2+III vechi inchise. Liniile III+4 noi in circ
218	Baile Calacea-Orțișoara	24.10.2025	18.09.2026	330	A	Reabilitare conform proiect. Lin curenta veche inchisa. Fir I nou in circulatie
218	Orțișoara	25.06.2024	24.10.2025	487	A	Reabilitare conform proiect. Linia 1 inchisa. Liniile II+3+4 in circ
218	Orțișoara	24.10.2025	25.01.2027	459	A	Reabilitare conform proiect. Liniile II+3+4 vechi inchise. Liniile 1+II noi in circ
218	Orțișoara-Vinga	23.01.2026	25.01.2027	368	A	Reabilitare conform proiect. Lin. curenta veche inchisa. Fir II nou in circulatie
218	Vinga	25.06.2024	23.01.2026	578	A	Reabilitare conform proiect. Linia 3+4 inchise. Liniile 1 reab+II in circ
218	Vinga	23.01.2026	25.01.2027	368	A	Reabilitare conform proiect. Linia 1+II inchise. Liniile III+4+5 noi in circ



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
218	Vinga-Sag	23.01.2026	25.01.2027	368	A	Reabilitare conform proiect. Lin. curenta veche inchisa+ varianta Fir I nou. Fir II nou in circulatie
218	Sag	23.10.2024	23.01.2026	458	A	Reabilitare conform proiect. Linia 4 inchisa. Liniile 2+III in circ
218	Sag	23.01.2026	25.01.2027	368	A	Reabilitare conform proiect. Linia 2 +III inchise. Liniile 4+5 noi in circ
218	Șag -Valea Viilor	23.01.2026	25.01.2027	368	A	Reabilitare conform proiect. Lin curenta veche inchisa. Fir II nou in circulatie
218	Valea Viilor	09.08.2024	23.05.2026	653	A	Reabilitare conform proiect. Linia 3 inchisa. Liniile 1 reab+II in circ
218	Valea Viilor - Aradul Nou	23.01.2026	25.01.2027	368	A	Reabilitare conform proiect. Linia 3 inchisa. Liniile 1 reab+II in circ
218	Aradul Nou	21.01.2025	23.01.2026	368	A	Reabilitare conform proiect. Linia 1+2+3+IV inchise. Liniile 5+6 in circ
218	Aradul Nou	23.01.2026	25.01.2027	368	A	Reabilitare conform proiect. Linia 5+6 inchise. Liniile 1+II noi in circ
200	Glogovăț - Arad	23.01.2026	18.09.2026	239	A	Inchidere Fir 200, DII conform proiect. Circulatia pe Fir 200, DI



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
200	Glogovăț - Arad	18.09.2026	17.01.2027	122	A	Inchidere Fir 200, DI conform proiect. Circulatia pe Fir 200, DII
300	Cluj Napoca Est-Cluj-Napoca Fir I	01.07.2024	28.02.2026	608	A	Se inchide Firul I Cluj-Napoca Est-Cluj-Napoca si Cluj-Napoca sectiunile de la semnalul de intrare X cu access la liniile 4-10, și CAP Y semnal intrare YF, linii acces ateliere, grupa teh. Depou, Remar
300	Statia Alesd	15.04.2024	26.02.2026	683	A	Se inchide linia IV existenta pentru lucrari de reabilitare linia 4 pr. Circulatia se va efectua pe linia 2 existent si pe liniile 5 - 7 proiectate
300	Alesd - Telechiu	11.06.2024	10.10.2025	487	A	Se circula pe FIR II, Firul I intra in reabilitare
300	Alesd - Telechiu	11.06.2024	10.10.2025	487	A	RV 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Alesd - Telechiu	11.10.2025	10.06.2027	608	A	Se circula pe FIR I, Firul II intra in reabilitare
300	Alesd - Telechiu	24.09.2024	25.09.2024	2	C	inlocuire pod provizoriu km 624+464
300	Alesd - Telechiu	26.09.2024	27.09.2024	2	C	inlocuire pod provizoriu km 625+096
300	Alesd - Telechiu	11.06.2024	10.10.2025	487	A	Reabilitare FI (nou construita)



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Telechiu -Tileagd	11.06.2024	10.10.2025	487	A	RV 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Telechiu -Tileagd	11.10.2025	10.06.2027	608	A	Reabilitare FI II, se circula pe Fir I
300	Telechiu -Tileagd	11.10.2025	10.06.2027	608	A	RV 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Telechiu -Tileagd	07.09.2024	08.09.2024	2	C	inlocuire pod provizoriu km 630+132
300	Tileagd	11.06.2024	10.05.2025	334	A	Linia 2 se inchide, ramane deschisa pe o portiune de 250 metri in cap Y pentru manera MOL
300	Tileagd	11.05.2025	10.10.2025	153	A	Linia 1si 3 se inchid pentru reabilitare
300	Tileagd	11.05.2025	10.10.2025	153	A	se efectueaza racordul intre linia industrialala MOL cu linia 1
300	Tileagd	11.10.2025	10.05.2027	577	A	se inchid liniile IV, 5,6,7,8 pentru reabilitare
300	Tileagd - Osorhei	11.09.2025	10.10.2025	30	B	Desfintare racord provizoriu cap Y firul I cu firul II



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Tileagd-km 633+700	11.05.2024	10.06.2025	396	A	Se reabiliteaza FIR I (nou construit)
300	Tileagd-km 633+700	19.10.2025	02.06.2027	592	A	Se reabiliteaza FIR II
300	km 633+700 - Osorhei	19.10.2025	02.06.2027	592	A	Se reabiliteaza FIR II (nou construit)
300	km 633+700 - Osorhei	11.05.2024	10.06.2025	396	A	Se reabiliteaza Fir I
300	km 633+700	11.10.2025	18.10.2025	8	B	se realizeaza inflexiune intre FI si FIR II
300	Tileagd-Osorhei	26.06.2024	27.09.2024	94	A	inlocuie pod provizoriu km 641+056
300	Tileagd-Osorhei	18.06.2024	19.06.2024	2	C	inlocuie pod provizoriu km 642+944
300	Osorhei	11.06.2024	10.10.2025	487	A	se inchide linia 3, 4 si 5 A pentru reabilitare
300	Osorhei	11.06.2024	10.10.2025	487	A	Rv 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Osorhei	11.10.2025	10.06.2027	608	A	se inchide linia 1 si 2 pentru reabilitare
300	Osorhei	11.10.2025	10.06.2027	608	A	Rv 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Osorhei-Oradea Est	11.06.2024	10.10.2025	487	A	Se reabiliteaza FIR II
300	Osorhei-Oradea Est	11.06.2024	10.10.2025	487	A	RV 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Osorhei-Oradea Est	11.10.2025	10.05.2027	577	A	Se reabilizeaza FIR I
300	Osorhei-Oradea Est	11.10.2025	10.05.2027	577	A	RV 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Oradea Est	11.06.2024	10.05.2025	334	A	se inchide linia I si II, 33...38 B pentru reabilitare
300	Oradea Est	11.06.2024	10.05.2025	334	A	linia I ramane deschisa pe o portiune de 300 m pentru manevra COMAT
300	Oradea Est	11.06.2024	10.05.2025	334	A	RV 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Oradea Est	11.05.2025	10.10.2025	153	A	reabilitare firul II si acces in COMAT
300	Oradea Est	11.05.2025	10.10.2025	153	A	acces in COMAT
300	Oradea Est	11.10.2025	10.05.2027	577	A	se inchid liniile 3T,4T,5T,6T,7T
300	Oradea Est-Oradea	11.06.2024	10.10.2025	487	A	se reabiliteaza FII
300	Oradea Est-Oradea	11.06.2024	10.10.2025	487	A	RV 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Oradea Est-Oradea	11.10.2025	10.05.2027	577	A	se reabiliteaza FI
300	Oradea Est-Oradea	11.10.2025	10.05.2027	577	A	Rv 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori
300	Oradea	11.06.2024	10.10.2025	487	A	Se reabiliteaza liniile: 1A, 2A, IVA,1 B, 2 B, 0C, 1C, 2C, 3C, 4C, 1CM, 2CM, L district.
300	Oradea	01.05.2025	10.10.2025	163	A	liniile 4 C si V C se pot utiliza pentru primirea si expedierea trenurilor in directia Oradea Vest si Episcopia Bihor

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Oradea	11.06.2024	10.10.2025	487	A	intre liniile 5A si 6A se va asigura un peron provizoriu. Pentru acces la acest peron se va asigura o pasarela provizorie.
300	Oradea - Oradea Vest	01.03.2026	01.07.2026	123	A	Se reabilitaza diagonala 2.4 si linia pana la semnal de intrare Oradea Vest. Se reabiliteaza si linia intre macazul 22.24 si macazul 4. se reabiliteaza macazul 30 si linia de tragere. Circulatia trenurilor se va face prin rebrusare prin Episcopia Bihor
300	Oradea	01.05.2025	10.10.2025	163	A	Racord provizoriu cap Y Se scoate breteaua (macazele 6, 8 10,12)
300	Oradea	11.12.2025	10.05.2027	516	A	Se reabiliteaza liniile 4C, 5C, III A,VA,6A,7A
300	Episcopia Bihor	11.12.2025	10.05.2027	516	A	se inchid liniile 1,2, 3 IV pentru reabilitare
300	Episcopia Bihor	11.12.2025	10.05.2027	516	A	Rv 50.km. h -tehnologica si protectie muncitori pe linia V
300	Episcopia Bihor	11.10.2025	10.05.2027	577	A	Se inchid liniile V, VI, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 pentru demontarea si reabilitare
300	Episcopia Bihor	11.05.2025	10.10.2025	153	A	Realizare racord provizoriu cap X Episcopia Bihor,



Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
300	Episcopia Bihor	11.05.2025	10.10.2025	153	A	Desființare racord provizoriu cap X Episcopia Bihor
300	Episcopia Bihor	01.05.2025	01.06.2025	32	A	Realizare racord cap Y, reabilitare linie pana la semna YB
300	Episcopia Bihor-Oradea Vest	01.07.2025	01.10.2025	93	A	Reabilitarea intre macaz 10 si semnal XV, Se inchide circulatia pe relatia Episcopia Bihor Oradea Vest
300	Eiscopia Bihor Frontiera	01.02.2025	01.06.2025	121	A	inlocuire pod provizoriu km 1+210
300	Episcopia Bihor-Frontiera	01.02.2025	01.06.2025	121	A	inlocuire pod provizoriu km 5+ 210
Fetesti-Ciulnita si Tandarei	Fetesti-Baraganu	01.05.2025	15.05.2025	15	B	
Fetesti-Ciulnita si Tandarei	Fetesti-Baraganu	16.05.2025	15.06.2025	31	A	
Fetesti-Ciulnita si Tandarei	Fetesti - Movila	16.05.2025	15.06.2025	31	A	
Fetesti-Ciulnita si Tandarei	Fetesti - Movila	16.06.2025	22.06.2025	7	C	

Sections	Distance	Period		Time (days)	Percent/ Fit/ Restriction category (conf. L 202/2016)	Observations
STATIA CF Ciulnita		01.12.2024	30.03.2025	120	A	
STATIA CF Fetesti		14.12.2024	30.04.2025	138	A	
Mangalia - Eforie Sud	Stațiile: Neptun hc, Costinești Tabără, Mangalia	de la emiterea ordinului de începere a fazei de Execuție				

Z = numărul de zile consecutive afectate; Y = afectarea volumului de trafic de către restricțiile de capacitate temporare; **A** (Z ≥ 30 zile; Y ≥ 50%); **B** (Z > 7 zile; Y ≥ 30%); **C** (Z ≤ 7zile; Y ≥ 50%); **D** (Z ≤ 7zile; Y ≥ 10%)

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
101 dublă Chitila - Golesti	Chitila-Călinești Fir I	07.05.2026	08.03.2027	306	Electrificare a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - SF - București (Chitila) - Titu - Pitești (km 95+000).
	Chitila-Călinești Fir II	10.03.2027	10.01.2028	307	Electrificare a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - SF - București (Chitila) - Titu - Pitești (km 95+000).
101 dublă Chitila - Golesti	Chitila-Călinești Fir I	10.04.2026	05.02.2027	302	Reparații poduri: - pod km 57+385 linia 101 București - Pitești
	Chitila - Călinești Fir II	12.03.2027	28.12.2027	292	Reparații poduri: - pod km 57+385 linia 101 București - Pitești
101 dublă Chitila - Golesti	Chitila-Călinești Fir I	10.08.2026	15.02.2027	190	Reparații poduri : - pod km 82+274 linia 101 București - Pitești

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
	Chitila-Călinești Fir II	14.03.2027	05.09.2027	176	Reparații poduri: - pod km 82+274 linia 101 București - Pitești
101 dublă Chitila - Golești	Chitila-Călinești Fir I	15.06.2026	25.02.2027	256	Reparații poduri: - pod km 89+600 linia 101 București - Pitești
	Chitila-Călinești Fir II	15.03.2027	15.11.2027	246	Reparații poduri: - pod km 89+600 linia 101 București - Pitești
106 A Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	06.03.2026	06.04.2027	397	Reparatii Pod Prietenia peste Dunare intre Giurgiu Nord si Ruse
300 dublă București - Brașov	Buftea - Periș, Fir I	03.03.2026	11.04.2026	40	Pasarela pietonala km 17+210 Linia 300 Bucuresti Nord - Brasov
	Buftea - Periș, Fir II	12.04.2026	20.05.2026	39	Pasarela pietonala km 17+210 Linia 300 Bucuresti Nord - Brasov
		08.02.2025	05.03.2025	26	Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot in lungul liniilor Linia CF 300 fir I Bucuresti Nord - Predeal intre km 10+550 - km 11+050
301Ba simpla Buftea - PM Ramificatie Buciumeni - Mogosoaia	Buftea - Mogosoaia	13.12.2024	13.01.2025	32	„Modernizare treceri la nivel de cale ferata pe raza SRCF Bucuresti (conf Legii nr.154/2018)-expertiza si DALI - 3TN; - TN km 1+305, Linia 301 Ba Buftea - PM Ramificatie Buciumeni- Mogosoaia cu DN 1A“
301 K Buc. Triaj A1 -R Colentina - Mogosoaia	București Triaj - Mogosoaia	13.11.2025	13.11.2026	366	Lucrari de creștere a capacității de circulație pe distanta Bucuresti Nord - PM Pajura - Mogosoaia
301 L simplă P Giulești- ram Colentina	P Giulești- ram Colentina	13.11.2025	13.11.2026	366	Lucrari de creștere a capacității de circulație pe distanta Bucuresti Nord - PM Pajura - Mogosoaia

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
301I București Triaj - Chitila (V K)	București Triaj - Chitila (V K)	13.11.2025	13.11.2026	366	Lucrari de creștere a capacității de circulație pe distanța București Nord - PM Pajura - Mogoșoaia
301 L simplă P Giulești-ram Colentina	P Giulești- ram Colentina	10.08.2025	09.12.2025	122	Lucrări de dublare parțială a liniei 700, între HM Pajura - Mogoșoaia prin introducerea unei diagonale noi între km 8+800 și km 8+900
301 Y R Colentina - R Rudeni	R Colentina - R Rudeni	10.08.2025	09.12.2025	122	Lucrări de dublare parțială a liniei 700, între HM Pajura - Mogoșoaia prin introducerea unei diagonale noi între km 8+800 și km 8+901
301 K Buc. Triaj A1 -R Colentina - Mogoșoaia	Buc. Triaj A1 - Mogoșoaia	10.08.2025	09.12.2025	122	Lucrări de dublare parțială a liniei 700, între HM Pajura - Mogoșoaia prin introducerea unei diagonale noi între km 8+800 și km 8+902
301P Buc Nord - Grivița - Buc. Băneasa	Grivița - Băneasa	25.02.2025	25.03.2025	29	Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot in lungul liniilor CF - Linia 800 fir I si II Bucuresti Nord - Constanta intre km 4+300 - km 4+600,
301Q R Pajura - Chitila	R Pajura - Buc Băneasa	05.01.2025	02.02.2025	29	Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot in lungul liniilor CF - Linia 800 fir I si II Bucuresti Nord - Constanta intre km 4+300 - km 4+600,
301M (guvernamentală) București Triaj D1 -B Băneasa	B Noi - B Băneasa	25.02.2025	25.03.2025	29	Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot in lungul liniilor CF - Linia 800 fir I si II Bucuresti Nord - Constanta intre km 4+300 - km 4+600,
304H Ploiești- Ploiești Vest	Ploiești Triaj- Ploiești Vest	16.11.2025	08.06.2026	205	Reparații poduri : - pod km 58+040 linia 304H Ploiești - Ploiești Vest
305 Ploiesti Sud - Maneciu	Blejoii -Scăieni	10.11.2025	30.06.2026	233	Reparatii pod km 12+932 linia 305 Ploiesti Sud - Maneciu
305 Ploiesti Sud - Maneciu	HM Teișani- HM Măneciu	16.02.2026	16.02.2027	366	Consolidare si refacere amenajari hidrotehnice Pod km 45+505 linia 305 Ploiesti Sud – Maneciu
305 Ploiesti Sud - Maneciu	HM Teișani- HM Măneciu	01.03.2026	01.03.2027	366	Consolidare si refacere amenajari hidrotehnice Pod km 49+424 linia 305 Ploiesti Sud – Maneciu

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
305 Ploiesti Sud - Maneciu	Bleji - Făget Teleajăn	20.08.2026	30.12.2026	133	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată, înzestrate cu bariere mecanice păzite, pe raza SRCF București 5 TN-uri: -TN km 15+428 linia CF 305 între stațiile Bleji - Făget Teleajăn cu DJ 232
305 Ploiesti Sud - Maneciu	Bleji - Făget Teleajăn	20.08.2026	30.12.2026	133	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată, înzestrate cu bariere mecanice păzite, pe raza SRCF București - 5 TN-uri: -TN km 26+570 linia CF 305 între stațiile Bleji - Făget Teleajăn cu DN IA
305 Ploiesti Sud - Maneciu	HM Teșani - HM Măneciu	20.08.2026	30.12.2026	133	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată, înzestrate cu bariere mecanice păzite, pe raza SRCF București - 5 TN-uri: -TN km 42+384 linia CF 305 între stațiile Teșani - Măneciu cu DN IA
305 Ploiesti Sud - Maneciu	HM Teșani - HM Măneciu	20.08.2026	30.12.2026	133	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată, înzestrate cu bariere mecanice păzite, pe raza SRCF București - 5 TN-uri: -TN km 43+420 linia CF 305 între stațiile Teșani - Măneciu cu DN IA
305 Ploiesti Sud - Maneciu	HM Homorâciu - Măneciu	20.08.2026	30.12.2026	133	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată, înzestrate cu bariere mecanice păzite, pe raza SRCF București - 5 TN-uri: -TN km 48+985 linia CF 305 între stațiile Teșani - Măneciu cu DN IA
306 simpla Ploiesti Vest - Târgoviște	HM Mija - Târgoviște Nord	18.01.2026	19.01.2028	732	Refacere zid de sprijin km 37+600-39+350, Linia 306 Ploiești Vest - Târgoviște
306 simpla Ploiesti Vest - Târgoviște	HM Mija - Târgoviște Nord	20.08.2025	08.02.2026	173	Reparații poduri : - pod km 40+861 linia 306 Ploiești Sud- Târgoviște
306 simpla Ploiesti Vest - Târgoviște Nord	Mija - Teis	16.01.2025	14.02.2025	30	„Modernizare treceri la nivel de cale ferată pe raza SRCF Bucuresti (conf Legii nr.154/2018)-expertiza si DALI - 3TN; - TN km 53+100, Linia CF 306 Ploiesti Vest - Targoviste Nord ;
311 Buda - Slănic	HM Plopeni - HM Poiana Slănic	01.09.2025	08.06.2026	281	Reparații poduri : - pod km 13+350 linia 311 Buda - Slănic

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
311 Buda - Slănic	HM Plopeni - HM Poiana Slănic	02.09.2025	30.07.2026	332	Reparații poduri : - pod km 16+200 linia 311 Buda - Slănic
700 T1 București - Aeroport IHC T1	Pajura - AIHCB T1	10.08.2025	09.12.2025	122	Lucrări de dublare parțială a liniei 700, între HM Pajura - Mogoșoaia prin introducerea unei diagonale noi între km 8+800 și km 8+900 Electrificare a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - SF - București (Pajura) - Aeroport IHC T1
800 Buc Nord - Constanța Fir II	București Nord - B Băneasa	25.02.2025	25.03.2025	29	Montare panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot în lungul liniilor CF - Linia 800 fir I și II București Nord - Constanța între km 4+300 - km 4+600,
804 Ploiești - Urziceni	HM Corlătești - HM Zănoaga	16.08.2025	08.06.2026	297	Reparații poduri : - pod km 11+393 linia 804 Ploiești - Urziceni
SRCF CRAIOVA					
100	Malu Mare - Banu Mărăcin	01.05.2025	31.10.2025	184	Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea Km 200+306 linia CF 100 Videle-Orșova
		26.08.2024	31.05.2026	644	
		01.02.2025	31.10.2025	273	
101 București - Pitești - Craiova	Pitești - Bradu de Sus	01.04.2024	31.05.2024	61	Reparație pod km. 111+025 linia CF 101, între stațiile Pitești - Bradu de Sus
		01.06.2024	31.03.2025	304	
		01.04.2025	31.05.2025	61	
	Pitești - Bradu de Sus	15.09.2025	31.12.2026	473	Reparație pod km. 111+025 linia CF 101, între stațiile Pitești - Bradu de Sus

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
		15.06.2025	31.05.2026	351	
101 București - Pitești - Craiova	Slătioara - Piatra Olt	01.04.2024	31.05.2024	61	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 203+200, linia CF 101, între stațiile Slătioara - Piatra Olt
		01.06.2024	31.12.2024	214	
		01.01.2025	31.03.2025	90	
	Slătioara - Piatra Olt	01.04.2025	31.05.2025	61	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 203+200, linia CF 101, între stațiile Slătioara - Piatra Olt
		01.06.2025	31.12.2025	214	
		01.01.2026	31.03.2026	90	
	Balș Pielești	01.06.2024	15.09.2024	107	Consolidare terasament km.226+500 - 227+000, linia CF 101, între stațiile Balș - Pielești
		16.09.2024	30.09.2025	380	
		01.10.2025	31.12.2025	92	
	Balș Pielești	01.05.2025	31.12.2025	245	Consolidare terasament km.226+500 - 227+000, linia CF 101, între stațiile Balș - Pielești
		01.03.2025	31.03.2026	396	
	Pârvu - Filfani	01.06.2025	31.12.2029	1675	Modernizări și reparații stații de cale ferată pe raza SRCF Craiova - stația CF Costești
		01.06.2025	31.12.2029	1675	Modernizări și reparații stații de cale ferată pe raza SRCF Craiova - stația CF Costești
	101 București - Pitești - Craiova	Sinești - Bălteni Olt	01.06.2025	31.12.2029	1675
01.06.2025			31.12.2029	1675	Modernizări și reparații stații de cale ferată pe raza SRCF Craiova - stația CF Potcova
102 Ramificație Golești - Bradu de Sus	Ramificație Golești - Bradu de Sus	01.03.2024	15.04.2024	46	Reparație pod km. 2+100 linia CF 102, Ramificație Golești - Bradu de Sus
		16.04.2024	14.02.2025	305	
		15.02.2025	31.03.2025	45	
	Ramificație Golești - Bradu de Sus	15.09.2025	31.12.2026	473	Reparație pod km. 2+100 linia CF 102, Ramificație Golești - Bradu de Sus
		15.06.2025	31.05.2026	351	
108 Golești - Argeșel	Sk Golești - Câmpulung	01.03.2025	31.07.2025	153	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 152+179 linia CF 108 între stațiile SK. Golești - Câmpulung cu DN 73-Lot2.2.
		15.03.2025	31.03.2026	382	
		31.03.2025	31.03.2026	366	
		01.06.2025	30.09.2026	487	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și
		15.06.2025	30.11.2026	534	

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
	Ciumești - Stâlpeni	01.03.2025	31.07.2025	153	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 127+712 linia CF 108 între stațiile Ciumești - Stâlpeni cu DN 73-Lot2.3.
		15.03.2025	31.03.2026	382	
		31.03.2025	31.03.2026	366	
108 Golești - Argeșel	Ciumești - Stâlpeni	01.06.2025	30.09.2026	487	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 127+712 linia CF 108 între stațiile Ciumești - Stâlpeni cu DN 73-Lot2.3.
		15.06.2025	30.11.2026	534	
	Stâlpeni - Lăzărești	01.03.2025	31.07.2025	153	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 135+133 linia CF 108 între stațiile Stâlpeni - Lăzărești cu DN 73-Lot2.3.
		15.03.2025	31.03.2026	382	
		31.03.2025	31.03.2026	366	
		01.06.2025	30.09.2026	487	
		15.06.2025	30.11.2026	534	
		01.03.2025	31.07.2025	153	
		15.03.2025	31.03.2026	382	
		31.03.2025	31.03.2026	366	
	01.06.2025	30.09.2026	487	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 138+534 linia CF 108 între stațiile Stâlpeni - Lăzărești cu DN 73-Lot2.3.	
	15.06.2025	30.11.2026	534		
109 Pitești - Curtea de Argeș	Bascov - Vâlcele	01.03.2025	31.07.2025	153	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 127+984 linia CF 109 - între stațiile Bascov - Vâlcele cu DN 7-Lot2.1.
		15.03.2025	31.03.2026	382	
		31.03.2025	31.03.2026	366	
		01.06.2025	30.09.2026	487	
		15.06.2025	30.11.2026	534	
	Pitești - Bascov	01.06.2025	31.12.2028	1310	Modernizări și reparații stații de cale ferată pe raza SRCF Craiova - stația CF Pitești Nord
112 Piatra Olt - Gr. Tehnică Caracal - Corabia	Romula - Vlădueni	01.04.2024	30.04.2024	30	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 223+270 barieră mecanică păzită, linia CF 112, între
		01.05.2024	28.02.2025	304	
		01.03.2025	31.03.2025	31	

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații		
					stațiile Romula -Vlădueni .		
	Romula - Vlădueni	01.06.2025	30.09.2026	487	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 223+270 barieră mecanică păzită, linia CF 112, între stațiile Romula -Vlădueni .		
		15.06.2025	30.09.2026	473			
112A Deveselu - Corabia	Frăsinet - Corabia	01.03.2025	31.07.2025	153	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - - TN km 259+280, linia CF 112A, între stațiile Frăsinet - Corabia, cu DN 54.		
		15.03.2025	31.03.2026	382			
		31.03.2025	31.03.2026	366			
				01.06.2025	30.09.2026	487	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 259+280, linia CF 112A, între stațiile Frăsinet - Corabia, cu DN 54.
				15.06.2025	30.11.2026	534	
				01.03.2025	31.07.2025	153	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - - TN km 277+297, linia CF 112A, între stațiile Frăsinet - Corabia, cu DN 54.
				15.03.2025	31.03.2026	382	
				31.03.2025	31.03.2026	366	
				01.06.2025	30.09.2026	487	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Craiova (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție- TN km 277+297, linia CF 112A, între stațiile Frăsinet - Corabia, cu DN 54.
				15.06.2025	30.11.2026	534	
L116 Filași – Livezeni	st.Târgu Jiu	03.09.2024	31.03.2025	210	Modernizare TN Km 71+092, linia CF 116, stația Târgu Jiu		
		01.09.2024	30.09.2025	395			
		01.06.2025	01.07.2025	31			
L116 Filași – Livezeni	st.Târgu Jiu	15.05.2025	31.01.2026	262	Modernizare TN Km 71+092, linia CF 116, stația Târgu Jiu		
		01.05.2025	30.04.2026	365			
		15.07.2025	31.12.2025	170			
	Parângu – Bumbești		03.04.2023	31.05.2023	59	Modernizare TN Km 83+596 linia CF 116	
			01.06.2023	01.02.2024	246		
			02.02.2024	02.04.2024	61		
	Parângu– Bumbești		20.06.2023	15.02.2024	241	Modernizare TN Km 83+596 linia CF 116	
					1		
	Meri - Pietrele Albe		01.03.2024	31.10.2025	610	Reparație LES 6 KV - Meri - Lainici - P.Albe	
			01.03.2025	31.10.2026	610	Reparație LES 6 KV - Meri - Lainici - P.Albe	

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
L143 Filiași – Târgu Jiu	Turceni – Ploșșoru	03.04.2023	31.05.2023	59	Modernizare TN Km 27+060 linia CF 143
		01.06.2023	01.02.2024	246	
		02.02.2024	02.04.2024	61	
		16.04.2024	21.04.2024	6	
		30.05.2024	31.05.2025	367	
		22.04.2024	27.04.2024	6	
	Ploșșoru - Rovinari	03.04.2023	31.05.2023	59	Modernizare TN Km 32+280 linia CF 143
		01.06.2023	01.02.2024	246	
		02.02.2024	02.04.2024	61	
		08.11.2023	14.11.2023	7	Modernizare TN Km 32+280 linia CF 143
		27.05.2024	31.05.2025	370	
		01.11.2023	07.11.2023	7	Modernizare TN Km 39+840 linia CF 143
		03.04.2023	31.05.2023	59	
		01.06.2023	01.02.2024	246	
		02.02.2024	02.04.2024	61	
		16.10.2023	23.10.2023	8	
		27.05.2024	31.05.2025	370	
		24.10.2023	30.11.2023	38	Modernizare TN Km 39+840 linia CF 143
L143 Filiași – Târgu Jiu	Turceni - Rovinari	01.12.2025	31.07.2030	1704	Modernizări și reparații stații de cale ferată pe raza SRCF Craiova - stația CF Ploșșoru
L203 Piatra Olt – Podu Olt	Băbeni - Răureni	01.12.2025	31.07.2030	1704	Modernizări și reparații stații de cale ferată pe raza SRCF Craiova - stația CF Govora
116 Livezeni-Simeria	Livezeni-Simeria	26.04.2023	10.12.2026	1325	Reparație capitală linia CF 116 Livezeni-Simeria interval Bănița Merișor fir I km 67+620 - 57+185 (proiectare și execuție)
216 Iliia Lugoj	Holdea-Margina	18.03.2024	30.12.2026	1018	Refacție totală pe linia 216 Iliia-Lugoj, între stațiile Holdea-Margina km 24+000 - 30+500 (proiectare și execuție)



Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
124 Timișoara Voiteni	Timișoara- Voiteni	25.09.2024	31.08.2026	706	Reparație capitală pod km 3+365 linia 124 Timișoara - Voiteni (proiectare și execuție)
300 simplă / dublă București Nord - Cluj Napoca - Episcopia Bihor	Valea Florilor – Boju			1	Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I (inclusiv linia III directă din stația CF Valea Florilor)
	Cluj Napoca - Episcopia Bihor	01.05.2023	30.12.2025	975	Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca-Oradea– Episcopia Bihor
401 simplă Satu Mare - Baia Mare	Busag - Baia Mare	01.03.2025	30.12.2026	670	Reparație linie CF Busag - Baia Mare
	Buşag - Baia Mare	01.03.2025	31.12.2025	306	Modernizare trecere la nivel km 56+500, Statia CF Baia Mare (conform Legii nr. 154/2018)
409 simplă Zalău - Jibou	Zalău Nord - Mirșid	01.03.2025	31.12.2025	306	Modernizare trecere la nivel km 104+869 (conform Legii nr. 154/2018)
	Mirsid-Jibou	01.03.2025	31.12.2025	306	Modernizare trecere la nivel km 113+943 (conform Legii nr. 154/2018)
412 dublă / simplă Apahida - Dej Cătlători - Baia Mare	(Lăpușel) Satulung pe Someș - Baia Mare	01.03.2025	30.12.2025	305	Reparatie capitală Pod km 172+603
SRCF BRASOV					
316	Toplița - Stânceni	01.06.2025	01.10.2025	123	Reparații linia cf 400 Toplita - Stanceni (de la km 183+954 la km 192+945), inclusiv liniile 2, III, 4 și aparatele de cale nr. 1, 3, 9, 5/7, 2, 8, 14 și 4/6 din st. Toplița
316	Stația Toplița	01.07.2025	01.10.2025	93	
316	Toplița - Stânceni	01.10.2025	01.01.2026	93	
316	Stația Toplița	01.10.2025	01.01.2026	93	
316	Toplița - Stânceni	01.05.2026	07.07.2026	68	
316	Toplița - Stânceni	01.07.2026	16.07.2026	16	
316	Toplița - Stânceni	16.07.2026	26.07.2026	11	

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
316	Toplița - Stânceni	26.07.2026	25.08.2026	31	Pod CF nou km 317+950, linia CF Deda – Războieni și demolarea podului CF existent
316	Toplița - Stânceni	25.08.2026	18.11.2026	86	
316	Iernut - Luduș	01.09.2026	08.09.2026	8	
316	Iernut - Luduș	08.09.2026	08.10.2026	31	
210	Sibiu - Turnișor	01.07.2025	31.07.2025	31	
203	Sibiu - Ocna Sibiului	01.08.2025	15.08.2025	15	Reabilitare platformă cu înlocuirea aparatelor de cale stația Sibiu Cap Y
205	Brașov-Podu Olt	01.04.2025	01.05.2026	396	Modernizare peroane in statia CF Bartolomeu, refacere platforma statiei si zone adiacente
316	Stația Stânceni	15.03.2026	15.03.2028	732	Reparații linia CF Stânceni – Lunca Bradului km 192+945 – 206+921, linii și aparate de cale din stația Stânceni și stația Lunca Bradului
316	Stânceni - Lunca Bradului	15.03.2026	15.03.2028	732	
316	Stația Lunca Bradului	15.03.2026	15.03.2028	732	
316	Brașov - Siculeni	01.07.2025	21.07.2025	21	Refacere pod km 78+395 linie Brașov - Razboieni și amenajare albie
316	Brașov - Siculeni	21.07.2025	04.09.2025	46	
316	Brașov - Siculeni	04.09.2025	14.10.2025	41	
SRCF IASI					
517	Suceava Vest-Stroiesti	01.07.2024	31.05.2025	335	Modernizarea trecerilor la nivel pe raza de activitate a SRCF Iasi. Lotul III : TN km 11+040, linia CF 517, între stațiile Suceava Vest –Stroiești
600	Barnova-Ciurea	01.04.2025	31.12.2025	275	Modernizarea trecerilor la nivel pe raza de activitate a SRCF Iasi. Lotul III : TN km 395+705, linia CF 600, între stațiile Barnova-Ciurea
511	Poiana Ilvei-Ilva Mica	01.07.2024	31.05.2025	335	"Protecție versant cu plasă ancorată linia Ilva Mică- Floreni km 3+060 - 3+120 și km 10+000 – 12+500 între stațiile Poiana Ilvei - Leșu Ilvei - Ilva Mică (proiectare și execuție)
600	Tutova-Nichiseni	01.06.2025	31.12.2025	214	Întregire BLA Tutova –Nichiseni cu desființare interval CED Ghidigeni
511	Mestecanis-Pojorata	01.06.2025	31.12.2025	214	Întregire BLA Mestecăniș- Pojorâta cu desființare CED Valea Putnei

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
511	Ilva mare-Lunca Ilvei	01.09.2024	31.05.2025	273	Modernizarea trecerilor la nivel de pe raza de activitate a SRCF Iași, Lotul I: TN km. 29+942 între stațiile Ilva Mare – Lunca Ilvei (execuție)
517	Suceava Vest-Stroiești	01.09.2024	31.05.2025	273	Modernizarea trecerilor la nivel de pe raza de activitate a SRCF Iași, Lotul I: TN km. 12+555 între stațiile Suceava Vest - Stroiești (execuție)
500	Dolhasca- Iiteni	01.06.2025	31.12.2025	214	Modernizarea trecerilor la nivel de pe raza de activitate a SRCF Iași, Lotul IV: TN km.411+960 între stațiile Dolhasca – Iiteni
600	statia Zorleni	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 294+657, linia 600 St.Zorleni cap X cu DN 244 (jud Vaslui)
517	Berchisesti-Gura Humorului	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție -TN km 40+473, Linia 517 Berchisesti-G.Humor cu DN 2E(jud. Suceava)
507	Bacau-Buhusi	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCFIasi(conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 9+790, Linia 507 Bacau-Garleni cu DN 15(jud Bacau)
		01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 21+420, Linia 507 Girleni-Buhusi cu DN 15(jud Bacau)
605	Socola Holboca	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 416+466, Linia 605 Socola-Holboca cu DN 2B(jud Iasi)

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
517	Suceava Vest-Stroiesti	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție TN km 13+054, Linia 517 Suceava V-Stroiesti (jud Suceava)
515	Radauti - Galanesti	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție TN km 9+027, Linia 515 Radauti-Galanesti cu DN 17A(jud Suceava)
605	Socola - Socola Mf	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție TN km 1+680, Linia 605 Socola-Socola mf cu DN 2B (jud Iasi)
515	Radauti - Galanesti	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție TN km16+398, Linia 515 Radauti-Galanesti cu DN 2H (jud Suceava)
612	Podu Iloaiei - Belcesti	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 1+080, Linia 612 Podul Iloaiei - Belcesti cu DNE 28 (jud Iasi)
613	Letcani - Movileni	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 1+632, Linia 613 Letcani-Movileni cu DNE28 (jud Iasi)
507	Buhusi - Podoleni	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție- TN km 27+376, Linia 507 Buhusi-Podoleni cu DN 15(jud Bacau)
515	Dornesti - Radauti	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iasi (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție- TN km 7+192, Linia 515 Dornesti-Radauti cu DN 2H (jud Suceava)

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
511	Gura Humorului - Gura Humorului Oras	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iași (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție TN km 35+868, Linia 511 Gura Humorului - Gura Humorului Oraș cu DNE17 (jud Suceava)
512	Floreni - Poiana Stampei	01.06.2026	31.12.2026	214	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iași (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare și execuție - TN km 126+810, Linia 512 Floreni-P. Stampei cu E 58 (jud Suceava)
517	Berchisesti-Gura Humorului	01.06.2026	31.12.2026	214	Reparații la pod km 36+088, linia 517 Suceava-Gura Humorului (proiectare și execuție)
600	Ciurea - Barnova	01.06.2027	31.12.2027	214	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Iași: TN km 398+186, linia 600 P Lupului - Ciurea (jud Iași)
511	Darmanesti - Cacica	01.06.2027	31.12.2027	214	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Iași: TN km 15+871, linia 511 Dărmănești - Cacica (jud Suceava)
600	Banca - Crasna	01.06.2027	31.12.2027	214	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Iași: TN km 316+690, linia 600 Banca Crasna (jud Vaslui)
508	Dolhasca-Falticeni	01.06.2027	31.12.2027	214	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Iași: TN km 0+650, linia 508 Dolhasca - Falticeni (jud Suceava)
515	Galaniesti - Gura Putnei	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Iași: TN km 26+068, linia 515 Gălănești - Gura Putnei (jud Suceava)
600	statia Vaslui	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferată" - SRCF Iași: TN km 341+887, linia 600 Statia Vaslui capăt Y (jud Vaslui)

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
507	Podoleni - Roznov	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 41+216, linia 507 Podoleni - Roznov (jud Neamt)
600	Grajduri - Barnova	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 385+620, linia 600 Grajduri - Barnova (jud Iasi)
515	Dornesti - Radauti	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 6+523, linia 515 Dornesti - Rădăuți (jud Suceava)
515	Darmanesti - Cacica	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 4+980, linia 515 Darmanesti - Cacica (jud Suceava)
507	Piatra Nt. - Pangarati	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 67+150, linia 507 Bistrița N.- Pângărați (jud Neamt)
511	Darmanesti - Cacica	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 8+725, linia 511 Dărmănești - Cacica (jud Suceava)
511	Darmanesti - Cacica	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 14+374, linia 511 Darmanesti - Cacica (jud Suceava)
507	Piatra Nt. - Pangarati	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 62+580, linia 507 Piatra Nt.- Bistr.Nt. (jud Neamt)

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
507	statia P Neamt	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 59+640, linia 507 Cab.I Piatra Nt. (jud Neamt)
511	Galaniesti - Gura Putnei	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 26+105, linia 511 Gălănești - G.Putnei (jud Suceava)
515	Dornesti - Radauti	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 2+003, linia 515 Dornești-Rădăuți (jud Suceava)
507	Bacau - Garleni	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 7+600, linia 507 Bacău - Gârleni (jud Bacau)
511	Darmanesti - Cacica	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 16+858, linia 511 Dărmănești - Cacica (jud Suceava)
511	Darmanesti - Cacica	01.04.2028	31.12.2028	275	"Moderizarea trecerilor la nivel cu calea ferata " - SRCF Iași:TN km 10+719, linia 511 Dărmănești - Cacica (jud Suceava)
600	Tecuci - Iasi	01.04.2028	31.12.2028	275	Electrificarea a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - Lot SRCF Iași Electrificare linie CF Tecuci Nord , Bârlad , Vaslui, Iași (Nicolina),
507	Podoleni - Roznov	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparatii linia 507 Bacău-Bicaz de la km 35+811 la km 45+852
507	Roznov - P. Neamt	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparatii linia 507 Bacău-Bicaz de la km 45+852 la km 59+348

Secția	Distanța	Perioada		Durata (zile)	Observații
507	Buhusi - Podoleni	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații linia 507 Bacău-Bicaz de la km 24+330 la km 35+811
507	Garleni - Buhusi	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații linia 507 Bacău-Bicaz de la km 13+324 la km 24+330
507	Bacau - Garleni	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații linia 507 Bacău-Bicaz de la km 0+350 la km 13+324
515	Dornesti - Galanesti	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații 515 Dornești - Putna, interval Dornesti - Gălănești
515	Galanesti - Putna	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații 515 Dornești - Putna, interval Gălănești - Putna
509	Veresti - Bucecea	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații linia 509 Verești-Leorda-Botoșani, interval Verești - Bucecea
##	Bucecea - Leorda	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații linia 509 Verești-Leorda-Botoșani, interval Bucecea - Leorda
509	Leorda - Botosani	01.04.2028	31.12.2028	275	Reparații linia 509 Verești-Leorda-Botoșani, interval Leorda-Botoșani
511	Ilva Mica - Floreni	01.04.2026	31.12.2027	640	Consolidare platformă stația Larion km 44+300-33+500, linia Ilva Mică - Floreni
511	Ilva Mica - Floreni	01.04.2026	31.12.2027	640	Consolidare terasament linia Gura Humorului - Ilva Mică km 42+500 - 42+850 între stațiile Silhoasa - Larion
519	Pașcani - Tg. Neamț	01.07.2027	31.12.2028	550	Reparații tunel Cristești km 10+310 - 11+150
613	Lețcani - Dorohoi	01.07.2027	31.12.2028	550	Reparații tunel Movileni km 8+104 - 9+105
613	Lețcani - Dorohoi	01.07.2027	31.12.2028	550	Centralizare electrodinamică în stația Dorohoi

Secția	Distanța	Perioada	Durata (zile)	Observații	
SRCF GALATI					
501	Urechesi-Caiuti	1.10.2025	1.04.2026	183	Reabilitare pod km 21+673
SRCF CONSTANTA					
817 Dorobanțu - Capu Midia	Dorobanțu-Nazarcea	01.03.2025	01.04.2025	32	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Constanța (conf. Legii nr.154/2018) proiectare și execuție – 3 loturi TN km 0+979, Linia 817 Dorobanțu - Nazarcea cu DC 22 - LOT 1
807	Slobozia Veche-Andrășești	01.03.2025	01.04.2025	32	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Constanța (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare, execuție-3 loturi - TN 0+416, Linia 807 Slobozia Veche - Andrășești cu DN 2C - LOT 2
812 Medgidia - Tulcea	Babadag-Cataloi	01.03.2025	01.04.2025	32	Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Constanța (conf. Legii nr. 154/2018) - proiectare, execuție- 3 loturi - TN 107+349, linia 812 Medgidia - Tulcea cu E87 - LOT 3
800 Basarabi - Palas	Basarabi-Palas	01.06.2025	01.11.2025	154	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa I A, Valu lui Traian



2) Stations with restrictions in maneuvering activity

Content

1. Regional Branch BUCUREȘTI.....	66
2. Regional Branch CFR CRAIOVA.....	68
3. Regional Branch CFR TIMIȘOARA	71
4. Regional Branch CFR CLUJ.....	76
5. Regional Branch CFR BRAȘOV	80
6. Regional Branch CFR IAȘI	82
7. Regional Branch CFR GALAȚI.....	84
8. Regional Branch CFR CONSTANȚA.....	85

1. REGIONAL BRANCH BUCUREȘTI

Crt. no.	Station / Motion stop	Restricți	Observa
1	Brazi	Temporary decomposition	*
2	Ploiesti Est	Temporary decomposition	*
3	Ploiesti Vest	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons	**
4	Făget Teleajen	Temporary decomposition	Two open lines
5	Târgșoru Nou	Temporary decomposition	Two open lines
6	Târgoviște Nord	Temporary decomposition	Two open lines
7	Teis	Temporary decomposition	Two open lines
8	Aninoasa	Temporary decomposition	Two open lines
9	Pucioasa	Temporary decomposition	Two open lines
10	Broșteni	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons + SMR, SPT	One open line
11	Ciorani	Temporary decomposition	Two open lines
12	Drăgănești Prahova	Temporary decomposition	Two open lines
13	Zănoaga	Temporary decomposition	Two open lines
14	Corlătești	Temporary decomposition	Two open lines
15	Chiajna	Temporary decomposition+ attachment / detachment of wagons	All 6 lines are direct lines *, in "parallelogram" type configuration
16	București Băneasa	Temporary decomposition+ attachment / detachment of wagons	Lines 1, II and III opened *; peron la line 1 (line where the royal salon is located)
17	Târnavele	Temporary decomposition	Two open lines
18	Vlașca	Temporary decomposition	Two open lines
19	Toporu	Temporary decomposition	Two open lines
20	Chiriacu	Temporary decomposition	Two open lines

21	Stănești	Temporary decomposition	Two open lines
22	Bălănoaia	Temporary decomposition	Two open lines
23	Periș	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons	**
24	Mogoșoaia	Temporary decomposition	*
25	Otopeni	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons + SMR, SPT	Two open lines
26	Voluntari	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons + SMR, SPT	Two open lines
27	Pasărea	Temporary decomposition	direct lines II and III (highway 800); platform only at line 1; serves 1 L.F.I.
28	Mija	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons + SMR, SPT	One open line
29	Vulcana Pandele	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons + SMR, SPT	One open line
30	Patroaia	Temporary decomposition + attachment / detachment of wagons + SMR, SPT	Two open lines

Note:

* - Station with intense activity, both in terms of passenger traffic and freight traffic, serves an important economic agent, it is not desired to hostile the activity by occupying the reception-dispatch lines with temporarily decomposed trains;

** - Station serving mainly passenger traffic, with a device consisting of 5 receiving-dispatch lines, insufficient for wagon attachment-detachment operations or Temporary decomposition of freight trains;

Înapoi la **CUPRINS**

2. REGIONAL BRANCH CFR CRAIOVA

Crt. no.	Station / Motion stop	Restriction	Observation
1	Atârnați	freight trains do not break down	direct lines + abutment for crossings and crossings
2	Salcia	own work regulations without idm	own work regulations without idm
3	Măldeni	freight trains do not break down	direct lines + abutment for crossings and crossings
4	Draganesti Olt	freight trains do not break down	direct lines + abutment for crossings and crossings
5	Grozavesti	freight trains do not break down	Own work regulations without idm
6	Malu Mare	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
7	Gr. Tehnica	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
8	Racari	4 - closed head X; freight trains do not break down	direct lines + abutment for crossings and crossings
9	Butoiesti	freight trains do not break down	direct lines + abutment for crossings and crossings
10	Salcuta	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
11	Tintareni	1 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
12	Gilort	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
13	Tulburea	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
14	Bibesti	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
15	Jupinesti	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
16	Pojogeni	2 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
17	Copacioasa	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
18	Lunca bud	freight trains do not break down	O singura linia de circulatie
19	Valea sadului	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
20	Lainici	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines

21	Strâmbuța	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
22	Igiroasa	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
23	Prunisor	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
24	Gârnița	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
25	Valea Albă	II - closed; freight trains do not break down	Only 1 open traffic line
26	Drobeta Turnu Severin Est	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
27	Jirov	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
28	Cîrbesti	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
29	Borascu	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
30	Slătioara	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
31	Milcov	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
32	Recea	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
33	Bălteni Olt	1, 4 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
34	Potcoava	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
35	Sinești	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
36	Corbu	4 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
37	Hârsești	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
38	Stolnici	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
39	Falfani	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
40	Vlădueni	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
41	Romula	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines

42	Arcești	2 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
43	Strejești	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
44	Zlătărei	1, 3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
45	Zăvideni	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
46	Ionești	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
47	Dăești	3, 4 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
48	Cozia	freight trains do not break down	O singura linie de circulație
49	Cornet	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
50	V. Mărului	freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
51	Popoști	3, 4 - închise; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
52	Stâlpeni	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
53	Lăzărești	own work regulations without idm	own work regulations without idm
54	Pitești Nord *	3 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
55	Bascov *	2 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines
56	Curtea de Argeș *	3, 4, 5, 6 - closed; freight trains do not break down	Only 2 open traffic lines

* Represents interrupted movement activity according to NS

Înapoi la **CUPRINS**

3. REGIONAL BRANCH CFR TIMIȘOARA

Crt. no.	Station / Motion stop	Restriction	Observation
1	Stația Ghioroc	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	Located on Corridor IV where modernization works are being carried out
2	H. m. Păuliș	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	
3	Stația Radna	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	
4	Stația Milova	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	
5	H. m. Conop	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	Simple line on the distance Ghioroc - Săvârșin and only 2 lines in stations, the others being closed for modernization
6	H. m. Bârzava Nouă	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	
7	Stația Vărădia	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	
8	Stația Săvârșin	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	
11	H. m. Ilteu	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open traffic lines (works Corridor IV, simple line Simeria - Aurel Vlaicu)
12	Zam	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	3 open traffic lines (works Corridor IV, simple line Simeria - Aurel Vlaicu) used for crossing / advancing passenger and freight trains on the section Simeria-Glogovăț (saturated), simple line Simeria - Ghioroc.
13	H. m. Câmpuri Surduc	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	1 open traffic line (works Corridor IV, simple line Simeria - Aurel Vlaicu)

14	H. m. Gurasada	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open traffic lines (works Corridor IV, simple line Simeria - Aurel Vlaicu)
15	Ilia	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments,	4 open traffic lines (works Corridor IV, single line Simeria - Aurel Vlaicu) necessary for crossing / advancing passenger trains (according to the parking chart, 3 directions of travel), as well as for crossing / advancing freight trains on the Simeria section-Globovăț (saturated).
16	H. m. Brănișca	Temporary decomposition freight train	3 open traffic lines (Corridor IV works, simple line Simeria - Aurel Vlaicu) used for crossing/advancing passenger and freight trains on the Simeria-Glogovăț section (saturated). In HM Brănișca, freight trains are composed / decomposed to Păuliș Lunca Technical Group.
17	Mintia	Temporary decomposition freight train	3 open traffic lines (Corridor IV works, simple line Simeria - Aurel Vlaicu) used for crossing/advancing passenger and freight trains on the Simeria-Glogovăț section (saturated). In the Mintia station, the coal shuttles for the Mintia Thermal Power Plant are composed /decomposed.
18	Deva	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments,	4 open traffic lines (works Corridor IV, simple line Simeria - Aurel Vlaicu). At the reopening of line 227, in Deva station, the composition operations / Freight train breakdown will be performed with the destination Păuliș Lunca Grupa Tehnică (which is currently being performed in HM Brănișca).
19	Simeria	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	3 open traffic lines (works Corridor IV, simple line Simeria - Aurel Vlaicu), passenger train training station

20	Orăștie	Temporary decomposition freight train	3 open traffic lines (works Corridor IV, simple line Simeria - Aurel Vlaicu) used for crossing / advancing passenger and freight trains on the section Șibot - Glogovăț (saturated).
21	H. m. Aurel Vlaicu	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open traffic lines (Corridor IV works).
22	H. m. Băcia	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open (direct) traffic lines.
24	H. m. Călan	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open (direct) traffic lines and without switches.
25	H. m. Bretea Strei	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open (direct) traffic lines.
27	H. m. Băiești	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open (direct) traffic lines
29	Baru Mare	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open (direct) traffic lines
30	H. m. Crivadia	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open (direct) traffic lines
31	H. m. Merișor	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments, Towing Exchange	2 open (direct) traffic lines
32	Bănița	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments	The derailed line is used for pushing locomotive attachments/ detachments (slope top station).
33	Cliciova	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments	2 lines in the station, passenger trains are used for crossings / advances
34	Mănăștur	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments	2 lines in the station, used for crossings / advancements of passenger trains
35	Făget	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments	2 lines in the station, used for crossings / advancements of passenger trains
36	Margina	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments	2 lines in the station, used for crossings / advancements of passenger trains
37	Holdea	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments	2 lines in the station, used for crossings / advancements of passenger trains

38	Dobra	Temporary decomposition freight train, Attachments, Detachments	2 lines in the station, used for crossings / advancements of passenger trains
39	Pestiș	Temporary decomposition freight train	2 lines in the station, used for trains with access on LFI Arcelor Mittal
40	Valea Cernei	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
41	Topleț	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
42	Băile Herculane	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
43	H. m. Mehadia Noua	Decomposition freight train	Only 1 open traffic line
44	H. m. Mehadia Veche	Decomposition freight train	Only 1 open traffic line
46	H. m. Poarta	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
47	H. m. Teregova	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
48	Armeniș	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
49	H. m. Vălișoara	Decomposition freight train	Only 3 open traffic lines, train crossings, push locomotive detachment attachment
50	H. m. Valea Timișului	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
51	H. m. Zăgujeni	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
52	H. m. Jena	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
53	H. m. Tapia	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
54	H. m. Cornuțel Banat	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
55	H. m. Deta	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings
56	H. m. Semenic	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, train crossings

57	Timișoara Vest	Decomposition freight train	Only 2 open traffic lines, a line used for crude LFI Butane Gas
----	----------------	-----------------------------	---

Înapoi la **CUPRINS**

4. REGIONAL BRANCH CFR CLUJ

Crt. no.	Station / Motion stop	Restriction	Observation
1	Câmpia Turzii	No restriction	Max 645 meters
2	Boju	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Slope peak station
3	Tunel	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Station located between 2 tunnels, Tunnel station configuration does not allow
4	Apahida	No restriction	Max 650 meters
5	Cluj Napoca	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Line 6 maneuvering passenger liners and locomotives and passing freight trains, Line 7 motor vehicle parking and passenger linings, Lines 8 and 9 closed, Line 10 crane train
6	Mera	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Mera station configuration does not allow
7	Aghireș	Temporary decomposition freight train	Affects attachment and detachment of couples
8	Stana	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 open traffic lines
9	Brăișoru	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 open traffic lines
10	Poieni	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Affects the composition and decomposition in / of loco of trains, max 578 meters
11	Ciucea	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	The configuration of the Ciucea station does not allow, max 635 meters
12	Bulz	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
13	Bratca	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
14	Șuncuiuș	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines

15	Vadu Crișului	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
16	Dej Calatori	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Three directions of travel, affect the composition of passenger trains, the storage of passenger locomotives
17	Reteag	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
18	Coldau	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
19	Nasaud	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Linia 2 cu RV 10 km/h, liniile 3 si 4 folosite pentru incrucisari de trenuri de călători, liniile 5 si 6 închise
20	Rebrisoara	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
21	Feldru	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
22	Răstoci	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
23	Letca	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
24	Cuciulat	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
25	Băbuțeni	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
26	Mirsid	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
27	Borla	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
28	Sintereag	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
29	Măgheruș Sieu	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
30	Sărățel	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Three directions, three lanes

31	Mariselu	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
32	Sieu	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
33	Râpa de Jos	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
34	Coșbuc	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
35	Telciu	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
36	Fiad	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
37	Dealul Ștefăniței	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
38	Leordina	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
39	Bocicoi	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
40	Someș Odorhei	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
41	Benesat	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
42	Bușag	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
43	Seini	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
44	Telechiu	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
45	Tileagd	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Affects the composition and decomposition in / of loco of trains
46	Leș Bihor	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines

47	Diosig	Fara restrictii	Max 585 m
48	Șilindru	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
49	Botiz	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	4 walking directions, 3 traffic lines
50	Micula	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
51	Porumbești	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
52	Acâș	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
53	Tășnad	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
54	Tinca	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
55	Holod Vest	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines
56	HM Holod	No restriction	Max 350 m
57	Sudrigiu	Temporary decomposition freight train, couples, SMR	Only 2 traffic lines

Înapoi la **CUPRINS**

5. REGIONAL BRANCH CFR BRAȘOV

Crt. no.	Station / Motion stop	Restriction	Observation
1	Stupini Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
2	Feldioara Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
3	Apața	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
4	Cața Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
5		Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
6	Dumbrăveni	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
7	Valea Lungă Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
8	Crăciunel Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
9	Unirea Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
10	Ghimbav Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
11	Dumbrăvița Bârsei Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
12	Vlădeni Ardeal	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
13	Brădet Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
14	Arpaș Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
15	Băile Tușnad	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
16	Sânsimion Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
17	Sâncrăieni Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
18	Mihăileni Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
19	Nădejdea Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
20	Lazarea Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
21	Subcetate Mureă Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
22	Gălăuțaș Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
23	Lunca Bradului Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
24	Deda Bistra Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
25	Aluniș Mureș Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
26	Dumbrăvioara Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***

27	Tg. Mureș Nord Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
28	G-ral. N. Dăscălescu Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
29	Iernut	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
30	Sânpaul Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
31	Târgu Secuiesc **	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
32	Brețcu Hm **	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
33	Sărmășel hcv **	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
34	Sfântu Gheorghe	The maneuver with EA, Y head Y between the last switch and the input signal from Brețcu	According to RC CF Trans
35	Avrig Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
36	Apoldu de sus Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
37	Cunta Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
38	Cugir Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
39	Zlatna Tehnică Hm **	Freight train breakdown	Only two open traffic lines ***
40	Blandiana Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
41	Alba Iulia	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *
42	Sântimbru Hm	Freight train breakdown	Only two open traffic lines *

*Subunits where modernization work has been done on the IV Pan European Corridor and the other circulation ones are not yet open to traffic

**Subunits managed by RC CF Trans (located on leased non-interoperable sections)

***Remaining traffic lines closed due to SC

înapoi la **CUPRINS**

6. REGIONAL BRANCH CFR IAȘI

Crt. no.	Station / Motion stop	Restriction	Observation
1	Suceava Nord*	Freight train breakdown	Passenger train composition / decomposition station from the Suceava complex; serves Suceava North Depot (travelers)
2	Radauti	Freight train breakdown	Open only for passenger traffic (tg.107 / 13.08.20201-RCF Iasi)
3	Galanesti HM	Decomposition and maneuvering of freight trains	HM temporarily abolished (size 198 / 27.11.2020 - RCF Iasi)
4	Putna HM	Freight train breakdown	Open only for passenger traffic (tg.107 / 13.08.20201-RCF Iasi)
5	Cacica HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
6	Varfu Dealului HM	Freight train breakdown	Just one open traffic line
7	Stroiesti	Freight train breakdown	Only two open traffic lines; Line 4 open only X-axis - approx. 100m
8	Berchisesti HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines; Line 4 open only X-axis - approx. 100m
9	Gura Humorului Oras	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
10	Frasin HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
11	Molid HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
12	Prisaca Dornei HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
13	C-lung Est HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
14	C-lung Moldovenesc	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
15	Sadova HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
16	Valea Putnei HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
17	Rosu HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
18	Cosna HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines

19	Gradinita HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
20	Larion HM	Freight train breakdown	Only one open traffic lines
21	Silhoasa HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
22	Ilva Mare HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
23	Lesu Ilvei HM	Freight train breakdown	Only two open traffic lines
24	Frunzeasca	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
25	Ghidigeni	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
26	Banca	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
27	Munteni	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
28	Ciurea	Composition-decomposition of trains	It has only 3 lines that are necessary for crossing, stopping passenger trains, re-routing locomotives for three passengers
29	Timișești	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
30	Bistrita Neamt	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
31	Podoleni	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
32	Garleni	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
33	Pangarati	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines

At Suceava Station only Suceava (Burdujeni) is presented; Suceava Nord and Suceava Vest should be introduced, with a separate name, and in Suceava Nord - limited capacity for Freight train breakdown (station that mainly serves passenger traffic).

Înapoi la **CUPRINS**

7. REGIONAL BRANCH CFR GALAȚI

Crt. no.	Station / Motion stop	Restricțion	Observațion
1	Hm.Rușețu - linia 700	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
2	Hm.Gârbovi - linia 700	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
3	Hm.Tătăranu - linia 600	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
4	Ciorăști - linia 600	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
5	Hm. Baltă Albă - linia 600	Descompunre tren de marfă	Only two open traffic lines
6	Hm. Asău - linia 501	Descompunre tren de marfă	Only two open traffic lines
7	Hm. Tg. Ocna - linia 504	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
8	Hm.Cosmești - linia 602	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines
9	Hm.Buzău Nord - linia 501	Composition-decomposition of trains	Only two open traffic lines

At the mentioned section points the rest of the lines are closed for traffic safety reasons.

Înapoi la **CUPRINS**

8. REGIONAL BRANCH CFR CONSTANȚA

Crt. no.	Station / Motion stop	Restricțiön	Observațiön
1	Lehliu	decomposition of trains, attachments / detachments of wagon groups	It has only 3 lines that are necessary for crossing, stopping passenger trains, re-routing locomotives for three passengers
2	Ciulnița	train decomposition	a single electrified deflected line - line 6. lines i, ii, iii are for passenger trains. from Ciulnița there are 4 walking directions, and due to the lack of diagonals in head x and head y there is no access from lines i and ii to / from wire 2 Dragos Vodă and wire 2 Perișoru and direction Slobozia Veche.
3	Perișoru Hm	train decomposition	a single derailed line used for crossings and passenger train crossings
4	Fetești	decomposition of trains, attachments / detachments of wagon groups	station where the pushing locomotives and trains are attached waiting for this purpose, railway node station where the trains are waiting to receive on rc Constanța, passenger traffic activity, carrying out freight traffic.
5	Saligny	decomposition of trains, attachments / detachments of wagon groups	border regulator station, station where push locomotives and trains are attached waiting for this purpose
6	Mircea Vodă Hm	train decomposition	station waiting for trains that need push attachment but cannot advance to Saligny station due to lack of space and trains waiting for reception in Medgidia station
7	Medgidia	train decomposition	railway node station where trains are waiting to change the towing means (smr), for / from the direction of Tulcea, Romcim, Negru Vodă, station where vsr is executed on freight trains, passenger traffic activity
8	Dorobanțu	train decomposition	railway junction station waiting for trains changing means of towing to / from Capu Midia, trains arriving from p2 Capu Midia not received by Romcim Medgidia, station where vsr runs on freight trains
9	Basarabi	train decomposition	station with useful lengths of small receiving / sending lines

10	Palas	decomposition of trains, attachments / detachments of wagon groups	railway junction station waiting for trains changing the means of towing to / from the direction of Capu Midia, station where pushing locomotives are attached / detached, station where vsr is executed on freight trains
11	Constanța	decomposition of trains, attachments / detachments of wagon groups	station that exclusively serves passenger traffic
12	Agigea Ecluză Hm	train decomposition	two open traffic lines
13	Eforie Nord	train decomposition	two open traffic lines
14	Eforie Sud	train decomposition	two open traffic lines
15	Mihai Viteazu Hm	train decomposition	two open traffic lines
16	Slobozia Nouă	train decomposition	two open traffic lines
17	Căzănești	train decomposition	two open traffic lines

Înapoi la **CUPRINS**