

“Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coşlariu - Simeria”

Stadiul fizic al implementării proiectului - decembrie 2019

	Coşlariu Vinţu de Jos	Vinţu de Jos Simeria	Instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria
TOTAL progres în execuția lucrărilor – decembrie 2019	94,17%	98,70%	73,00%

COŞLARIU – VINŢU DE JOS

IULIE - SEPTEMBRIE



Trecere la nivel km 394+598



Podet km 396+132



km 396+900 - piatră spartă și montare suprastructură



km 397+150 - piatră spartă și montare suprastructură



km 395+450 – așternere PSS



km 395+950 – execuție saltea de anrocamente



km 396+300 – așternere PSS și plantare stâlpi LC



Poduț km 397+539 – hidroizolație și execuție umplură



km 401+820 – execuție șanț monolit



km 402+600



Poduț km 401+056 - amenajare albie aval



km 407+675 – așternere piatră spartă



km 407+925 – montare gard între linii



km 408+400 – așternere piatră spartă

OCTOMBRIE - DECEMBRIE



km 395+700 – buraj, sudură și montare JIL-uri



km 395+860 – buraj, sudură și montare JIL-uri




km 396+750 – execuție buraj



km 396+950 – profilare și așternere vegetal pe taluz



km 402+575 – execuție buraj și sudură



St. Barabaș – realizare marcaje tactile



km 408+750 – așternere piatră spartă între linii



Pod km 409+395



St. Alba-Iulia – realizare marcaje tactile



St. Alba-Iulia – realizare marcaje tactile

VINȚU DE JOS – SIMERIA

IULIE - DECEMBRIE



Stația Vințu de Jos



Impermeabilizarea suprafețelor – podeț km 433+389



Impermeabilizarea suprafețelor – podeț km 434+270



Profilare taluz - km 450+637 - 451+340



Orăștie – Simeria - lucrări la platforma de piatră



Tranșee Turdaș –km 457+075 – 457+265



Tunel artificial - semnalizare - km 456+295 – 457+075



Așternere piatră spartă - km 455+500



Montare suprastructura - km 454+840



Montare cadru șină – traversă - km 455+450



Stația Vințu de Jos - lucrări finalizate



Montare georețea - km 452+980



Lucrări de suprastructură - zonă tunel Turdaș



Montare cadru șină – traversă - zonă tunel Turdaș



Scurgerea apelor - pod km 431+974



Impermeabilizarea suprafețelor văzute - poduț 430+713



Buraj, profilare și stabilizare cale - zonă tunel Turdaș



Tunel Turdaș



Tunel Turdaș



Lucrări de sudură electrică - zonă tunel Turdaș



Stația CF Orăștie - clădire călători



Stația CF Orăștie – marcaje podotactile peroane



Gard de protecție - km 455+650



Poduț km 430+194



Amenajarea albie - pod km 431+974



Buraj - km 457+450



Pod km 431+974



Trecere la nivel cu calea ferată - km 459+805

Lucrări ERTMS

IULIE - DECEMBRIE



Coșlariu – instalare canal cablu



Coșlariu – instalare panouri cu LED



Coșlariu – instalare semnal pitic și bobină de joantă



Alba Iulia – instalare funie specială și cutie aparataj, iulie



Sântimbru – instalare panouri cu LED



Vințu de Jos – instalare sistem de detectare a roților



Orăștie – instalare canal de beton în tranșee tunel



Bărbănt – sclivisire fundație semnal



Alba Iulia – instalare cabluri în duct



Vințu de Jos – instalare inductori



Orăștie – instalare cabluri în canal beton