

## Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2023

# Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de cale ferată și instalațiilor din **Complexul Feroviar București**

### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.

Ordin de începere: 09.05.2022

Durata de implementare: 25 luni, conform act adițional

Valoare: 20.742.050,00 lei fără TVA

Termen de finalizare SF: 09.06.2024

### ❖ Stadiu în trimestrul I 2023

Contract SF în derulare

Livrabile aprobate:

L1 - Raportul de început

L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante

L3 - Raport cu privire la analiza situației existente

Livrabile în analiză/revizie:

L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentației.

L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu și a scenariilor de investiții - listă lungă. CFR a solicitat revizuirea documentației rev. 1

A fost semnat actul adițional pentru prelungirea duratei contractului cu 4 luni.

10.01.2023 - Prestatorul a transmis documentația finală aferentă Livrabilului nr. 3 - Raport cu privire la analiza situației existente (Revizia 1)

### ❖ 2022

Contract SF în derulare

19.04.2022 a fost semnat contractul de prestări servicii

10.05.2022 a fost dat ordinul de începere servicii

Rapoarte aprobate: L1 - Raportul de început a fost aprobat în data de 06.07.2022, L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante în data de 28.07.2022, L3 - Raport cu privire la analiza situației existente în data de 13.12.2022



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ **2021**

Anunțul de participare a fost publicat în SEAP CN1032755/10.07.2021 și în JOUE: 2021/S 132-352188.

Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.

Data limită de evaluare a ofertelor: 05.11.2021

ANAP a transmis CFR în data de 10.11.2021 Aviz condiționat

În 25.11.2021 - s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE