

Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2025

Modernizarea infrastructurii feroviare **din Portul Constanța** - etapa I, Valu lui Traian

LinkedIn [aici](#)

Facebook [aici](#)

Youtube [aici](#)

FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 101113240-22-RO-TM-CT Port Mobility
 - ❖ Contract de finanțare semnat în 03.05.2023
INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864
 - ❖ Topic: CEF-T-2022-MILMOB-WORKS
 - ❖ Valoare eligibilă proiect: 87.031.505 EUR, din care 43.515.752,5 EUR (50%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
 - ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 39 luni
-

IMPLEMENTARE PROIECT

Execuție și proiectare lucrări

Contract 131/15.03.2024

Valoare contract: 377.508.624,73 lei fără TVA

Contractant: Asocieria Bawi Construction S.R.L. (lider al asocierii) - Swietelsky S.R.L.

Durata de implementare: 30 luni (9 luni proiectare + 20 luni execuție + 1 lună perioadă de teste + 96 luni perioada de garanție)

Stadiu: contract în derulare

Ordin începere proiectare: 30.04.2024

Ordin de începere lucrări: 14.01.2025



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



❖ **Stadiu în trimestrul IV 2025:**

Stadiu fizic: 58.50%

Stadiu financiar: 39.64%



❖ **Stadiu în trimestrul III 2025:**

Stadiu fizic: 35.00%

Stadiu financiar: 16.41%

Stadiu în trimestrul II 2025:

Stadiu fizic: 24.00%

Stadiu financiar: 8.21%



❖ **Stadiu în trimestrul I 2025:**

A fost emis ordinul de începere a lucrărilor la data de 14.01.2025



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



❖ **Stadiu în trimestrul IV 2024:**

Etapa de proiectare, urmează execuția.

❖ **Stadiu în trimestrul III 2024:**

09.09.2024 a fost transmis supervisorului Studiul Geotehnic suplimentar

❖ **Stadiu în trimestrul II 2024:**

A fost emis ordinul de începere pentru lucrările de proiectare în 30.04.2024

❖ **Stadiu în trimestrul I 2024:**

A fost semnat contractul de proiectare și lucrări, urmează să se dea Ordinul de începere.

❖ **Stadiu în trimestrul IV 2023:**

În derulare evaluarea tehnică și financiară a celor 5 oferte. Termen limită 05.02.2024

❖ **Stadiu în trimestrul III 2023:**

Au fost depuse 5 oferte:

1. PORR CONSTRUCT,
2. Temirzhol zhondeu Limited Liability Partnership,
3. Ofertant unic : STRABAG Vasútépítő Kft.,
4. Asociere : ARCADA COMPANY (Leader), S.C. Alstom Transport S.A.,
5. Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMÂNIA) (Leader), Swietelsky Constructii Feroviare

Procedură în derulare.

❖ **Stadiu în trimestrul II 2023:**

Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023

Valoare estimată = 402.343.706,36 - 456.939.903,99 lei fără TVA