



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europeană al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2026

# Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de cale ferată și instalațiilor din **Complexul Feroviar București**

### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO

Contract: 38/19.04.2022 - Asocieria ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.

Ordin de începere: 09.05.2022

Valoare: 20.742.050 lei fără TVA

Termen de finalizare SF: decembrie 2026, cf Aa

### ❖ Stadiu trimestrul IV 2025

Contract SF in derulare

A fost emis Acordul de mediu nr 1/15.01.2026.

SF pe circuit de avizare

### ❖ Stadiu trimestrul IV 2025

Demersuri în vederea obținerii Acordului de Mediu. SF avizat in noiembrie 2025.

### ❖ Stadiu 2024

La data de 05.12.2024 a avut loc eveniment privind alegerea variantei optime: [CP site](#)

Termen estimat actualizat pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU 30 aprilie 2025

### ❖ Stadiu 2023

Contract SF in derulare

Livrabile în analiză/revizie: L6

Întârzieri datorate corelării și adaptării soluțiilor tehnice stabilite în cadrul SF CFB cu soluțiile tehnice proiectele promovate sau gestionate de MTI (achiziția de material rulant), CNAIR, ADIZMB, ADITPBI, PMB, MAPN, CNCF CFR-SA (proiectele din cadrul POIM).

În perioada 27-29.11.2023 CFR va depune cererea și documentația pentru emiterea certificatului de urbanism către PMB și CJ Ilfov.

Este necesară prelungirea Acordului de finanțare pînă în luna decembrie 2024

### ❖ 2022

Contract SF in derulare

19.04.2022 a fost semnat contractul de prestări servicii

10.05.2022 a fost dat ordinul de începere servicii



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Rapoarte aprobate: L1 - Raportul de început a fost aprobat în data de 06.07.2022, L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante în data de 28.07.2022, L3 -Raport cu privire la analiza situației existente în data de 13.12.2022

❖ **2021**

Anunțul de participare a fost publicat în SEAP CN1032755/10.07.2021 și în JOUE: 2021/S 132-352188.

Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.

Data limită de evaluare a ofertelor: 05.11.2021

ANAP a transmis CFR în data de 10.11.2021 Aviz condiționat

În 25.11.2021 - s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE