PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF													
1	**Modernizarea linfrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian**	Portul Constanța - Etapa I, Valu lui Traian	36 km	Constanța	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL	Asocierea BAICONS IMPEX SRL (lider) , AC AREX LIDER COMPANY SRL	89,00%	88,41%	30/04/2024	ian. 2027	377,51	Lucrări în derulare
2	**Modernizarea linfrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa II**	Portul Constanța - Etapa II, Valu lui Traian - Palas	28,8 km	Constanța	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAWI SRL (lider) - SWIETELSKY SRL	Asocierea Baicons Impex SRL (lider) si Arex Lider Company	13,00%	7,08%	24/03/2025	nov. 2028	524,51	Lucrări în derulare
3	**Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră**	Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	55,5 km	București, Ilfov, Giurgiu	CEF și Buget de Stat	Asocierea ”RailWorks” – Arcada Company (lider) & Alstom Transport S.A.	NA	17,97%	11,98%	22/09/2025	sept. 2028	2.108,26	Lucrări în derulare
4	**Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră – Etapa 1 - Electrificare**	Lot 1 – Lucrări de electrificare	30 km	Suceava	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. Alstom Transport S.A. (Leader) și A&S TURISM CONSTRUCT	NA	14,00%	12,54%	15/09/2025	nov. 2027	117,03	Lucrări în derulare
		Lot 2 – Lucrări de reabilitare Pod km 0+522	Pod km 0+522	Suceava	CEF și Buget de Stat	Asociere: EUROPAN PROD S.A. (Lider) - ,CONFER GROUP SRL - PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	31/07/2026	ian 2028	42,00	Lucrări de proiectare in derulare

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT 2021-2027													
5	**Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria - Faza II**	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	Arad	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 - faza I	Webuild S.p.A., FCC Construccion SA - Salcef Group S.p.A. - Hitachi Rail (fost GTS Romania SRL, fost SC Thales Systems România SRL) - denumita "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-Hitachi Rail lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	99,35%	91,86%	27/07/2017	dec. 2026	2.065,59	Contract in derulare. In **anul 2024**, au fost efectuate **receptii la terminare** pe parti de obiective conform legislatiei in vigoare pe o lungime de **13,75 km de cale ferata intre Km 614 - Păuliș**. In **anul 2025** au fost efectuate **receptii** pentru părți de lucrări de infrastructura si suprastructura cf, consolidari, poduri și podețe pe **interval Bârzava Nouă - Păuliș (28,147 km)** In **februarie 2026** au fost efectuate **receptii** pentru lucrari de protectie a mediului, rezistență, arhitectură, instalatii sanitare, instalatii electrice si termotehnologice pe **interval Km 614 - Ghioroc - Bârzava.** **Total km recepționati 41,91 km** Convocare comisie de receptie la terminarea lucrărilor pentru lotul de semnalizare și sisteme conexe – sfârșitul lunii octombrie 2026. In pregatire și derulare activitati pentru receptii la terminare pe parti de obiective pana in dec 2026
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km	Arad		Webuild S.p.A., FCC Construccion SA - Salcef Group S.p.A. - Hitachi Rail (fost GTS Romania SRL, fost SC Thales Systems România SRL) - denumita "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-Hitachi Rail lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	99,15%	97,80%	27/07/2017	dec. 2026	2.295,12	In **anul 2024** a fost **recepționat** Pasajul superior din **stația Săvârșin** In **anul 2025** au fost efectuate **recepții la terminare** pe parti de obiective conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmează: - **interval Ilteu - Savarsin,** fir I+II - 7,05 km; - **interval** nou construit **Vărădia - Bârzava Nouă** fir I+II - 18,33 km; - **stația Barzava** - 2,93 km; - **Pasaj Superior Vărădia** km 551+575; - **Pasaj Superior Bârzava** Km 566+212; In **mai 2026** au fost efectuate **receptii** pentru lucrari de rezistență, arhitectură, instalatii sanitare, instalatii electrice si termotehnologice pe **interval cap Y Bârzava – cap Y Ilteu.** **In iunie 2026** au fost efectuate recepții pe părți de lucrări de terasamente, suprastructură, poduri, podețe, consolidări și apărări de maluri, lucrări de protecția mediului pe sectorul cuprins intre km 540+302 (Săvârșin) - km 569+294 (Bârzava Nouă) Convocare comisie de receptie la terminarea lucrărilor pentru lotul de semnalizare și sisteme conexe – sfârșitul lunii decembrie 2026. In pregatire și derulare activitati pentru receptii la terminare pe parti de obiective.

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km	Arad, Hunedoara		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX si PEGASO INGEGNERIA SRL	83,11%	73,38%	04/12/2017	dec. 2029	2.013,47	Contract in derulare. **Recepții in anul 2025** la terminare pe parti de obiective 5,447 km **PO Gurasada - Campuri Surduc.** • **Tunel Sălciva (Polata):** excavat **222 m** (pe toată secțiunea tunelului) din totalul de 250 m. Pentru cei 28 ml au fost necesare reprofilarea din cazua tasărilor cu o soluție nouă de susținere tip umbrelă pe toată secțiunea tunelului. Astfel, din cei 28 ml au fost realizați 15 ml etapa 1, calotă: km 523+458-523+443. • **Tunel Sălciva 1**: excavat (pe toata sectiunea tunelului) - **245 m** (km523 +769 - 524+014) din totalul de 590 m. Pe zona km 524+ 014- 524+084 a fost necesară reprofilarea ca urmare a tasărilor, cu aplicarea unei soluții de susținere de tip piloți „umbrelă";; • **Tunel Sălciva 2**: excavat 16 m din totalul de 210 m. • Consolidare km 521+690 - 522+040 - realizate 179 buc coloane din totalul de 183 bucăți.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km	Hunedoara		Asocierea FCC Construccion SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	90,02%	79,76%	03/10/2017	dec 2027	3.445,60	Contract in derulare. In **11.11.2025** a fost **deschisa circulatia** pe varianta de traseu nou **Ilia-Mintia, fir I**. In data de **06.05.2026** a fost **deschisa circulatia** și pe **firul II Ilia-Mintia**. Toate liniile din toate stațiile sunt deschise circulatiei cu instalatia de Centralizare Electronică în funcție. Se pregateste documentatia pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
6	**Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța - faza II**	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (18,85 km)	Ialomița, Călărași	PT 2021 - 2027 - faza II, POIM 2014-2020 - faza I	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	94,00%	94,64%	27/06/2022	Trim I 2027	417,03	Contract în derulare
7	**Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața 2.Apata - Cata și 3.Cața – Sighișoara**	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Caţa – Sighişoara	84 km	Brașov, Covasna, Harghita, Mureș	CEF și PT	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	61,21%	54,42%	16/04/2020	dec. 2029	3.747,59	Lucrări in derulare •**Tunel Archita 1** - lungime tunel 503 m, portal intrare: 65%, portal ieșire: 43,09%, natural: 122 m excavați - nu s-au executat lucrări •**Tunel Archita 2** (221,56 m) și **Tunel Beia** (Beia 1 – 662,89 m și Beia 2 – 644,58 m) – nu sunt în desfășurare lucrări •**Tunel Mureni** – lungime tunel 759 m, portal intrare: 83%, portal ieșire: 97,96%, natural: 647 m (100% excavat)
		Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	Brașov		Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	60,45%	55,74%	03/11/2020	dec. 2029	3.360,42	Lucrări in derulare **Tunel Ormeniș:** tunel cu două galerii de cale simplă a 7,1 km lungime, • TBM 1 (galeria sudică): montat 100%, excavat 2922,00 m si 1948 inele • TBM 2 (galeria nordică): montat 100, excavat 2281,50 m si 1521 inele **Tunel Homorod:** lungime tunel cu două galerii de cale simplă a 5,2 km lungime •TBM 3 (galeria sudică): montat 100%, excavat 697,5 m, 465 inele. •TBM 4 (galeria nordică): montat 100%, excavat 939 m si 626 inele.
8	**Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar**	Lot 1 – Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional – CNMT București	1 clădire	București	PT	Asocierea DRUM ASFALT-GDO MOV IMPEX SRL	TPF INGINERIE SRL	0,00%	4,64%	10/06/2025	iun. 2027	75,59	Contract in derulare, in perioada de proiectare. PTh aprobat in iulie 2026. A fost emis ordin de incepere a lucrarilor pentru data de 03.08.2026

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
9	**Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean**	Lot 1- CAP X Craiova - CAP Y Filiași, Km 248+760 - Km 286+735	37,975 km	Dolj, Mehedinți	PT + Buget de Stat	Asocierea TrackWorks	NA	0,00%	0,00%	18/05/2026	nov 2030	2.037,42	In etapa de proiectare
		Lot 2- CAP Y Filiași – CAP Y Igiroasa, Km 286+735 – KM 331+000	44,265 km	Dolj, Mehedinti	PT + Buget de Stat	Asocierea TrackWorks	NA	0,00%	0,00%	17/08/2026	apr 2031	1.800,13	In etapa de proiectare
		Lot 4 - CAP X Drobeta Turnu Severin – CAP X Băile Herculane, Km 362+632 - Km 404+250	41,618 km	Mehedinți, Caraș Severin	PT + Buget de Stat	Asocierea IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader), ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA S.A.	NA	0,00%	1,90%	21/07/2025	iul. 2031	2.309,94	In etapa de proiectare
		Lot 5: CAP X Băile Herculane - CAP X PO Nou Poarta, Km 404+250 - Km 436+887	32,637 km	Caraș Severin	PT + Buget de Stat	PORR Construct SRL	Asocierea : I.S.P.C.F. S.A. (Lider) - TPF INGINERIE S.R.L. - VIO-TOP S.R.L.	0,00%	0,00%	01/10/2025	oct. 2030	2.143,13	In etapa de proiectare
		Lot 6: CAP X PO Nou Poarta - Caransebeș	37,160 km	Caraș Severin	PT + Buget de Stat	Asociere IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Leader), ANONIM ŞRKETI și SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA S.A.	Asocierea : I.S.P.C.F. S.A. (Lider) - TPF INGINERIE S.R.L. - VIO-TOP S.R.L.	0,00%	1,90%	16/02/2026	feb. 2032	2.114,35	In etapa de proiectare.

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
10	**Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**	Lot 1 Caransebeș - Lugoj	39,56 km	Caraș Severin, Timiș	PNRR + PT + Buget de Stat	Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	16,07%	21,96%	15/01/2024	Dec 2029	1.344,72	Lucrări in derulare
		Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km	Timiș		FCC Construccion S.A.	SC TPF Inginerie SRL	85,17%	83,98%	28/12/2022	Dec 2027	1.916,65	Lucrări in derulare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D	13,86 km	Timiș		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timisoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	28,61%	32,59%	05/12/2022	Dec 2029	1.440,43	Lucrări in derulare
		Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km	Timiș, Arad		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	36,89%	46,18%	16/12/2022	Dec 2029	2.184,17	Lucrări in derulare
11	**Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor**	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireş	30,411 km	Cluj, Salaj	PNRR + PT + Buget de Stat	Asociera Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	76,00%	62,93%	30/01/2023	Dec-29	1.611,48	Lucrări in derulare
		Lot 2 Aghireş - Poieni	36,530 km	Sălaj, Cluj		Asociera Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	76,50%	75,34%	25/01/2023	Dec-29	1.535,20	Lucrări in derulare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km	Cluj, Bihor		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI INȘAAT VE TAAHHÜT A.Ș.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INȘAAT ANONIM ȘIRKETI, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3	EGIS Romania SA	39,69%	27,61%	16/01/2023	Dec-29	2.117,17	Lucrări in derulare

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km	Bihor		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	64,51%	46,45%	23/01/2023	Dec-29	2.416,85	Lucrări in derulare
12	**Modernizarea linfrastructurii feroviare din Portul Constanța - Etapa III**	Portul Constanța - Etapa III	27 km	Constanța	PT și Buget de Stat	Asocierea BAWI CONSTRUCTION (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT	NA	0,00%	0,00%	01/10/2026	Nov-29	523,81	In pregătire lucrări de proiectare
		Lot 1- intre km 8+540-9+760 fir I, intre km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	60,44%	06/02/2023	dec. 2026	19,11	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 2 - intre km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	57,53%	06/02/2023	dec. 2026	22,16	contract in derulare
		Lot 3 - intre km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	82,05%	06/02/2023	dec. 2026	24,10	contract in derulare
		Lot 4 - intre km 21+900-23+550 fir I si II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	52,98%	06/02/2023	dec. 2026	23,00	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 5 - intre km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	39,87%	06/02/2023	dec. 2026	16,26	contract in derulare
		Lot 6 - intre km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	89,52%	06/02/2023	dec. 2026	17,81	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 7 - intre km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	40,00%	06/02/2023	dec. 2026	17,76	contract in derulare
		Lot 8 - intre km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95%	89,30%	06/02/2023	dec. 2026	19,66	contract in derulare

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
13	**Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj**	Lot 9 -intre km 32+050-32+132 fir I+II, intre km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intre km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km	Cluj	PNRR pana in oct 2025 si PT incapand cu nov 2025	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	43,15%	06/02/2023	dec. 2026	19,44	contract in derulare
		Lot 10 - intre km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	91,83%	06/02/2023	dec. 2026	19,19	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 11 - intre km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95%	77,62%	06/02/2023	dec. 2026	20,51	contract in derulare
		Lot 12 - intre km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	91,97%	06/02/2023	dec. 2026	14,17	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 13 - intre km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	87,20%	06/02/2023	dec. 2026	15,71	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 14 - intre km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	97,00%	79,65%	06/02/2023	dec. 2026	16,77	contract in derulare
		Lot 15 - intre km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	74,90%	06/02/2023	dec. 2026	17,01	contract in derulare
		Lot 16 - intre km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90%	43,84%	06/02/2023	dec. 2026	21,76	contract in derulare
		Lot 23 - intre km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	85,63%	06/02/2023	dec. 2026	8,52	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 24 - intre km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	88,18%	06/02/2023	dec. 2026	8,44	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 25 - intre km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	39,00%	06/02/2023	dec. 2026	6,32	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 26 -intre km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	61,84%	06/02/2023	dec. 2026	8,23	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 27 - intre km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100%	47,53%	06/02/2023	dec. 2026	11,65	Lucrari finalizate. In curs efectuare receptie la terminare
		Lot 33 - intre km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	85%	71,59%	06/02/2023	dec. 2026	21,32	contract in derulare
		Lot 34 - intre km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	70,28%	06/02/2023	dec. 2026	19,48	contract in derulare
		Lot 35 - intre km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	72,70%	06/02/2023	dec. 2026	9,47	contract in derulare
		Lot 36 - intre km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	84,49%	06/02/2023	dec. 2026	18,66	contract in derulare
		Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	99,38%	69,96%	16/03/2023	dec. 2026	2,31	contract in derulare

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
14	**Reînnoiri ”București - Pitești Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii**	SRCF Craiova Călinești + Golești Fir I si II si Golești + Pitești, km 95+000 + km 107+575	21	Argeș	PNRR pana in oct 2025 si PT incapand cu nov 2025	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	100% (receptie in iul 2026)	99,68%	21/04/2023	iul. 2026	97,04	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 23.07.2026
		SRCF București Lot 1 - Linia 101 București Pitești, tronson Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești - Titu fir I și II de la km10+600 la km 49+780, linii curente și directe și linii din stații	196,7 km	Ilfov, Dâmbovița		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș.	NA	57,15%	50,67%	18/01/2024	Dec 2027	285,85	Contract în derulare
		SRCF București Lot 2 - Linia 101 București-Pitești, tronson Titu - Călinești-Golești Fir I și II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente și directe și linii din stații		Dâmbovița, Argeș		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș.	NA	78,23%	70,18%	18/01/2024	Dec 2027	377,54	Contract în derulare
Modernizare/ reabilitare a 47 statii de cale ferata din Romania													
15	**Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF București**	stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	Teleorman	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL	OMEGA Cert Sistem SRL	18,00%	5,15%	19/03/2024	aug. 2027	9,64	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026 30% stadiu contract proiectare și achiziție
		stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	Prahova	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL	OMEGA Cert Sistem SRL	38,00%	12,70%	19/03/2024	aug. 2027	21,42	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026
		stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	Prahova	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CMA Construct Development SRL - Velmanit Impex SRL	OMEGA Cert Sistem SRL	2,00%	1,13%	19/03/2024	nov. 2027	13,17	Contract in derulare. A fost obținuta Autorizația de Construire în nov 2025
		stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	Prahova	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL	CMA Construct Development	45,00%	14,83%	19/03/2024	aug. 2027	12,23	Contract in derulare. A fost emis ordin de incepere lucrari pentru 15.01.2026
16	**Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației cf Gara de Nord București - Faza I**	stația CF Gara de Nord (proiectare și execuție)	1 stație	București	PT + Buget de Stat	Asocierea SC GDO MOV Impex SRL - SC OMEGA CERT SISTEM SRL	NA	0,00%	8,18%	14/03/2024	sept. 2029	419,85	Contract in derulare A fost dat ordinul de începere pentru relocarea utilităților începând cu data de 16.03.2026.
17	**Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF Iași**	stația CF Pașcani (proiectare și execuție)	1 stație	Iași	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L - S.C. PRIMA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. PRO AMI"S CONSULTING S.R.L	NA	0,00%	0,26%	05/04/2023	sept. 2027	37,04	Contract in derulare. S-a obținut Autorizația de Construire nr.52 din 09.06.2026. S-a avizat Pth de către SRCF Iași cu Aviz nr.262 din 24.07.2026

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
18	**Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - SRCF Cluj**	stația CF Beclean pe Someș (proiectare și execuție)	1 stație	Bistrița Năsăud	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	NA	0,00%	3,98%	24/04/2024	oct. 2027	37,24	Contract in derulare PTh aprobat in februarie 2026. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor in 05.05.2026. In derulare lucrari
		stația CF Dej Călători (proiectare și execuție)	1 stație	Cluj	PT + Buget de Stat	CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,PRIMA CONSTRUCT,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	31/10/2024	mar. 2027	31,06	Contract in derulare. In curs obtinere Autorizatie de Construire
19	**Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Constanța**	stația CF Costinești Tabără (proiectare și execuție)	1 stație	Constanța	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL (lider) - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. ARCADA COMPANY S.A. -- S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	91,00%	6,46%	10/06/2024	Nov-26	14,06	Lucrări în execuție
		stația CF Neptun (proiectare și execuție)	1 stație	Constanța	PT + Buget de Stat	Asocierea SC CONSTRUCT ING SRL - S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. ARCADA COMPANY S.A. - S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. - S.C. PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.	Asocierea BAICONS IMPEX SRL - AREX LIDER COMPANY SRL	98,84%	54,29%	10/06/2024	Dec-26	16,57	Lucrări în execuție
		stația CF Ciulnita (proiectare și execuție)	1 stație	Călărași	PT + Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. (Leader),I.S.P.C.F.,SPIACT CRAIOVA,ARCADA COMPANY,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L.,	Asocierea AREX LIDER COMPANY SRL – BAICONS IMPEX SRL	0,00%	6,24%	22/07/2024	contract suspendat	27,40	Contract suspendat până la data de 05.12.2026, datorită declanșării procedurii de clasare de urgență pentru imobilul Gara Ciulnita în Lista Monumentelor Istorice din România, de către Ministerul Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi.
20	**Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Timișoara**	stația CF Orșova (proiectare și execuție)	1 stație	Mehedinți	PT + Buget de Stat	Asoc. UBI CONSTRUCT - TROVACASA	NA	6,50%	6,23%	01/07/2024	sep. 2027	7,95	Contract in derulare.A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor in 20.07.2026 Lucrari in derulare
		stația CF Băile Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	Caraș Severin	PT + Buget de Stat	Asocierea GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),GLB Transark	NA	0,00%	4,23%	02/09/2024	nov. 2026	17,01	Contract in derulare A fost obținuta Autorizația de Construire în feb 2026 PTh avizat de CTE SRCF Timisoara in 15.07.2026 PTh supus spre avizare în ședința CTE CNCF CFR SA din data de 31.07.2026. După plata cotelor ISC se va emite Ordinul de începere execuție lucrări.

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
21	**Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Brașov**	Lot 1: Modernizarea/reabilitare Stația Aiud (proiectare si executie)	1 stație	Alba	PT + Buget de Stat	SC Drum Asfalt SRL	Asocierea MGGP Engineering SRL (lider asoc.) - KONSENT SA - MGGP	10,00%	6,86%	13/01/2025	mar. 2027	8,90	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 02.03.2026. Lucrari in derulare
		Lot 2: Modernizarea/reabilitare Stația Teiuș (proiectare si executie)	1 stație	Alba	PT + Buget de Stat	SC Drum Asfalt SRL		6,00%	5,67%	13/01/2025	nov. 2027	16,40	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 02.03.2026. Lucrari in derulare
		Lot 3: Modernizarea/reabilitare Stația Războieni (proiectare si executie)	1 stație	Alba	PT + Buget de Stat	SC Drum Asfalt SRL		7,00%	6,04%	13/01/2025	nov. 2027	12,91	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 02.03.2026. Lucrari in derulare
22	**Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Galați**	Stațiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărăşeşti - staţia Adjud	1 stație	Vrancea	PT + Buget de Stat	Asociere GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader),3D ARHIGRUP,CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT,SC VELMANIT IMPEX SRL	NA	0,00%	3,52%	02/06/2025	feb. 2027	12,80	Contract in derulare A fost obținuta Autorizația de Construire în feb 2026
23	**Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – SRCF Craiova**	stația Roșiori Nord (proiectare si executie)	1 stație	Teleorman	PT + Buget de Stat	SC SCADT SA	NA	0,00%	0,00%	02/12/2025	mai 2028	17,90	Contract in derulare
		stația Filiași (proiectare si executie)	1 stație	Dolj	PT + Buget de Stat	Asociere: CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT (Leader),GLB Transark,GDO MOV IMPEX S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	05/12/2025	nov. 2028	21,08	Contract in derulare
		stația Caracal (proiectare si executie)	1 stație	Olt	PT + Buget de Stat	SC SCADT SA	NA	0,00%	0,00%	16/12/2025	Feb-28	6,41	Contract in derulare

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
Modernizare TN													
24	**Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Timișoara**	Lot 1: Trecerea la nivel km 7+503, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș (proiectare și execuție)	1 TN	Timiș	PT + Buget de Stat	S.C GDO MOV IMPEX S.R.L	NA	100,00%	50,75%	01/07/2025	Sep-26	3,40	Contract in derulare. Lucrări finalizate în curs de efectuare recepție la terminare
		Lot 2: Trecerea la nivel km 8+607, linia C.F. 125 Timișoara Sud-Buziaș (proiectare și execuție)	1 TN	Timiș	PT + Buget de Stat	S.C GDO MOV IMPEX S.R.L	NA	100,00%	0,18%	01/07/2025	Sep-26	2,99	Contract in derulare. Lucrări finalizate în curs de efectuare recepție la terminare
		Lot 2: Trecerea la nivel km 79+860, linia C.F. 116 Simeria-Livezeni, între stațiile Petroșani - Livezeni (proiectare si executie)	1 TN	Hunedoara	PT + Buget de Stat	Asociere : S.C. EUROPAN PROD S.A. (lider)., S.C. PRO AMI'S CCONSTRUCTING S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	01/07/2025	Oct-26	1,76	Contract in derulare. A fost emisă Autorizatia de Construire în feb 2026. PTh avizat în CTE SRCF Timișoara din 17.08.2026, urmează azivarea în CNCF.
		Lot 1 - TN km 77+262 – linia cf 205 Brașov - Podu Olt, în statia Voila	1 TN	Brașov	PT + Buget de Stat	Asociere: ZUE SPOLKA AKYJNA (Lider), ZUE CONSTRUCT S.R.L., IMOSTEEL S.R.L.	NA	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	9,41	A fost emis ordin de incepere 01.04.2026
		Lot 2 - TN km 66+941 – linia cf 316 Brașov - Războieni, în stația Băile Tușnad	1 TN	Harghita	PT + Buget de Stat	S.C. Construcții Feroviare Mureș SA	NA	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	4,82	A fost emis ordin de incepere 01.04.2026 In 21./08/2026 a a fost avizat PTh in CTE SRCF, urmeaza avizarea in CTE CNCFR

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
25	**Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Brașov**	Lot 3 - TN km 19+650 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Prejmer – Ozun	1 TN	Brașov, Covasna	PT + Buget de Stat	Asociere: ZUE SPOLKA AKYJNA (Lider), ZUE CONSTRUCT S.R.L., IMOSTEEL S.R.L.	NA	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	3,60	A fost emis ordin de incepere 01.04.2026. In 10./08/2026 a a fost avizat PTh in CTE SRCF, urmeaza avizarea in CTE CNCFR si in 10/09/2026 in CTE CFR
		Lot 4 - TN km 29+375, Ozun - Sf Gheorghe	1 TN	Covasna	PT + Buget de Stat	S.C. Construcții Feroviare Mureș	NA	100,00%	93,00%	14/07/2025	Sep-26	3,19	Lucrari finalizate, in curs efectuare receptie
		Lot 5 - TN km 83+950 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Sînsimion – Sîncrăeni	1 TN	Harghita	PT + Buget de Stat	Asocierea: GDO MOV IMPEX SRL (lider) - SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	NA	4,00%	0,00%	01/04/2026	Feb-27	2,94	A fost emis ordin de incepere lucrari 08.09.2026.
		Lot 6 - TN km 189+139 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Toplița – Stânceni - TN km 197+106 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Stînceni - Lunca Bradului	2 TN	Harghita, Mureș	PT + Buget de Stat	Asocierea: SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL (lider) - GDO MOV IMPEX SRL	NA	5,00%	0,00%	06/04/2026	Feb-27	6,05	A fost emis ordin de incepere 06.04.2026 In curs avizare in CTE SRCF si CFR
		Lot 7 - TN km 222+210 – linia cf 316 Brașov - Războieni, între stațiile Răstolița – Deda Bistra	1 TN	Mureș	PT + Buget de Stat	Asocierea: SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL (lider) - GDO MOV IMPEX SRL	NA	5,00%	0,00%	06/04/2026	Feb-27	3,17	A fost emis ordin de incepere 06.04.2026 In 27./07/2026 a a fost avizat PTh in CTE SRCF
26	**Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Cluj**	TN Km 120+742, între stațiile Surduc Sălaj – Jibou TN Km 141+927, între stațiile Benesat – Ulmeni Sălaj TN Km 151+384, între stațiile Ulmeni Sălaj – Mireșu Mare TN km 155+980, în stația Mireșu Mare TN Km 9+298, între stațiile Valea Vișeului – Leordina TN Km 9+580, între stațiile Valea Vișeului - Leordina TN Km 2+878, între stațiile Carei – Tășnad TN Km 61+491, Sărățel-Bistrița Bârgăului, în stația Bistrita	8 TN	TN Km 120+742 - județul Sălaj TN Km 141+927 - județul Sălaj TN Km 151+384 - județul Maramureș TN km 155+980 - județul Maramureș TN Km 9+298 - județul Maramureș TN Km 9+580 - județul Maramureș TN Km 2+878 - județul Satu Mare TN Km 61+491 - județul Bistrița Năsăud	PT + Buget de Stat	SC GDO MOV IMPEX S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	27/08/2026	Iun 2027	25,88	A fost emis ordin de incepere in 27/08/2026

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
27	**Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Galați**	Lot 4 - Modernizare Trecere la nivel km 27+800, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	1 TN	Bacău	PT + Buget de Stat	SC STRABAG SRL	NA	0,00%	0,00%			5,11	În curs emitere ordin de incepere
		Lot 8 - Modernizare Trecere la nivel km 4+690, Linia CF 504 Comănești-Moinești	1 TN	Bacău	PT + Buget de Stat	SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL	NA	0,00%	0,00%			4,13	În curs emitere ordin de incepere
Reabilitare PPT - Etapa II													
28	**Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Etapa II pe raza SRCF Galați**	Lot 1 - Lucrări de reabilitare pod km 18+755 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:1 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între stațiile Bîlca și Căiuţi)	1 pod	Bacău	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L. (Leader), S.C. CONFER GROUP S.R.L., S.C. EUROPAN PROD S.A.	Asocierea Specialist Consulting SRL (lider) & Peyco Proyectos, Estudios Y Construcciones SA..	94,40%	83,07%	24/06/2025	nov. 2026	11,36	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 11.02.2026
		Lot 2 - Lucrări de reabilitare Pod km 32+381 Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:2 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între staţiile Borzești și Onești)	1 pod	Bacău	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONFER GROUP SRL (Leader), S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L., S.C. EUROPAN PROD S.A.		63,52%	68,35%	24/06/2025	sep. 2026	10,56	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 11.02.2026
		Lot 3 - Lucrări de reabilitare pod km 38+530, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:3 (Adjud – Siculeni, între staţiile Onești și Tg Ocna, ce traversează oblic râul Trotus)	1 pod	Bacău	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONFER GROUP S.R.L. (Leader), S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L., S.C. ELECTROTERM GROUP S.R.L.		65,76%	57,22%	24/06/2025	ian. 2027	89,75	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 09.02.2026
		Lot 6 - Lucrări de reabilitare pod km 105+929, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:6 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între staţiile Palanca și Ghimeș, ce traversează râul Trotus)	1 pod	Bacău	PT + Buget de Stat	Asocierea S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L. (Leader), S.C. CONFER GROUP S.R.L., S.C. EUROPAN PROD S.A.		2,00%	1,92%	24/06/2025	feb. 2027	69,55	Ordin administrativ de suspendare lucrari nr.724/S/L6/03.03.2026 (nu s-a primit aprobarea pentru închiderile de linie)

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 7 - Lucrări de reabilitare pod km 110+461, Linia CF 504 Adjud - Siculeni - lot:7 (amplasat pe Linia CF 504 Adjud – Siculeni, între staţiile Ghimeş şi Bolovăniş, ce traversează pârâul Ţiganilor)	1 pod	Bacău	PT + Buget de Stat	S.C GDO MOV IMPEX S.R.L		33,12%	25,11%	24/06/2025	nov. 2026	9,60	Contract in derulare. S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu 11.02.2026
29	**Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Etapa II pe raza SRCF Timișoara**	Pod km 78+046 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	1 pod	Hunedoara	PT + Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	15/01/2026	nov. 2028	39,28	In etapa de proiectare
		Podeț km 42+783, podeț km 55+345, podeț km 55+471, podeț km 55+649 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	4 podețe	Hunedoara	PT + Buget de Stat	SC GDO MOV IMPEX SRL	NA	0,00%	0,00%	16/09/2026	mai 2027	8,39	A fost emis Ordinul de începere a serviciului cu data de 16.09.2026.
Centralizari electrodinamice													
30	**Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară**	Lot 2- Sectoare CF: Lotul 2: Sucursalele Regionale Timișoara, Cluj	34 stații 330 km	Timiș, Caraș Severin, Arad, Bistrița Năsăud, Mureș, Bihor, Satu Mare	PT + Buget de Stat	Asocierea: Siemens Mobility (Leader), Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş., IMSAT	NA	0,00%	0,00%	11/08/2026	Feb-29	822,65	În curs emitere ordin de incepere
31	**Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară**	Lot 8 - Stații CF: Lotul 3 - Sucursala Regionala Cluj	6 stații	Bihor, Satu Mare, Maramureș	PT + Buget de Stat	Asocierea: Siemens Mobility (Leader), Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş., IMSAT	NA	0,00%	0,00%	11/08/2026	Feb-29	135,20	În curs emitere ordin de incepere

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
32	**Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară**	Lot 4 – Sectoare CF: Lotul 4 – Sucursalele Regionale CF Iași și Galați	26 stații 241 km	Iași, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați	PT + Buget de Stat	Asociere: Siemens Mobility (Leader), Elsitel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş.,IMSAT.	NA	0,00%	0,00%	12/08/2026	feb. 2029	588,62	S-a emis ordinul de incepere a proiectarii incepand cu data de 12.08.2026.
PROIECTE FINANȚATE PRIN TITLUL AFERENT PROIECTELOR POST-ADERARE													
33	**Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, compoentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria**	Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km	Hunedoara, Alba	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL	NA	99,41%	97,31%	10/11/2014	dec. 2026	234,83	Contract in derulare. In derulare receptie la terminare lot ERTMS
34	**Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara**	Lot instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, sectiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km	Mureș, Sibiu, Alba	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL	NA	99,41%	92,63%	10/11/2014	dec. 2026	263,46	Contract in derulare. In derulare receptie la terminare lot ERTMS
PROIECTE FINANȚATE ȘI FINALIZATE ÎN PNRR													
35	**Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov**	Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950	1,834 km	Sibiu	PNRR	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	73,39%	20/06/2023	aug. 2026	7,86	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	97,12%	20/02/2023	aug. 2026	13,05	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,20%	20/02/2023	aug. 2026	13,87	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	97,90%	20/02/2023	aug. 2026	13,46	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,50%	20/02/2023	aug. 2026	15,68	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,12%	20/02/2023	aug. 2026	15,42	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km	4,550 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,70%	20/02/2023	aug. 2026	20,41	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.	4,550 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,28%	20/02/2023	aug. 2026	19,74	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	99,95%	20/02/2023	aug. 2026	19,15	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,51%	20/02/2023	aug. 2026	19,41	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,91%	20/02/2023	aug. 2026	22,20	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,19%	20/02/2023	aug. 2026	23,81	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	82,92%	20/02/2023	aug. 2026	22,97	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în aug 2026)	92,25%	20/02/2023	aug. 2026	13,91	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restrictiilor de viteză	Lot 17 - intre km 46+718-49+490 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	89,06%	06/02/2023	aug. 2026	15,37	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 23.08.2026
		Lot 18 - intre km 49+490-52+890 linie simpla, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	88,36%	06/02/2023	aug. 2026	19,03	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 25.08.2026
		Lot 19 - intre km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	93,69%	06/02/2023	aug. 2026	9,54	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 10.08.2026
		Lot 20 - intre km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	100,00%	06/02/2023	aug. 2026	8,14	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 14.08.2026
		Lot 21 - intre km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	100,00%	06/02/2023	aug. 2026	9,45	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 14.08.2026
		Lot 22 - intre km 103+750-105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km	Sălaj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	94,42%	06/02/2023	aug. 2026	9,37	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 17.08.2026
		Lot 28 – între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	26,66	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 09.06.2026
		Lot 29 – între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	22,80	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 09.06.2026

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
36	**pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj**	Lot 40 - intre km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	Cluj	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	9,54	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 08.06.2026
		Lot 41 - intre km 472+700-475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	20,21	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 09.06.2026
		Lot 42 - intre km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100% (recepție în iun 2026)	100%	06/02/2023	aug. 2026	19,78	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 08.06.2026
		Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km	Bistrița-Năsăud		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	46	100% (recepție în feb 2026)	100,00%	07/02/2023	feb 2026	8,14	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in februarie 2026
		Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km	Satu Mare		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	47	100% (recepție în dec 2025)	100,00%	07/02/2023	dec 2025	14,45	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in decembrie 2025
		Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km	Bihor		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	48	100% (recepție în iun 2026)	44,50%	06/02/2023	aug. 2026	19,23	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 25.08.2026
		Lot 49 - intre km 85+500-89+324, , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km	Bihor		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	49	100% (recepție în iun 2026)	44,08%	06/02/2023	aug. 2026	15,33	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 25.08.2026
	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de	Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km	Teleorman		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	16/01/2023	aug. 2026	24,86	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 79+700 – km 84+280, L100	4,580 km	Teleorman		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	16/01/2023	aug. 2026	20,31	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km	Teleorman		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (receptie in sept 2025)	100%	16/01/2023	sept 2025	20,13	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km	Teleorman		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	95,40%	16/01/2023	aug. 2026	20,01	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km	Teleorman		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	98,96%	16/01/2023	aug. 2026	18,13	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km	Teleorman		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	95,96%	16/01/2023	aug. 2026	13,14	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km	Teleorman		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	17/01/2023	aug. 2026	22,73	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000-109+200 , L100	3,200 km	Teleorman, Olt		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	95,24%	17/01/2023	aug. 2026	20,70	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 27.08.2026
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	Olt		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	78,28%	17/01/2023	aug. 2026	14,87	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	Olt		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	90,67%	17/01/2023	aug. 2026	12,95	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 31.08.2026
		Lot 13 Radomiresti Farcasele Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km	Olt		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	86,80%	17/01/2023	aug. 2026	16,21	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
37	**eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova**	Lot 14 Radomiresti Farcasele Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km	Olt	PNRR	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	90,05%	17/01/2023	aug. 2026	8,26	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 31.08.2026
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km	Olt		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	17/01/2023	aug. 2026	13,78	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km	Olt		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (recepție în aug 2026)	100,00%	17/01/2023	aug. 2026	11,57	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasele Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km	Olt		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	100% (receptie in sept 2025)	100%	16/01/2023	sept 2025	2,05	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km	Arges		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in nov 2023)	100%	28/12/2022	nov 2023	11,04	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km	Arges		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	7,74	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km	Arges		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00% (receptie in iul 2024)	100%	28/12/2022	iul 2024	11,33	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km	Arges		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	0,98	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km	Arges		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	3,69	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km	Arges, Olt		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in mai 2024)	100%	28/12/2022	mai 2024	9,82	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km	Olt		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in mai 2025)	100%	28/12/2022	mai 2025	16,08	Lucrari in perioada de garantie

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km	Olt, Dolj		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in sept 2025)	100%	28/12/2022	sept 2025	12,02	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km	Dolj		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100% (receptie in sept 2023)	100%	28/12/2022	sept 2023	1,98	Lucrari in perioada de garantie
38	**Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București**	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si Chiajna-Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	București, Ilfov	PNRR	Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	83,40%	13/02/2023	aug. 2026	33,12	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km	Ilfov		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	95,11%	13/02/2023	aug. 2026	25,69	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km	Ilfov		STRABAG S.R.L.	NA	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	17,06	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km	Ilfov		STRABAG S.R.L.	NA	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	17,27	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km	Ilfov, Giurgiu		STRABAG S.R.L.	NA	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	18,13	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km	Giurgiu		STRABAG S.R.L.	NA	100% (receptie in mar 2025)	100%	17/01/2023	mar. 2025	18,36	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	96,00%	13/02/2023	aug. 2026	26,44	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	95,43%	13/02/2023	aug. 2026	26,74	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	92,78%	13/02/2023	aug. 2026	22,16	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	86,84%	13/02/2023	aug. 2026	15,55	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	79,38%	13/02/2023	aug. 2026	26,38	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in aug 2026)	80,36%	13/02/2023	aug. 2026	29,26	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in nov 2025)	99,97%	13/02/2023	nov. 2025	26,54	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in iul 2025)	100%	13/02/2023	iul. 2025	24,53	Lucrari in perioada de garantie
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km	Giurgiu		Yapi Merkezi Inșaat ve Sanayi A.Ș	NA	100% (receptie in iul 2025)	100%	13/02/2023	iul. 2025	16,99	Lucrari in perioada de garantie
PROIECTE ÎN CURS DE FINALIZARE													
	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a	Lot 2 - Linia CF 203 Tălmaciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436	3,500 km	Sibiu		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	80,00%	66,93%	21/06/2023	dec. 2026	16,52	contract in derulare
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km.	2,200 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	80,00%	65,12%	20/02/2023	dec. 2026	15,48	contract in derulare
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.	3,900 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	79,93%	20/02/2023	dec. 2026	21,71	contract in derulare

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	Județ	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
	restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	89,00%	69,84%	20/02/2023	dec. 2026	20,24	contract in derulare
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km	Alba		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%	90,37%	20/02/2023	dec. 2026	22,73	contract in derulare
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km	Alba		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	33,00%	38,77%	20/06/2023	iun. 2027	15,07	contract în derulare
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km	Alba		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	41,00%	30,25%	20/06/2023	iun. 2027	11,90	contract în derulare
	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj	Lot 30 – între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	80,28%	75,51%	06/02/2023	dec. 2026	22,81	contract in derulare
		Lot 31 – între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	46,15%	06/02/2023	dec. 2026	17,11	contract in derulare
		Lot 32 – între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%	73,33%	06/02/2023	dec. 2026	14,84	contract in derulare
		Lot 37 - intre km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	87,57%	06/02/2023	aug. 2026	27,09	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 28.08.2026
		Lot 38 - intre km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	30,45%	06/02/2023	dec. 2026	3,85	contract in derulare
		Lot 39 - intre km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	71,41%	06/02/2023	aug. 2026	19,29	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 31.08.2026
		Lot 43 - intre km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	100,00%	94,11%	06/02/2023	aug. 2026	28,52	Proces Verbal la Terminarea lucrarilor semnat in 20.08.2026
		Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km	Cluj		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	69,02%	66,50%	06/02/2023	dec. 2026	20,60	contract in derulare
	Proiecte tip ”Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricţiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 -101+330, L100	3,030 km	Teleorman		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	85,00%	58,40%	16/01/2023	oct. 2026	14,58	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km	Teleorman		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	95,00%	65,42%	17/01/2023	oct. 2026	15,40	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF								
1	**Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră; Lotul 2 – Modernizare linie CF (București Nord) – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră**	Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”			CEF și Buget de Stat	42,27	158 luni	1.Anunt de participare: CN1080965/12.05.2025 2.Data deschidere oferte:21.07.2025 Au fost depuse oferte: 1. Asociere : MGGP (Leader),MGGP ENGINEERING S.R.L.,KONSENT,., 2. Asociere : INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A.U. (Leader),ELECTROPROIECT,., 3. Asociere : IRD ENGINEERING (Leader),SAFEGE SAS, 4. Asociere : SPECIALIST CONSULTING SRL (Leader),DOHWA ENGINEERING,3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. 5. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA, 6. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 7. Asociere : SC AREX LIDER COMPANY SRL (Leader),TPF INGINERIE SRL,VIO - TOP
2	**Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani”, Etapa I, Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească**	Execuția lucrărilor aferente proiectului ”Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani”, Etapa I, Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească	Prahova		CEF și Buget de Stat	241,52	86 luni	1.Anunt de participare: CN1093289/09.06.2026 2.Data deschidere oferte: 01.09.2026 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : PORR CONSTRUCT, 2. Individuala : ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, 3. Individuala : STRABAG, 4. Individuala : SC PROIECT CONSULT SRL, 5. Individuala : FCC CONSTRUCCION S.A., 6. Asociere : ARCADA COMPANY (Leader),TANCRAD,CITADINA 98, 7. Asociere : ZUE (Leader),CON-A OPERATIONS, 8. Asociere : CONSTRUCT I.N.G. (Leader),DARIA CONST,EUROPAN PROD S.A., 9. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş., Procedură de achiziție în derulare
3	**Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontieră - Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră**	Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontieră” - Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră (proiectare și execuție)	Iași		CEF și Buget de Stat	289,55	89 luni	1.Anunt de participare:CN1093934/29.06.2026 2.Data deschidere oferte: 02.12.2026
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT								
		Consultanta LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735			PT + Buget de Stat	20,61	177 luni	1.Anunt de participare: CN1083613/17.07.2025 2.Data deschidere oferte 15.09.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : CONSIS PROIECT 2. Ofertant unic : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L., 3. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L, 4. Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),VIO - TOP,SC AREX LIDER COMPANY SRL S.R.L.,KONSENT, 5. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 6. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, Procedura constatata la CNSC dupa declararea ofertantului castigator Asocierea MGGP - Konsent - MGGP Engineering Procedura in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
4	**Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean**	Consultanta LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000			PT + Buget de Stat	16,81	177 luni	1.Anunt de participare: CN1083613/17.07.2025 2.Data deschidere oferte 15.09.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : CONSIS PROIECT 2. Ofertant unic : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L., 3. Asociere : MGGP (Leader),KONSENT,MGGP ENGINEERING S.R.L., 4. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader),QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 5. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 6. Asociere : SC AREX LIDER COMPANY SRL (Leader),TPF INGINERIE SRL,VIO - TOP Procedura constatata la CNSC dupa declararea ofertantului castigator Asocierea MGGP - Konsent - MGGP Engineering Procedura in derulare
		LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632, Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Stațiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu”	Mehedinți	41,234 km	PT + Buget de Stat	5.167,14	135 luni	1.Anunt de participare: CN1084785/21.08.2025 2.Data deschidere oferte: 03.11.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : FCC CONSTRUCCION S.A., 2. Asociere : DOGUS EOOD (Leader),YDA INȘAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,CONCELEX,DOGUS INSAAT VE TICARET A.S., 3. Asociere : Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Leader),IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. A fost desemnat câștigătorul - FCC CONSTRUCCION S.A.- in data de 24.06.2026 Contractul se va semna in funcție de asigurarea creditului de angajament
		Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pt „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est -Mediteranean” LOT 3: IGIROASA (Cap Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Legaturile CF ale Variantei de Traseu cu Statiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudasu"			PT + Buget de Stat	45,43		1.Anunt de participare: CN1092936/27.05.2026 2.Data deschidere oferte: 24.08.2026 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ, 2. Individuala : BAICONS IMPEX, 3. Individuala : TPF INGINERIE, 4. Asociere : SAFEGE SAS (Leader),IRD ENGINEERING, 5. Asociere : PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Leader),K-BOX CONSTRUCTION DESIGN,SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SL, 6. Asociere : VENTRA PROJECT MANAGEMENT (Leader),UTIBER Közúti Beruházó Kft. Procedura in derulare
		Consultanta LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250			PT + Buget de Stat	21,60	195 luni	1.Anunt de participare: CN1081418/21.05.2025 2.Data deschidere oferte 21.07.2025 Au fost depuse oferte de: 1. Ofertant unic : I.S.P.C.F. 2. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader),TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, 3. Asociere : 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Leader),SPECIALIST CONSULTING SRL,DOHWA ENGINEERING, 4. Asociere : MGGP (Leader),MGGP ENGINEERING S.R.L.,KONSENT, Ofertant declarat castigator Asociere : 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Leader),SPECIALIST CONSULTING SRL,DOHWA ENGINEERING Procedura in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
5	**Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar**	Lot 2 - LOT 3 - Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Chitila – Pajura – București Băneasa - Pantelimon – Lehliu – Fetești – Constanța	Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța		PT + Buget de Stat	1.039,50	111 luni	1.Anunt de participare: CN1083081/04.07.2025 2.Data deschidere oferte: 27.10.205 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : HITACHI RAIL GTS ROMANIA 2. Asociere : S.C. Alstom Transport S.A. (Leader),TEMA ENERGY,SAN ELECTROTERM GRUP,SYSCOM ENGINEERING,A&S TURISM CONSTRUCT Oferta desemnată câștigătoare: compania Hitachi Rail GTS Romania Contract in curs semnare în functie de asigurarea creditului de angajament bugetar
		Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției LOT 2 - Lucrări de semnalizare feroviară pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Predeal-Buftea			PT + Buget de Stat	10,01	171 luni	1.Anunt de participare:CN1091684/15.04.2026 2.Data deschidere oferte:08.06.2026 Au fost depuse oferte de: 1. Individuala : TPF INGINERIE SRL Procedura anulata
		Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției LOT 3 - Chitila – Pajura – București Băneasa - Pantelimon – Lehliu – Fetești – Constanța			PT + Buget de Stat	17,53	171 luni	1.Anunt de participare:CN1091684/15.04.2026 2.Data deschidere oferte:08.06.2026 A fost depusa oferta de: 1. Individuala : TPF INGINERIE SRL 2. Asociere : MGGP (Leader), KONSENT, MGGP ENGINEERING Procedura anulata
Modernizarea/reabilitarea stații de cale ferată din Romania								
6	**Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA – Lot SRCF Craiova**	Consultanță în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii - aferentă proiectului „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” – Lot SRCF Craiova			PT + Buget de Stat	0,45		SCN 1176124/09.06.2026 Data deschidere oferte: 25.06.2026
7	**Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA – Lot SRCF Galați**	Modernizarea/reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România - Lot SRCF Galaţi, staţiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărăşeşti" - Modernizarea statiei de cale ferată MĂRĂȘEȘTI (proiectare și execuție)	Vrancea		PT + Buget de Stat	22,56		In derulare procedura de achizitie " Negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare"
		„Modernizarea/reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România - Lot SRCF Galaţi, staţiile Râmnicu Sărat, Adjud, Făurei, Mărăşeşti" - Modernizarea statiei de cale ferată RÂMNICU SĂRAT (proiectare și execuție)	Buzau		PT + Buget de Stat	25,08		In derulare procedura de achizitie " Negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare"

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată								
		LOT 1 - Modernizare Trecere la nivel km 49+344, Linia CF 702 Buzău-Țăndărei	Ialomita	1 TN	PT + Buget de Stat	4,62	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 2 - Modernizare Trecere la nivel km 36+715, Linia CF 702 Buzău-Țăndărei	Brăila	1 TN	PT + Buget de Stat	4,76	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 3 - Modernizare Trecere la nivel km 21+696 Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Brăila	1 TN	PT + Buget de Stat	5,08	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L Ofertant unic : STRABAG Asociere : SAN ELECTROTERM GRUP (Leader),CONFER GROUP SRL ONESTI Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 5 - Modernizare Trecere la nivel km 38+739, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Bacău	1 TN	PT + Buget de Stat	3,35	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 6 - Modernizare Trecere la nivel km 76+072, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Bacău	1 TN	PT + Buget de Stat	3,52	74 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
8	**Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Galați - 13 Loturi**	LOT 7 - Modernizare Trecere la nivel km 65+750, Linia CF 501 Adjud-Siculeni	Bacău	1 TN	PT + Buget de Stat	3,31	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 9 - Modernizare km 301+085, Linia CF 704 Tecuci - Barboşi Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,36	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L. Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		LOT 10 - Modernizare Trecere la nivel km 283+245 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,67	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 11 - Modernizare Trecere la nivel km 257+575, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,45	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 12 - Modernizare Trecere la nivel km 260+080 Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	5,43	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : STRABAG Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : GDO MOV IMPEX S.R.L., Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
		LOT 13 - Modernizare Trecere la nivel km 273+650 comasată cu Trecere la nivel km 272+913, Linia CF 704 Tecuci-Barboși Călători	Galați	1 TN	PT + Buget de Stat	10,69	75 luni	1.Anunt de participare:CN1076941/02.01.2025 2.Data deschidere oferte: 13.03.2025 Oferte depuse de Ofertant unic : SAN ELECTROTERM GRUP Ofertant unic : STRABAG Asociere : EUROPAN PROD S.A. (Leader),DARIA CONST,PRO AMI'S CONSULTING S.R.L. In curs semnare contract
9	**Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Craiova - 5 loturi**	Lot 1 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 1+660, TN km. 3+830, TN km 6+060, TN km 7+652, TN km 9+850 - linia CF 143 (Filiași – Turceni – Târgu Jiu)	Gorj	1 TN	PT + Buget de Stat	30,62	21 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. STRABAG 2.SAN ELECTROTERM GRUP, 3. GDO MOV Impex SRL 4. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 2 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 60+756, TN km 61+960, TN km 68+257 - linia CF 143 (Filiași – Turceni – Târgu Jiu)	Gorj	1 TN	PT + Buget de Stat	12,99	20 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 3 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 231+928, linia CF 112 (Piatra Olt – Caracal – Corabia); TN km 193+560, linia CF 110A (Roșiori Nord – Roșiori Est)	Olt, Teleorman	1 TN	PT + Buget de Stat	9,80	18 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
		Lot 4 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 217+527, TN km 224+615, TN km 241+971 - linia CF 203 (Piatra Olt – Podu Olt)	Olt, Vâlcea	1 TN	PT + Buget de Stat	14,35	19 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte:02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
		Lot 5 – faza Proiect Tehnic de Execuție și Execuție de lucrări: TN km 253+007, TN km 256+080, TN km 260+432 - linia CF 203 (Piatra Olt – Podu Olt)	Vâlcea	1 TN	PT + Buget de Stat	15,50	21 luni	1.Anunt de participare: CN1082354/17.06.2025 2.Data deschidere oferte: 02.10.2025 Au fost depuse oferte: 1. SAN ELECTROTERM GRUP, 2. GDO MOV Impex SRL 3. Asociere : INFRA SYSTEM PROIECT (Leader),Omega Cert Sistem SRL Procedura de achizitie in derulare
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II								
		Lot 1 - Podeț km 83+782, Podeț km 90+278, Podeț km 97+672, Podeț km 99+747, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	3 podete	PT + Buget de Stat	7,81	73 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 2 - Tunel Km 90+869 ÷ 91+102, Tunel Km 92+508 ÷ 92+726, Tunel Km 94+390 ÷ 94+559, Tunel Km 95+271 ÷ 95+681, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	4 tuneluri	PT + Buget de Stat	60,47	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
10	**Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Craiova proiectare și execuție - 6 loturi**	Lot 3 - TUNEL KM 96+408 ÷ 96+504, TUNEL KM 100+519 ÷ 100+814, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	17,82	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 4 - Pod km 105 + 706, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	1 pod	PT + Buget de Stat	14,59	75 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 5 - TUNEL KM 110+797-111+356, TUNEL KM 114+686-114+772, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	2 tuneluri	PT + Buget de Stat	19,37	74 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
		Lot 6 - Pod Km 115+668, Linia 116 FILIAȘI – LIVEZENI (proiectare și execuție lucrări)	Gorj	1 pod	PT + Buget de Stat	28,02	80 luni	1.Anunt de participare: CN1077863/18.02.2025 2.Data deschidere oferte: 28.05.2025 A fost depusa oferta 1. Ofertant unic : STRABAG 2..Asociere : SC PROIECT CONSULT SRL (Leader),TUNELE CONSTRUCT CAI FERATE,NESS PROIECT EUROPE, Procedura in etapa de contractare
11	**Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Timișoara**	Podeț km 57+143, pod km 58+803 linia C.F. 116 Petroșani - Simeria (proiectare și execuție)	Hunedoara	1 podeț, 1 pod	PT + Buget de Stat	5,37	8 luni - km 57+143 9 luni - km 58+803	1.Anunt de participare: CN1092329/08.05.2026 2.Data deschidere oferte: 17.06.2026 3. Durata de implementare: 70 luni A fost depusa oferta de 1. Asociere : GDO MOV IMPEX S.R.L. (Leader), PRO AMI'S CONSULTING S.R.L., PROCONTRANS.CAI FERATE In derulare procedura de achiziție
12	**Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată etapa II pe raza SRCF Galati**	Lot 1 - Lucrări de reabilitare pod km 53+480, linia CF 504 Adjud-Siculeni	Bacău	1 pod	PT + Buget de Stat	52,79	84 luni	1.Anunt de participare: CN1081957/05.06.2025 2.Data deschidere oferte: 11.08.2025 In evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Ofertant unic : STRABAG, 2. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI In curs semnare contract
		Lot 2 - Lucrări de reabilitare pod km 82+980, Linia CF 504 Adjud - Siculeni	Bacău	1 pod	PT + Buget de Stat	27,92	80 luni	1.Anunt de participare: CN1081957/05.06.2025 2.Data deschidere oferte: 11.08.2025 In evaluare. Au fost depuse 2 oferte: 1. Ofertant unic : STRABAG, 2. Asociere : CONFER GROUP SRL ONESTI (Leader),EUROPAN PROD S.A.,CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI In curs semnare contract
Trenuri Metropolitane								

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
13	**Tren Metropolitan Gilău–Florești–Cluj-Napoca–Baciu–Apahida –Jucu–Bonțida**	Lucrări de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii de cale ferată pe linia CF Cluj Napoca– Apahida –Jucu - Bonțida (50,74 km) Lot 2: „Linia 412 Apahida–Jucu: km 1+300-8+540 fir I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II=7,197km, Linia 412 Jucu–Bonțida: km 9+760-15+280 fir I=5,52 km, km 9+800-15+280 fir II=5,480 km”	Cluj	Lot 2	PT + Buget de Stat	98,19	71 luni	1.Anunt de participare: CN1088075/09.12.2025 2.Data deschidere oferte: 02.03.2026 In evaluare. Au fost depuse 8 oferte: 1. Individuala : SWIETELSKY CONSTRUCT, 2. Individuala : SC PROIECT CONSULT SRL, 3. Individuala : ARCADA COMPANY, 4. Individuala : DRUM ASFALT, 5. Individuala : NESS PROIECT EUROPE, 6. Individuala : Temirzhol zhondeu Limited Liability Partnership, 7. Asociere : ZUE (Leader),ZUE CONSTRUCT,CON-A OPERATIONS, 8. Asociere : CONSTRUCT I.N.G. (Leader),EUROPAN PROD S.A., DARIA CONST Procedura de achizitie in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	OBIECTIV	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
Studii de fezabilitate pentru electrificare linii CF								
14	**Electrificarea a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România – SRCF Bucuresti**	Lot 1 Bucuresti (Chitila) -Titu - Pitesti cap Y	Ilfov, Dâmbovița, Argeș		PT	34,50	16 luni	1.Anunt de participare: CN1081424/21.05.2025 2.Data deschidere oferte: 19.08.2025 Au fost depuse oferte de 1. Asociere : BAICONS IMPEX S.R.L. (Leader),I.S.P.C.F., 2. Asociere : TQM MANAGEMENT (Leader),DOHWA ENGINEERING, Procedura de achizitie in derulare Semnarea contractului este conditionata de aprobarea sursei de finantare
15	**Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Electrificarea a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România – SRCF Cluj**	LOT 1: - Lot 3: Arad – Oradea pe linia 328, pe intervalul Boiu Bihor (limita SRCF Cluj km 68+000) – Oradea”	Bihor		PT	21,72	15 luni	1.Anunt de participare: CN1097262/12.10.2026 2.Data deschidere oferte: 24.11.2026
		LOT 2: - Lot 4: Oradea – Carei – Satu Mare, pe linia 400”	Bihor, Satu Mare		PT	34,85	15 luni	1.Anunt de participare: CN1097262/12.10.2026 2.Data deschidere oferte: 24.11.2026
		LOT 3: - Lot 5: Satu Mare – Baia Mare – Jibou - Dej, pe liniile 401 si 412”	Satu Mare - Sălaj - Cluj		PT	52,50	15 luni	1.Anunt de participare: CN1097262/12.10.2026 2.Data deschidere oferte: 24.11.2026
Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare								
16	Servicii de Consultanță și Supervizare Lucrări aferente obiectivului de investiții „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară” - 2 loturi	Lot 1: „Servicii de Consultanță și Supervizare Lucrări aferente obiectivului de investiții: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”-Lot 2-Sectoare CF: Lotul 2: Sucursalele Regionale Timișoara, Cluj		Lot 1	PT	19,76	154 luni	1.Anunt de participare: CN1096004/02.09.2026 2.Data deschidere oferte: 20.11.2026
		Lot 2: „Servicii de Consultanță și Supervizare Lucrări aferente obiectivului de investiții: „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”-Lot 8-Stații CF: Lotul 3: Sucursala Regionala Cluj		Lot 2	PT	3,01	94 luni	1.Anunt de participare: CN1096004/02.09.2026 2.Data deschidere oferte: 20.11.2026

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - OCTOMBRIE 2026

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEĂERE	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	**Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava**	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	Cluj, Bistrița-Năsăud	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	17/03/2022	ian 2027	95,24%	71,00%	In derulare procedura de obtinere ACORD DE MEDIU.
2	**Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca**	Coșlariu – Cluj Napoca	Alba, Cluj	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	13/05/2022	dec 2026	92,86%	71,00%	Contract SF in derulare. A fost emis Acordul de Mediu nr 2/30.03.2026. Pe circuit de avizare și aprobare indicatori TE
3	**Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF**	Stația de c.f. Gara de Nord București	București	SF pentru1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	06/01/2020	mai 2027	90,31%	51,62%	Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente - SF in curs avizare și aprobare. Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.186/38747/24.06.2025 Studiul de Fezabilitate final in analiza la CFR.
4	**Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Proiecte de electrificare CF– SRCF Brașov"**	Lot 1 Brașov-Podu Olt	Brașov	127 km	PT și Bugetul de Stat	Asocierea I.S.P.C.F. (lider) - TPF INGINERIE SRL - BAICONS IMPEX S.R.L	25,84	27/07/2026	iulie 2027	5,00%	2,50%	SF în derulare
		Lot 2 Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos	Brașov, Sibiu, Alba	104 km		Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L (Lider), I.S.P.C.F., TPF INGINERIE SRL	28,43			5,00%	2,50%	SF în derulare
		Lot 3 Sibiu - Copșa Mică	Sibiu	45 km		Asocierea I.S.P.C.F. Lider - TPF INGINERIE SRL, - BAICONS IMPEX S.R.L.	12,07			5,00%	2,50%	SF în derulare
		Lot 4 Tg. Mureș – Războieni	Mureș, Alba	59 km		Asocierea TPF INGINERIE SRL Lider, I.S.P.C.F., BAICONS IMPEX S.R.L	17,70			5,00%	2,50%	SF în derulare
		Lot 5 Deda - Tg. Mureș	Mureș	54 km		Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L (lider)- I.S.P.C.F. - TPF INGINERIE SRL	13,31			5,00%	2,50%	SF în derulare
5	**Elaborarea Studiului de Fezabilitate - Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - SRCF Iași**	Electrificare Linia 509 Verești – Leorda – Botoșani	Suceava, Botoșani		PT și Bugetul de Stat	CONSIS PROIECT SRL	10,90	19/08/2026	dec 2028	10,00%	0,00%	SF în derulare
		Electrificare LINIA 600 Tecuci Nord – Bârlad – Vaslui – Iași (Nicolina)	Vaslui, Iași			TPF Inginerie SRL	29,00		dec 2028	10,00%	0,00%	SF în derulare
		Electrificare LINIA 507 Bacău – Piatra Neamț – Bicaz	Bacău, Neamț			CONSIS PROIECT SRL	15,75		dec 2028	10,00%	0,00%	SF în derulare
6	**Elaborarea Studiului de Fezabilitate - Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - Lot SRCF Timișoara**	Arad (Utvinișu Nou) –Boiu Bihor	Arad, Bihor	74 km	PT și Bugetul de Stat	TPF Inginerie SRL	12,43	01/09/2026	dec 2027	0,00%	0,00%	SF în derulare
7	**Electrificarea secției de circulație Ciulnița – Slobozia - Țăndărei – SRCF Constanța - Faza Studiu de Fezabilitate**	Electrificarea secției de circulație Ciulnița – Slobozia - Țăndărei	Călărași, Ialomița	68 km	PT și Bugetul de Stat	TPF Inginerie SRL	27,94	17/08/2026	nov 2026	0,00%	0,00%	SF în derulare
8	**Elaborarea Studiului de Fezabilitate - Electrificare a 6 secții de circulație ale sistemului feroviar din România - Lot SRCF Craiova**	Lot 2: Pitești - Slatina – Craiova	Argeș, Olt, Dolj		PT și Bugetul de Stat	CONSIS PROIECT SRL	25,30	10/09/2026	dec 2027	0,00%	0,00%	SF în derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - OCTOMBRIE 2026

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	JUDEȚUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	ORDIN DE ÎNCEĂERE	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Studii de Fezabilitate finalizate												
9	**Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean**	Craiova-Calafat	Dolj	106,74 km								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare. CFR a depus aplicatie de finanțare din CEF pentru lucrari de modernizare usoara pentru subsectiunea Segarcea - Calafat. In evaluare aplicația de finanțare
10	**Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București**	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	București, Ilfov	8,6 km traseu modernizat 6,9 km traseu nou								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
11	**Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord**	Rădulești – Giurgiu Nord	Teleorman, Giurgiu	54,7 km								Proiect inclus in Programul Transport 2021-2027
12	**Electrificarea liniei de cale ferata Constanta - Mangalia**	Constanța - Mangalia	Constanța	16,50 km linie simpla 28,20 km linie dublă								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
13	**Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești**	Pașcani–Dărmănești	Iași, Suceava	6,01 km linie simplă 62,74 km linie dublă								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
14	**Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani**	Ploiești Triaj - Focșani	Prahova, Buzău, Vrancea									In achiziție lucrari de modernizare ușoara Pliești Triaj - Valea Călugărească CFR a depus aplicatie de finanțare din CEF pentru lucrari de modernizare usoara pentru subsectiunea Ulmeni - Buzău. In evaluare aplicația de finanțare
15	**Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman**	Focșani - Roman	Vrancea, Bacău	147 km								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
16	**Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova**	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	București, Ilfov, Telorman	96 km								Proiectul de modernizare se va implementa conform Planului Investional dupa 2027. In prezent se fac lucrări de tip QuickWins pe linia București - Craiova
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	Telorman, Olt, Dolj	110,2 km								Proiectul de modernizare se va implementa conform Planului Investional dupa 2027. In prezent se fac lucrări de tip QuickWins pe linia București - Craiova
17	**Modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov**	Predeal-Brașov	Brașov	26,9 km								In curs avizare SF și DTAC. Au fost emise acordurile de mediu de pe raza jud Brasov si Prahova
18	**Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava**	Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	Bistrița Năsăud, Suceava	106 km								A fost emis HG nr 769/24.09.2026 de aprobare indicatori TE. Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	Suceava	85 km								Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare
19	**Modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București**	Complexul Feroviar București	București, Ilfov	605,70 km								A fost emis HG nr 804/09.10.2026 de aprobare indicatori TE. Implementarea proiectului se va realiza în funcție de identificarea sursei de finanțare