

Situația privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publica la data de 14.05.2013

1) DIVIZIA PATRIMONIU

Nr. crt.	Nr. și data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul procedurii aplicate	Denumirea furnizorului/prestatorului/executantului (după caz)	Stadiul execuției %	Observații
			RON fara TVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Prestari servicii								
1	294/14.04.2011	Verificarea periodica a instal. de utilizare gaz metan - Lot 1	147.586,00	14.04.2013	LD	SC TERMOCONFORT SRL	55,62%	în derulare
2	295/14.04.2011	Verificarea periodica a instal. de utilizare gaz metan - Lot 2	142.033,00	14.04.2013	LD	SC TERMOCONFORT SRL	50,00%	în derulare
3	271/17.05.2012	Servicii de colectare, eliminare si transport deseuri menajere, precum si inchiriere recipiente pentru precollectarea deseurilor menajere din complexul Brasov	295.584,00	15.06.2012-14.06.2014	LD	S.C. COMPREST S.A.	20,07%	în derulare
4	472/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 1 - Stația Braşov Călători	132.955,20	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC MATEI DA-MI IMPEX SRL	69,68%	în derulare
5	473/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 2 - Stația c.f. Sibiu	130.316,40	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC LOCOMOTIVA SRL	70,13%	în derulare
6	474/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 3 - Stația c.f. Tg. Mureş	71.948,28	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC MATEI DA-MI IMPEX SRL	67,92%	în derulare
7	475/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 4 - Stațiile c.f. Sighișoara, Mediaş, Copşa Mică	172.789,65	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC UNIFAST SRL	67,45%	în derulare
8	476/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 5 - Stațiile c.f. Blaj, Teiuş, Aiud	95.966,16	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC MATEI DA-MI IMPEX SRL	69,21%	în derulare

9	477/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 6 - Stațiile c.f. Gheorgheni, Toplița, Deda	86.130,12	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC ASTRU GRUP SRL	67,90%	în derulare
10	478/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 7 - Stațiile c.f. Miercurea Ciuc, Siculeni	87.125,04	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC ASTRU GRUP SRL	69,12%	în derulare
11	479/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 8 - Stațiile c.f. Tg. Mureș, Nord, Reghin, Războieni, Luduș	151.950,00	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC UNIFAST SRL	68,98%	în derulare
12	480/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 9 - Stațiile c.f. Alba Iulia, Sebeș Alba, Vințu de Jos	151.678,44	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC ESC SERVICII CURATENIE SRL	59,83%	în derulare
13	481/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 10 - Sediu R.C.F. Brașov, Corpul A și B	38.391,60	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC ESC SERVICII CURATENIE SRL	57,97%	în derulare
14	482/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 11 - Stațiile c.f. Bartolomeu, Făgăraș, Codlea, Tâlmaci Podu Olt	116.377,20	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC TIBOB SRL	69,62%	în derulare
15	483/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 12 - Stația c.f. Predeal	96.311,28	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC MATEI DA-MI IMPEX SRL	69,23%	în derulare
16	484/16.07.2012	Salubritate stații c.f. LOTUL 13 - Stațiile c.f. Sfântu Gheorghe, Băile Tușnad + Tușnad Sat,	21.543,12	16.07.2012-15.07.2013	LD	SC ASTRU GRUP SRL	57,30%	în derulare
17	571/10.08.2012	Paza obiectivului „Clădire pentru serviciu regional corp A „, Brașov	40.800,00	13.08.2012-12.08.2013	LD-BRM	SC PROTECTOR AGENCY SRL	26,22%	contract finalizat (denunțat)
18	801/29.11.2012	Paza obiectivului „Clădire pentru serviciu regional corp A „, Brașov	44.000,00	12.11.2012-12.08.2013	LD-BRM	SC PROTECTOR AGENCY SRL	51,00%	în derulare
19	848/17.12.2012	Asigurare obligatorie locuințe conform Legii nr.260/2008	38.215,60	27.12.2013	CD	ASTRA ASIGURĂRI	25,00%	în derulare
20	437/01.06.2011	Servicii de spalare lenjerie din dotarea camerelor de rezerva din H.M Baile Tusnad, in spalatoria proprie	4.000,00	01.06.2011-31.05.2013	CD	S.C TUSNAD SA Baile Tusnad	5,00%	în derulare
21	327/ 12.06.2012	Elaborarea documentație cadastrală și intabularea terenurilor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrare MT și concesionate de CN CFR SA, stația CF Sibiu Triaj km 387+295-389+877	45.701,00	2 luni	LD	SC TOPO SERVICE SA	98,00%	Act adițional nr.1/ 03.09.2012 (prelungire contract până la 30.11.2012), Act adițional nr.2/ 29.11.2012 (prelungire contract până la 31.12.2012), Act adițional nr.3/ 28.12.2012 (prelungire contract până la 31.01.2013), Act adițional nr.4/ 31.01.2013 (prelungire contract până la 28.02.2013), Act adițional nr.5/ 27.02.2013 (prelungire contract până la 30.04.2013).

22	328/ 12.06.2012	Elaborarea documentație cadastrală și intabularea terenurilor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrare MT și concesionate de CN CFR SA, stația CF Brașov Călători km 169+366-170+571	19.822,00	3 luni	LD	SC TOPO SERVICE SA	98,00%	Act adițional nr.1/ 03.09.2012 (prelungire contract până la 30.11.2012), Act adițional nr.2/ 29.11.2012 (prelungire contract până la 31.12.2012), Act adițional nr.3/ 28.12.2012 (prelungire contract până la 31.01.2013), Act adițional nr.4/ 31.01.2013 (prelungire contract până la 28.02.2013), Act adițional nr.5/ 25.02.2013 (prelungire contract până la 30.04.2013).
23	329/ 12.06.2012	Elaborarea documentație cadastrală și intabularea terenurilor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrare MT și concesionate de CN CFR SA, Interstația CF Brașov Călători - Hărman km 1+135-6+378	10.747,00	60 zile lucrătoare	LD	SC TOPO SERVICE SA	98,00%	Act adițional nr.1/ 03.09.2012 (prelungire contract până la 30.11.2012), Act adițional nr.2/ 29.11.2012 (prelungire contract până la 31.12.2012), Act adițional nr.3/ 28.12.2012 (prelungire contract până la 31.01.2013), Act adițional nr.4/ 31.01.2013 (prelungire contract până la 28.02.2013), Act adițional nr.5/ 26.02.2013 (prelungire contract până la 30.04.2013).
24	330/ 12.06.2012	Elaborarea documentație cadastrală și intabularea terenurilor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrare MT și concesionate de CN CFR SA, stația CF Bartolomeu km 3+426-5+097	6.360,00	60 zile lucrătoare	LD	SC TOPO SERVICE SA	98,00%	Act adițional nr.1/ 03.09.2012 (prelungire contract până la 30.11.2012), Act adițional nr.2/ 29.11.2012 (prelungire contract până la 31.12.2012), Act adițional nr.3/ 28.12.2012 (prelungire contract până la 31.01.2013), Act adițional nr.4/ 31.01.2013 (prelungire contract până la 28.02.2013), Act adițional nr.5/ 26.02.2013 (prelungire contract până la 30.04.2013).
25	325/ 12.06.2012	Elaborarea documentație cadastrală și intabularea terenurilor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrare MT și concesionate de CN CFR SA, stația CF Harman km 6+380-8+022	6.470,00	90 zile lucrătoare	LD	SC ZENIT PROIECT SRL	100,00%	Act adițional nr.1/ 12.10.2012 (prelungire contract până la 31.12.2012), Act adițional nr.2/ 28.12.2012 (prelungire contract până la 01.01.2013).

26	326/ 12.06.2012	Elaborarea documentație cadastrală și intabularea terenurilor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrare MT și concesionate de CN CFR SA, interstația Brașov Calatori-Bartolomeu km 1+505-3+426	2.820,00	90 zile lucrătoare	LD	SC ZENIT PROIECT SRL	99,00%	Act adițional nr.1/ 12.10.2012 (prelungire contract până la 31.12.2012), Act adițional nr.2/ 28.12.2012 (prelungire contract până la 14.01.2013).
27	9/10.01.2013	prestari servicii furnizare forta de munca pentru deservire la centralele termice cu personal muncitor (focisti)	158.508,00	10.01.2013-31.12.2013	LD	SC UNIFAST SRL	46,27%	în derulare
Total 1			2.316.129,09					
2. Contracte de lucrari								
1	305/20.04.2011	Interventii accidentale, intretinere si reparatii la constructii si instalatiile aferente Lot 1 Brașov -Covasna	1.000.000,00	01.05.2013	LD	SC UTI GRUP SA	65,66%	în derulare
2	306/20.04.2011	Interventii accidentale, intretinere si reparatii la constructii si instalatiile aferente Lot 2 Harghita - Mures	1.000.000,00	01.05.2013	LD	SC UTI GRUP SA	48,25%	în derulare
3	307/20.04.2011	Interventii accidentale, intretinere si reparatii la constructii si instalatiile aferente Lot 3 Sibiu - Alba	1.000.000,00	01.05.2013	LD	SC SPIACT CLUJ SA	52,00%	în derulare
4	681/03.10.2012	Reparații și service la centrale termice de pe raza de activitate a Sucursalei „CREIRCF”, Brașov, Lotul 1 - Brașov	133.824,42	03.10.2014	LD	SC TERMOCONFORT SRL BRASOV	3,00%	în derulare
5	682/03.10.2012	Reparații și service la centrale termice de pe raza de activitate a Sucursalei „CREIRCF”, Brașov, Lotul 2 - Sibiu	152.550,43	03.10.2014	LD	SC TERMOCONFORT SRL BRASOV	6,05%	în derulare
6	683/03.10.2012	Reparații și service la centrale termice de pe raza de activitate a Sucursalei „CREIRCF”, Brașov, Lotul 3 - Mureș	163.165,74	03.10.2014	LD	SC TERMOCONFORT SRL BRASOV	5,77%	în derulare
Total 2			3.449.540,59					
Total general 1 + 2			5.765.669,68					

2) DIVIZIA LINII

Nr. crt	Nr. si data	Obiect	Valoare lei fără TVA	Durata	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/prestatorului executantului - dupa caz-	Stadiul executie %	Observatii
1	641/ 30.08.2011	Reparații linii CF Bicsadu Oltului - Băile Tușnad, km 61+115-66+456, linia 316	1.729.096,90	27.09.2011-03.08.2012	Licitatie Deschisa	SC Europan Prod SA Pitești	93,98%	finalizat
2	324/11.06.2012	Înlocuiri traverse la rând în curbe, între stațiile Dumbrăvița Bârsei-Șercaia km 27+250-27+525, km 28+071-28+350, km33+800-34+148, km 34+400-34+739, km 37+940-38+160 și km 44+620-44+950, linia 205	156.066,13	10.09.2012-15.05.2013	Licitatie Deschisa	SC Vest Construct SRL Brașov	32,81%	în execuție
3	641/ 07.09.2012	Lucrari de reparatii linii cf pentru ridicarea restrictiilor de viteza-Înlocuiri tr.lemn normale si sp.pod Turnu Rosu-Podu Olt km 369+000-369+869, 203, înlocuiri tr.lemn normale si sp.ap.cale st. Podu Olt, linia IV directa, km 125+500-125+600, linia 205- lot 1	426.872,24	90 zile	Licitatie Deschisa	SC CCF SA Sibiu	100,00%	finalizat
4	642/07.09.2012	Lucrari de reparatii linii cf pentru ridicarea restrictiilor de viteza-Înlocuiri tr.lemn normale de lemn st.Rupea linia III si IV directa km 244+018/520, 300 I-II, Racos-Rupea km 238+920-239+384, 300 II, înlocuiri traverse de lemn normale si sp.ap.cale st. Cata linia III si IV km 252+700-254+400 linia 300 I-II, înlocuiri traverse de lemn normale si sp.pod Mureni-Vanatori km 281+743-284+600, 300 I- lot 2	470.772,73	85 zile	Licitatie Deschisa	SC Corefero SA Galati	56,62%	finalizat

5	643/ 07.09.2012	Lucrari de reparații linii cf pentru ridicarea restricțiilor de viteză- Inlocuiri tr.lemn normale si sp.pod Augustin -Racos km 223+800- 224+300, 300 I, Aiud-Unirea km 421+550-421+600, 300 II, Bodoc- Malnas km 51+350-51+400, 316- lot 3	170.568,71	35 zile	Licitatie Deschisa	SC Corefero SA Galati	2,75%	finalizat
6	664/25.09.2012	Paza, depozitare si manipulare a materialelor de cale in baza Lazarea	79.500,00	8 luni	NFPA	SC Europan Prod SA Pitești	56,54%	finalizat
TOTAL			3.032.876,71					

3) DIVIZIA TEHNICA

Nr. crt	Nr. si data	Obiect	Valoare lei fara TVA	Durata	Tipul procedur ii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/pr estatorului executantului - dupa caz-	Stadiul executie %	Observatii
1	1190/23.12.2010	Refacție totală linia Adjud - Siculeni (Ghimeș - Păltiniș) km 115+000-123+206=8,206km	10.037.013,94	23.12.2010- 17.10.2011 prelungit cu Act adițional până la data de 31.07.2018	Licitatie deschisă	SC ALPINE BAU GMBH	90%	Act adițional 1/21.02.2011- modificare mod constituire garanție bună execuție;Act adițional 223.08.2011-termen finalizare lucrări 31.12.2011;Act adițional 3/08.11.2011- modificare termen finalizare lucrare 31.12.2012, modificare valoare contract la 9.733.532,26 lei fără TVA;Act adițional 4/20.12.2012 - modificare termen de finalizare lucrare

2	956/2.09.2010	Reparație pod km 99+396 Brașov - Podu Olt (proiectare+execuție)	3.583.179,28	2.09.2010- 30.04.2015- prelungit cu Act adițional până la data de 30.06.2017	Licitație deschisă	SC SOPMET SA	100%	Act adițional 1/04.10.2010 stabilire valoare contract la 3.583.314,52 lei;Act adițional 2/26.04.2011- modificare termen finalizare lucrare până la data de 30.09.2011;Act adițional 3/26.09.2011- modificare termen de finalizare a lucrărilor până la data de 30.06.2012;Act adițional - modificare denumire din SRCF BV în SCREÎR CF BV.
3	797/ 28.11.2011 - lucrări suplimentare la contractul nr. 956/02.09.2010	Reparație pd km 99+396 Brașov - Podu Olt (proiectare+execuție)	479.999,00	28.11.2011- 31.07.2018	NFPAP	SC SOPMET SA	95%	Act adițional 1/25.06.2012 modificare termen finalizare lucrare până la data de 30.12.2012; Act adițional 2/13.12.2012 modificare termen finalizare lucrare până la data de 31.07.2013
4	620/09.08.2011	Consolidare terasament km 32+200/32+400, linia 210 Sibiu - Vințu de Jos	1.299.332,60	09.08.2011- 29.03.2017, prelungit cu Act adițional pînă la data de 30.12.2017	Licitație deschisă	SC VEST CONSTRUCT SRL	90%	AA1/3.11.2011- modificare denumire din SRCF BV în SCREÎR CF BV;AA2/7.03.2012 modificare termen finalizare lucrare până la data de 30.06.2012;AA3/01.06.2012 - modificare termen de finalizare lucrare până la data de 30.12.2012; AA4/11.12.2012 - modificare termen finalizare lucrare până la data de 30.06.2013
5	659/19.09.2012	Consolidare terasament km 40+695-40+720 linia CF 205 Brașov - Podu Olt	3.343.407,19	26.09.2012- 26.07.2015	Licitație deschisă	SC VEST CONSTRUCT SRL	2%	Lucrările au început în data de 15.04.2013.Se lucrează la drumul de acces.

6	231/25.03.2009	Centrale termice pe combustibil gaz mezan și reabilitarea instalațiilor de încălzire, a instalațiilor de distribuție a apei potabile și rețelei de canalizare la clădirea de călători din stația CF Războieni	667.000,00	25.03.2009-31.12.2011 prelungit cu Act adițional până la data de 31.07.2015	Licitație deschisă	SC COSMIN COMPANY SRL	2%	Act adițional 1/09.06.2009 - lucrări suplimentare în valoare de 33.997,71 lei modificare valoare contract la 700.997,71 lei; Act adițional 2/28.12.2009 - modificare termen finalizare lucrări la data de 30.10.2010; Act adițional 3/16.08.2010 - modificare finalizare lucrări la data de 31.12.2010; Act adițional 4/28.12.2010 - modificare termen finalizare lucrări la data de 31.12.2011; Act adițional 5/04.11.2011 - modificare termen finalizare lucrări la data de 31.12.2012; Act adițional 6/21.12.2012 - modificare termen finalizare lucrări la data de 31.07.2013
7	268/17.05.2012	Manipulări materiale baza Sebeș Olt	92.208,06	01.05.2012-3.04.2013	NFPAP	SCCF Sibiu	80%	Act adițional 1/28.12.2012 - termen de finalizare contract 30.04.2013, stabilire valoare prestații 2013 în sumă de 30.324,42 lei

8	110/115 /02.04.2008	Reabilitare și extindere clădire sediu a regionalei CF Brașov - corp A - fazele SF,PTh+CS+De+ documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor legale și a autorizației de construire	360.420,63	02.04.2008- 31.10.2008 prelungit cu AA până la data de 31.12.2012	Licitație deschisă	SC CONSYS PROIECT SRL	95%	AA1/28.10.2008 - prelungire termen predare doc. La data de 31.12.2008;AA2 - prelungire termen de predare doc la data de 15.04.2009;AA3/13.04.2009 - prelungire termen de predare doc ladata de 12.10.2009;AA4/9.10.2009 - prelungire termen 31.10.2005;AA5/19.05.2010 - prelungire termen 30.11.2010;AA6/116.08.2010 - modificare cote TVA;AA7/17.11.2010 - modificare termen 30.06.2011;AA8/16.06.2011 - modificare termen 30.12.2011;AA9/04.11.2011 - modificare termen 30.12.2012. Contractul nu a fost prelungit. Of. Juridic lucrează la procesul verbal de conciliere.
	Total		19.862.560,70					

4) DIVIZIA INSTALATII

Nr. crt	Nr. si data	Obiect	Valoare lei fara TVA	Durata	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/prestatorului executantului - dupa caz-	Stadiul executie %	Observatii
1	551 / 03.08.2012	Reparații la cablurile și rețele de cabluri ale instalațiilor SCB pe raza secției CT1 Brașov - instalații CED din stațiile: Bod, Albesti și instalații BLA pe distantele: Darste-Bv Calatori, Harman-Prejmer, Feldioara-Apata, Beia-Mureni, Vanatori-Albesti, Albesti-Sighisoara.	250.889,03	08.08.2012 - 15.03.2015	Licitatie Deschisa	SC Compania Constructii Feroviare SA Campulung Moldovenesc	100%	Act Aditional valabil 15.03.2013 Contract finalizat
2	552 / 03.08.2012	Reparații la cablurile și rețele de cabluri ale instalațiilor SCB pe raza secției CT3 Alba Iulia - instalații CED din stațiile: Medias și instalații BLA pe distantele: Craciunel - Podu Mures, BLA Teius-Aiud (CT3), Cunta-Sebes, Apold-Miercurea Sibiului, Avrig-Podu Olt.	167.276,31	09.08.2012 - 15.03.2015	Licitatie Deschisa	SC Compania Constructii Feroviare SA Campulung Moldovenesc	100%	Act Aditional valabil 15.03.2013 Contract finalizat
3	553 / 03.08.2012	Reparații la cablurile și rețele de cabluri ale instalațiilor SCB pe raza de activitate a Secției CT 4 Tg. Mureș - instalații CED din stațiile: Prejmer, Sf.Gheorghe, Bodoc, Tusnad Bai, Madaras, Izvoru Mures, Ditrau, Toplita, Unirea și instalații BLA pe distantele: Unirea-Razboieni, Siculeni-Miercurea Ciuc	315.288,74	10.08.2012 - 15.03.2015	Licitatie Deschisa	SC Compania Constructii Feroviare SA Campulung Moldovenesc	40%	Act Aditional valabil 15.03.2013 Contract finalizat

4	555 / 06.08.2012	Reparații la instalațiile SCB pe raza Sectiei CT1 Brașov - instalația CED din stația Ghimbav și instalația BLA pe distanța: Augustin - Racoș	113.557,90	08.08.2012 - 15.03.2015	Licitatie Deschisa	SC Compania Constructii Feroviare SA Campulung Moldovenesc	63%	Act Aditional valabil 15.03.2013 Contract finalizat
5	556 / 06.08.2012	raza Sectiei CT3 Alba Iulia- instalații CED din stațiile: Ocna Sibiului, Loamneș și instalații BLA pe distanța: Șeica Mare - Copșa Mică	111.724,15	09.08.2012 - 15.03.2015	Licitatie Deschisa	SC Compania Constructii Feroviare SA Campulung Moldovenesc	99%	Act Aditional valabil 15.03.2013 Contract finalizat
6	557 / 06.08.2012	Reparatii la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT4 Tg. Mureș - instalații CED din stațiile: Tusnad Sat, Sansimion, Sanraieni	125.236,63	10.08.2012 - 15.03.2015	Licitatie Deschisa	SC Compania Constructii Feroviare SA Campulung Moldovenesc	95%	Act Aditional valabil 15.03.2013 Contract finalizat
7	592/ 17.08.2012	Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza de activitate a Sectiei CT 4 Tg. Mureș - instalații CED din stațiile CED: Malnas Bai, Lunca Bradului, Aiud și instalații BLA pe distanțele: Teius-Aiud (CT4), Aiud-Unirea	511.003,33	24.08.2012 - 15.03.2015	Licitatie Deschisa	SC Compania Constructii Feroviare SA Campulung Moldovenesc	88%	Act Aditional valabil 15.03.2013 Contract finalizat
	TOTAL		1.594.976,09					

5) SERVICIUL COMERCIAL

Nr. Crt	Numar si data	Obiect	Valoare	Durata	Tipul proceduri i aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului	Stadiul executiei %	Observatii
1	132/23.03.2012	Petrol lampant	26.040,00	3 luni	NFPA	SC ALL PETROLEUM SRL Bistrita	62	
2	470/16.07.2012	Contract subsecvent bonuri valorice carburant	104.838,71	3 luni	NFPA	SC ROMPETROL DOWNSTREA M SRL Bucuresti	100	

3	753/ 05.11.2012	Medicina muncii	109.700,00	1 an	LD	SC MEDAPT SRL Brasov	27	
4	845/ 14.12.2012	Contract subsecvent „Motorina euro 5"	117.450,00	1 luna	NFPA	SC OSCAR DOWNSTREA M SRL Bucuresti	100	
5	842/ 14.12.2012	Contract subsecvent - maturi nuiele	6.804,00	3 luni	LD	SC Pluridet Comexim SRL Bucuresti	100	
6	28/28.01.2013	CS Hartie pentru fotocopiator A3	1.700,00	3 luni	NFPA	SC KROTON TRADING SRL Brasov	100	
7	48/ 08.02.2013	CS Bonuri valorice carburant	489.100,00	5 luni	NFPA	SC ROMPETROL DOWNSTREA M SRL Bucuresti	0	
8	111/ 22.02.2013	Imprimare specifice CF	34.717,16	10 luni	LD + LE	SC GRAFOPRESS SRL Calarasi	11	
9	43/ 05.02.2013	Service copiatoare, multifunctionale si faxuri	38.237,76	12 luni	CD (SEAP)	SC OZIA SRL Brasov	10	
10	49/ 08.02.2013	Serviciul de distribuire„,abonamente la publicatii"	4.965,59	12 luni	CD (SEAP)	SC ZIRKON MEDIA SRL Bucuresti	0	
11	50/ 08.02.2013	Serviciul de verificare, incarcare si/sau reparare a stingatoarelor si a hidrantilor interiori si exteriori	23.828,00	3 luni	LD (BRM)	SC BRESCIA PROD COM SRL Dolj	0	
	TOTAL		957.381,22					

Director
ing.Radulescu Gheorghe

Sef Serviciul Comercial
ing. Stan Dragos

Sef Birou Achizitii
ing. Mita Adriana

Red/Dact.C.M.